



DODATEK Č. 1
KE SMLouvĚ O DíLO Č. 11PU-002692 (EVIDENČNÍ ČÍSL0:243/17)
ISPROFIN/ISPROFOND: 500 1210002.16977

Smluvní strany:

Poskytovatel:
Ing. Petr Novotný, Ph.D.
nábř. Závodu Míru 2739
530 02 Pardubice
IČO: 15014886
DIČ: CZ6408200304
Tel.: 466 531 827
Č. účtu:
Zastoupen:

Kontaktní osoba ve věcech
smluvních a technických:

Objednatel:
Ředitelství silnic a dálnic
Na Pankráci 546/56
145 05 Praha 4
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
Tel.: 466 046 546
Č. účtu: ;
Zastoupeno:

, generální ředitel

Osoba oprávněná jednat:

Kontaktní osoba ve věcech smluvních:

Kontaktní osoba ve věcech technických:

na zhotovení níže uvedeného díla:

**„I/36 Pardubice, rekonstrukce křiž. s ul. Dašická, opatření ke zvýšení BESIP
ZDS+AD+IČ“**

Tímto dodatkem č. 1 se mění nebo doplňují následující články původní smlouvy o dílo:

V. Lhůty plnění:

Původní termín odevzdání PD 28. 2. 2018 se tímto dodatkem mění na nový termín 30. 6. 2018.
Původní termín odevzdání kladného stanoviska k ohlášce 30. 4. 2018 se tímto dodatkem mění na
nový termín 1. 9. 2018.

Zdůvodnění – vnější podmínky:

- Nedodržení lhůty pro vyjádření dotčených orgánů SS (Stavební úřad – speciální stavební úřad)
- Změna podmínek vyjádření Policie ČR – Krajské ředitelství Policie Pk - Odbor služby dopravní policie

Závěrečná ustanovení:

Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 3 obdrží objednatel a 1 poskytovatel.
Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Ostatní body smlouvy zůstávají v platnosti.

Jednotkové ceny u totožné s původní objednávkou.

.....
za poskytovatele

.....
za objednatele

Ředitelství silnic a dálnic
Pardubice

- 5. 03. 2018

V Pardubicích dne 16. 2. 2018

V Pardubicích dne