

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

Číslo smlouvy objednatele: 2026/2016
Číslo smlouvy zhotovitele: VHS/2016/07/225789

objednatel: **Povodí Vltavy, státní podnik**
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
oprávněn jednat o věcech technických: [redacted], pověřen řízením sekce technické
[redacted], specialista oddělení realizace
investic
IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: [redacted]
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
tel.: [redacted] e-mail: [redacted]
(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel: **IMOS Brno, a.s.**
sídlo: Olomoucká 704/174, Brno, PSČ 627 00
oprávněn k podpisu smlouvy: Ing. Robert Suchánek, předseda představenstva
oprávněn jednat o věcech smluvních: Ing. Robert Suchánek, předseda představenstva
oprávněn jednat o věcech technických: [redacted], ředitel závodu Brno-PS
[redacted], vedoucí střediska VHS II
IČO: 25322257
DIČ: CZ25322257
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: [redacted]
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 2211
tel.: [redacted]
e-mail: [redacted]
(dále jen „zhotovitel“)

I.

1. Smlouva o dílo byla uzavřena dne 19. 12. 2016 na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění účinném před nabytím účinnosti zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, pro veřejnou zakázku s názvem „Město Sázava – protipovodňová opatření“, ve kterém byla nabídka zhotovitele vyhodnocena jako nevhodnější.
2. Smluvní strany se s odvoláním na § 273 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) na základě vzájemného projednání dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo ve znění dodatku č. 1.

3. Předmětem tohoto dodatku je posun termínu předání a převzetí díla, jehož nezbytnost je vyvolána okolnostmi, které objednatel, přestože při přípravě zadávacího řízení postupoval s náležitou péčí, nemohl předvídat:

- nemožnost provedení části díla v rozsahu podstatné části SO 03 z důvodu neprovedení přeložky nadzemního vedení třetí osobou (ČEZ Distribuce a.s.) v předpokládaném termínu,
- nezbytnost provedení změn díla sjednaných dodatkem č. 1 smlouvy o dílo,
- nemožnost provedení části díla v rozsahu SO 02 a SO 04 v předpokládaném termínu z důvodu smluvními stranami nezaviněného nesouladu projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen „DPS“) se skutečným stavem; po nabytí účinnosti smlouvy o dílo bylo zjištěno, že objednatelem sjednaný zpracovatel DPS řádně nezohlednil existenci významného krajinného prvku dotčeného prováděním díla (lipová alej na levém břehu), což si vyžádalo nezbytnou komplexní úpravu související části DPS, po jejímž dokončení budou sjednány odpovídající změny související části díla.

II.

Tento dodatek č. 2 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo takto:

Článek II. „Lhůty a podmínky realizace díla“ odstavec 1. se mění následovně:

Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách a podmínkách pro realizaci díla, které vyplývají ze skutečného průběhu plnění předmětu smlouvy o dílo:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době, a to:
 - zahájení prací: bez zbytečného odkladu po předání staveniště
 - předání a převzetí díla: nejpozději do 28. 6. 2019

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1, nedotčená tímto dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti a beze změn.

Změna smlouvy o dílo provedená tímto dodatkem č. 2 není dle znění ZZVZ považována za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a uzavření tohoto dodatku č. 2 je v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

V Praze dne

V Brně, dne

objednatel:

zhotovitel:

.....
RNDr. Petr Kubala
generální ředitel
Povodí Vltavy, státní podnik

.....
Ing. Robert Suchánek
předseda představenstva
IMOS Brno, a.s.