






PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla“	37
ÚSEK: Doplnění rozvodů pro telefonní ústřednu	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Doplnění rozvodů pro telefonní ústřednu	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 37 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
KOMU: OI MMB OD: „MTS, IMOS a OHL pro Janáčkovo divadlo“ DATUM: 16. 01.2018 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: ANO MAIL:	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Doplnění rozvodů pro telefonní ústřednu DOTČENÉ MÍSTO: celý objekt ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL 37 + přílohy ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:	
POPIS ZMĚNY: <p>Zadávací projektová dokumentace stavby neobsahovala interní rozvod telekomunikační sítě divadla. Na žádost uživatele o doplnění interního telekomunikačního systému nutného pro zajištění provozu objektu Janáčkova divadla budou provedeny rozvody kabelů pro telefonní ústřednu ve stávajícím systému, ale kvalitě umožňující i pozdější přepojení na novou ústřednu dle eventuálních požadavků vedení divadla.</p>	
POKYN VYDAL: 	DATUM: 5.12.2017
TOTO OZNÁMENÍ NEBUDUJE POKYNOU K PRÁCI KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRÁCOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
STAVEBNÍ DOZOR: 	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, 



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla“	37
ÚSEK: Doplnění rozvodů pro telefonní ústřednu	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Doplnění rozvodů pro telefonní ústřednu	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 37 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
KOMU: OI OD: „MTS, IMOS a OHL pro Janáčkovo divadlo“ DATUM: 16.01.2018 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: ANO EMAIL:	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Doplnění rozvodů pro telefonní ústřednu DOTČENÉ MÍSTO: celý objekt ODKAZ NA VÝKRESY ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL 37 + přílohy ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:	
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:	
	Cena s DPH
Vícepráce:	Cena bez DPH DPH Cena s DPH
Méněpráce:	267 533,13 Kč 56 181,96 Kč 323 715,09 Kč
Rozdíl:	0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
	267 533,13 Kč 56 181,96 Kč 323 715,09 Kč
PODPIS NAVRHOVATELE:	DATUM: 5.12.2017
VYJÁDŘENÍ:	
Tady bude vyjádření AD GP.	
OD: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____	
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____	
STAVEBNÍ DOZOR	SPRÁVCE STAVBY:
	OI Magistrát města Brna,

ZMĚNOVÝ LIST č.37 - Doplnění rozvodů pro telefonní ústřednu

Stavba: Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla






Objekt: Hlavní budova

Popis: Doplnění rozvodů pro telefonní ústřednu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství celkem	Cena jednotková - dodávka	Cena jednotková - montáž	Cena celkem
		4	5	6	7		8
	Vedení						
		kabel SYKFY 25x2x0,5	m	1 200,0	72,14 Kč		86 566,32 Kč
		kabel SYKFY 50x2x0,5	m	300,0	137,25 Kč		41 175,00 Kč
		trubka ohebná průměr 32	m	30,0	26,47 Kč		794,22 Kč
		ISDN panel pro ukončení kabelů	ks	10,0	1 403,00 Kč		14 030,00 Kč
		práce za provedení kabelových rozvodů	ks	1,0		54 570,00 Kč	54 570,00 Kč
		práce za vyvázání a zakončení kabeláže	ks	1,0		29 890,00 Kč	29 890,00 Kč
		měření kabeláže	ks	1,0		6 100,00 Kč	6 100,00 Kč
		zapracování do projektové dokumentace	hod	8,0		450,00 Kč	3 600,00 Kč
		vedlejší náklady	kpl	1,0		4 870,00 Kč	4 870,00 Kč
		Náklady na dopravu a přesuny materiálu	kpl	1,0	6 298,24 Kč	4 852 Kč	11 150,24 Kč
		PPV	kpl	1,0		14 787 Kč	14 786,88 Kč
		CELKEM					267 533,13 Kč
		DPH 21%					56 181,96 Kč
		cena CELKEM včetně DPH					323 715,09 Kč
		Pozn.:					



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla“	39
ÚSEK: Změna VZT jednotek podle Nařízení Komise č.1253/2014	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Změna VZT jednotek podle Nařízení Komise č.1253/2014	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 39 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
KOMU: OI MMB OD: „MTS, IMOS a OHL pro Janáčkovo divadlo“ DATUM: 16.01.2018 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: ANO MAIL:	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna VZT jednotek podle Nařízení Komise č.1253/2014 DOTČENÉ MÍSTO: podlaží 2.PP, 1.PP, 4.NP ODKAZ NA VÝKRESY: D.1.4.3 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL 39 + přílohy ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:	
POPIS ZMĚNY: Od 1.1.2018 vchází v platnost Nařízení Komise (EU) č. 1253/2014, které upřesňuje požadavky na dodávky vzduchotechnických jednotek, které musí splňovat parametry zpětného zisku tepla. Pro splnění požadavku Nařízení Komise je nutné zaměnit okruhy výměníků pro glykolovou náplň ve vzduchotechnických jednotkách. Z tohoto důvodu dochází k záměně typu vzduchotechnických jednotek lišících se v jiném průtoku a jiné tlakovou ztrátou na straně glykolového okruhu. Tato záměna má i dopad do změn hmotnosti VZT jednotek. Technické parametry jednotek se nezhoršují a jsou uvedeny v příloze ZL obsahující tabulku technických parametrů. 	
POKYN VYDAL 	DATUM: 10.1.2018
TOTO OZNÁMENÍ M  ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NAVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
STAVEBNÍ DOZOR: 	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, 



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla“	39	
ÚSEK: Změna VZT jednotek podle Nařízení Komise č.1253/2014		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Změna VZT jednotek podle Nařízení Komise č.1253/2014	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 39 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI OD: „MTS, IMOS a OHL pro Janáčkovo divadlo“ DATUM: 10.1.2018 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: ANO EMAIL:		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna VZT jednotek podle Nařízení Komise č.1253/2014 DOTČENÉ MÍSTO: podlaží 2.PP, 1.PP, 4.NP ODKAZ NA VÝKRESY: D.1.4.3 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL 39 + přílohy ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:		
Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce: 231 248,75 Kč	48 562,24 Kč	279 810,99 Kč
Méněpráce: 0,00Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Rozdíl: 231 248,75 Kč	48 562,24 Kč	279 810,99 Kč
PODPIS NAVRHOVATELE:	DATUM: 10.1.2018	
VYJÁDRĚNÍ:		
Tady bude vyjádření AD GP.		
OD: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____		
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____		
STAVEBNÍ DOZOR 	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna,	

ZMĚNOVÝ LIST č.39 - Změna techniky VZT zařízení dle Nařízení Komise č.1253_2014

Stavba: Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla

Objekt: Hlavní budova

Popis: Příplatek za ecodesign

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství celkem	Cena jednotková - příplatek	Cena celkem
		4	5	6	7	8
		VZT jednotky				
7.01	N	Zařízení č. 7 Klimatizace zkušebny orchestru v 2.PP	ks	1,0	19 301,25 Kč	19 301,25 Kč
8.01	N	Zařízení č. 8 Klimatizace zkušebny sboru ve 4.NP	ks	1,0	24 460,00 Kč	24 460,00 Kč
9.01	N	Zařízení č. 9 Klimatizace zkušebního jeviště 4.NP	ks	1,0	38 602,50 Kč	38 602,50 Kč
10.01	N	Zařízení č. 10 Klimatizace zkušebny baletu 4.NP	ks	1,0	32 286,25 Kč	32 286,25 Kč
14.01	N	Zařízení č. 14 Teplovzdušné větrání suterénu 2.PP	ks	1,0	14 037,50 Kč	14 037,50 Kč
15.01	N	Zařízení č. 15 Klimatizace kantýny 1.PP	ks	1,0	20 353,75 Kč	20 353,75 Kč
17.01	N	Zařízení č. 17 Klimatizace restaurace 1.PP	ks	1,0	47 113,75 Kč	47 113,75 Kč
19.01	N	Zařízení č. 19 Větrání kuchyně 1.PP	ks	1,0	27 022,50 Kč	27 022,50 Kč
21.01	N	Zařízení č. 21 Teplovzdušné větrání zázemí zaměstnanců restaurace 1.PP	ks	1,0	8 071,25 Kč	8 071,25 Kč
		Celkem méněpráce				0,00 Kč
		Celkem vícepráce				231 248,75 Kč
		CELKEM				231 248,75 Kč
		DPH 21%				48 562,24 Kč
		cena CELKEM včetně DPH				279 810,99 Kč
		Pozn.:				
		Nařízení Komise (EU) č. 1253/2014 od 1.1.2018 vchází v platnost a zpřísňuje požadavky na větrací jednotky, které musí splňovat parametry zpětného zisku tepla. Proto bylo nutno změnit výměníky pro glykolový okruh. Byl navrhnut jiný typ s jiným průtokem a tlakovou ztrátou na straně glykolového okruhu. Došlo i ke změnám hmotnosti VZT jednotek. Podrobné parametry, viz tabulka.				