

Statutární město Karlovy Vary  
Moskevská 21  
361 20 Karlovy Vary  
Odbor rozvoje a investic  
Zast. Ing. František Kocourek

18.9.2017

V Karlových Varech dne 18.8.2017

OPRAVIL  
BOBYSEK  
Lj

**Věc: Žádost o prodloužení termínu dokončení stavby „Karlovy Vary – Rekonstrukce ulice U Podjezdu – I. etapa“**

Dobrý den,


Zasíláme žádost o prodloužení termínu na dokončení stavby: „*Karlovy Vary – Rekonstrukce ulice U Podjezdu – I. etapa*“

Z původního termínu dokončení stavebních prací ke dni **13.10.2017** Vás žádáme o prodloužení termínu dokončení stavebních prací ke dni **15.11.2017**. Jedná se dohromady o 33 kalendářních dní.

Z těchto důvodů:

- 1) Vyřízení přechodného dopravního značení  
- Počet kalendářních dní 18 ( viz zápis SD )
- 2) Doplnění projektové dokumentace o bodové pole pro geodetické vytyčení stavby  
- Počet kalendářních dní 4 ( viz zápis SD )
- 3) Kolize stavebních prací zhotovitele s jednotlivými správci podzemního vedení (Vak, Čez, O2, VO)  
- Počet kalendářních dní 4 ( viz zápis SD )
- 4) Klimatické podmínky  
- Počet kalendářních dní 6 ( viz zápis SD )
- 5) Cyklistický závod, klimatické podmínky  
- Počet kalendářních dní 1 ( viz zápis SD )

S pozdravem



Chebská 204/71, 360 06 K.Vary - Dvory  
Tel.: 353 220 614, fax: 353 237 200  
IČ: 291 13 903 e-mail: kv.realinvest@volny.cz

**KV Realinvest, s.r.o.**

Lukáš Kolár, jednatel společnosti

## Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného  
Krajským soudem v Plzni  
oddíl C, vložka 25771

<b>Datum vzniku a zápisu:</b>	11. února 2011
<b>Spisová značka:</b>	C 25771 vedená u Krajského soudu v Plzni
<b>Obchodní firma:</b>	KV Realinvest s.r.o.
<b>Sídlo:</b>	Karlovy Vary - Dvory, Chebská 204/71, PSČ 36006
<b>Identifikační číslo:</b>	291 13 903
<b>Právní forma:</b>	Společnost s ručením omezeným
<b>Předmět podnikání:</b>	výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona provádění staveb, jejich změn a odstraňování pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
<b>Statutární orgán:</b>	
<b>jednatel:</b>	LUKÁŠ KOLÁR, dat. nar. 8. října 1987 č.p. 203, 360 01 Pila Den vzniku funkce: 11. února 2011
<b>Způsob jednání:</b>	Způsob jednání: Jménem společnosti jedná jednatel samostatně.
<b>Společníci:</b>	
<b>Společník:</b>	LUKÁŠ KOLÁR, dat. nar. 8. října 1987 č.p. 203, 360 01 Pila
<b>Podíl:</b>	<b>Vklad:</b> 200 000,- Kč <b>Splaceno:</b> 200 000,- Kč <b>Obchodní podíl:</b> 100 %
<b>Základní kapitál:</b>	200 000,- Kč

## Výpis z Registru ekonomických subjektů ČSÚ v ARES

---

(Datum aktualizace databáze: 31.8.2017)

Tento výpis má pouze informativní charakter, výpis nemusí obsahovat nejaktuálnější údaje a nemá žádnou právní moc.

### Základní údaje

---

**IČO:** 00254657

**obchodní firma:** Statutární město Karlovy Vary

**statistická právní forma:** 801 - Obec nebo městská část hlavního města Prahy

**datum vzniku:** 1.7.1973

**sídlo:** 36001 Karlovy Vary, Moskevská 2035/21

**ZÚJ:** 554961 - Karlovy Vary

**okres:** CZ0412 - Karlovy Vary

### Klasifikace ekonomických činností - CZ-NACE

---

**84110:** Všeobecné činnosti veřejné správy

**52210:** Činnosti související s pozemní dopravou

**791:** Činnosti cestovních agentur a cestovních kanceláří

### Statistické údaje

---

**institucionální sektor: podle ESA2010** 13130 - Místní vládní instituce

**velikostní kat. dle počtu zam.:** 500 - 999 zaměstnanců

*Tento výpis byl pořízen prostřednictvím IS ARES dne 22.9.2017 v 13:16:38  
Copyright © 2017, Ministerstvo financí ČR, ares@mfc.cz*



**Usnesení č. RM/1472/10/17**  
z 31. jednání Rady města Karlovy Vary, které se konalo dne 03.10.2017

**Věc: Veřejná zakázka „Karlovy Vary, Rekonstrukce ulice U Podjezdu - I. etapa“ - Dodatek č.1**

Rada města Karlovy Vary

**schválila** uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo uzavřené mezi Statutárním městem Karlovy Vary a společností KV Realinvest s.r.o., IČ: 29113903, Karlovy Vary, jejímž předmětem je realizace veřejné zakázky „Karlovy Vary, Rekonstrukce ulice U podjezdu – I. etapa“, na základě kterého se stanovuje konečný termín dokončení díla do 15.11.2017 z důvodu přerušení prací (33 kalendářních dnů) – viz. zápisy ve stavebním deníku, přičemž lhůta (počet dnů) pro provádění stavby stanovená ve smlouvě o dílo se nezměnila.



.....  
Ing. Daniel Riedl  
vedoucí odboru rozvoje a investic