

PŘEHLED ZL k akci - pavilon H – přestavba mikrobiologie SO 001 + SO 002

CENA DÍLA DLE SOD bez DPH		29 632 064,00 Kč		
č. ZL	Datum vydání	Předmět	cena ZL bez DPH vícepráce	cena ZL bez DPH méněpráce
2	10.8.2016	OKNA změna z DB na SMRK		200 000,00 Kč
3	13.10.2016	Podlahy, příčky	177 092,86 Kč	
4	2.9.2016	Změna skladby střechy		13 357,58 Kč
5	6.9.2016	Napojení ÚT ve 2.NP	60 243,30 Kč	
6	31.8.2016	změna k provedení fasády	65 001,77 Kč	
7	12.9.2016	sanace stropních konstr.	78 430,00 Kč	
8	9.9.2016	Žaluzie patologie	9 112,00 Kč	
9	14.9.2016	Doplnění kování na okna a dveře	67 600,00 Kč	
10	27.9.2016	Změna řešení inter.skříní	43 511,00 Kč	
11	21.9.2016	Střecha ponechání původního žlabu		134 671,00 Kč
12	9.9.2016	změna elektroinstalace	71 542,08 Kč	
13	17.10.2016	změna rozvodů vody	37 008,00 Kč	
14	27.10.2016	odpočet dávkovačů vody		94 308,00 Kč
15	24.10.2016	replika podacího okna	3 900,00 Kč	
16	26.10.2016	odpočet ochranných svodidel		39 920,00 Kč
17	7.11.2016	změna povrchů	10 034,97 Kč	
18	24.10.2016	zneprůhlednění oken	7 200,00 Kč	
19	2.11.2016	použití části stávajících venk. Žaluzií		50 579,00 Kč
20	8.11.2016	změna základů delap		111 572,36 Kč
21	2.11.2016	doplnění rozhlasu, zásuvky	20 620,66 Kč	
22	22.11.2016	3ks smalt cedulky + 10m2 dlažba na míru	37 574,63 Kč	

23	28.11.2016	el. zásuvka + str. kabeláž	6 218,96 Kč	
24	28.11.2016	změna has. Přístrojů	8 600,00 Kč	
25	7.12.2016	dopl. ZTI a plyn	34 528,00 Kč	
26	28.11.2016	doplnění inf. Syst.	13 002,00 Kč	
27	7.12.2016	doplnění EZS	5 000,00 Kč	
28	30.11.2016	různé vícepráce	28 751,00 Kč	
29	30.11.2016	antibakteriální nátěr	164 250,00 Kč	
30	23.1.2017	upr místnosti H1.33 pro upravnu vody	36 773,97 Kč	
31	15.3.2017	úprava termoboxu	129 887,70 Kč	
32	16.3.2017	upr rozvodů TUV	172 496,50 Kč	
33	24.1.2017	změna PBŘ	18 623,61 Kč	
34	9.5.2017	Uskladnění buněk	856 000,00 Kč	
35	10.7.2017	Retenční nádrž	257 075,91 Kč	
36	13.7.2017	El. ohřev potrubí	15 779,28 Kč	
37	5.10.2017	Redukční ventil	8 115,80 Kč	
38	30.10.2017	Požadavky na ZTI a ÚT	19 416,00 Kč	
39		Neprovedené práce a dodávky		127 963,48 Kč
CELKEM VÍCEPRÁCE			2 463 390,00 Kč	
CELKEM MĚNĚPRÁCE			772 371,42 Kč	
CELKEM VÍCEPRÁCE MÍNUS MĚNĚPRÁCE			1 691 018,58 Kč	
CELKOVÁ CENA DÍLA PO ZAPOČTENÍ ZL			31 323 082,58 Kč	