

D O D A T E K č.1

smlouvy o dílo

CES 2641/2017

uzavřena podle § 2586 a násl. ve spojení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
 zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
 zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
 zástupce pro věci technické: [REDACTED]
 IČ : 49099469
 DIČ : CZ49099469
 bankovní spojení : [REDACTED]

1.2 Zhotovitel:

Severočeská stavební, a.s.

se sídlem [REDACTED]
 zapsána u Krajského soudu [REDACTED]
 zastoupená [REDACTED]
 zástupce pro věci technické [REDACTED]
 IČ [REDACTED]
 DIČ [REDACTED]
 bankovní spojení [REDACTED]
 telefon [REDACTED]
 fax [REDACTED]

Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je [REDACTED] – člen představenstva, technik staveb.

Tento dodatek č.1 ke smlouvě CES 2641/2017 mění a nahrazuje jednotlivá ustanovení takto :

II. Předmět plnění

Doplňuje se bod.

2.4.Předmět díla se upravuje o specifikované práce ve změnovém listu č.1

V. Cena za dílo

Mění se bod

4.1 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní cenu, sjednanou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a vyhlášky č. 450/2009 Sb. obojí v platném znění, na základě nabídky zhotovitele a podmínek uvedených v této smlouvě, jejíž výše je stanovena částkou:

Cena celkem 850 219,92 Kč bez DPH
 DPH 21%. Cena předmětu plnění s DPH činí celkem 1 028 766,10 Kč

Rekapitulace ceny:

Cena díla dle SoD..... 1 144 278,20 Kč bez DPH
 Ponížení ceny díla dle Dodatku č. 1..... – 294 058,28 Kč bez DPH

XV. Závěrečná ustanovení

15.8 Přílohy, které jsou nedílnou součástí smlouvy:

- Změnový list č.1
- Oceněný soupis prací

XVI. Registr smluv

- 16.1. V souladu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“) se smluvní strany dohodly, že objednatel zašle v souladu s § 5 zákona o registru smluv nejpozději do 30 dní od podpisu tohoto dodatku jeho znění včetně smlouvy, která je tímto dodatkem měněna, příslušnému správci registru smluv k uveřejnění. Zhotovitel může dodatek a předmětnou smlouvu zveřejnit za předpokladu, že objednatel umožní plnění práv a povinností dle následujícího odstavce.
- 16.2. Smluvní strany se dohodly, že při zveřejnění znění dodatku včetně předmětné smlouvy nebudou v souladu s § 3 odst. 1 zákona o registru smluv uveřejňovat informace, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, zejména osobní údaje a obchodního tajemství. Tyto údaje budou při zveřejnění dodatku a předmětné smlouvy podléhat anonymizaci.
- 16.3. Dodatek je účinný dnem zveřejnění v registru smluv.
- 16.4. V případě změny, doplnění či zrušení tohoto dodatku a předmětné smlouvy dalším dodatkem platí povinnosti uvedené v tomto článku pro zveřejnění takového dodatku obdobně.
- 16.5. K ustanovení tohoto článku se nepřihlíží, pokud dodatek ani předmětná smlouva nesplňuje nutné podmínky pro uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. V takovém případě nabývá dodatek účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají bez změn.


Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu a je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dvě.

V Teplicích dne

Objednatel:


06-03-2018

Ing. Bronislav Špičák,
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.




22. 02. 2018
V Ústí nad Labem dne.....

Zhotovitel:



Vítězslav Chalupický
člen představenstva
Severočeská stavební a.s.



NÁVRH ZMĚNY				číslo :1/CES 2641/2017	
Zhotovitel: Severočeská stavební a.s.					
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s.				Datum: 15.2.2018	
Název akce: VVDJ 10097 Vaňov – odstranění stavby (SoD CES 2641/2017)					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem- 15.2.2018	Faxem:	osobně	
Odkazy		na specifikaci:			
		na výkresy: Příloha č. 1 – rozpočet – skutečný soupis provedených prací			
		na rozpočtové podklady:			
		na jinou část smlouvy:			
Popis a zdůvodnění změny:					
1. Při realizaci prací byla zjištěna skutečnost, že původní objem těžného kameniva na zasypání vodojemu a na úpravu zpevněných ploch nebude zapotřebí v takovém množství jaké je uváděno ve výkazu výměr z projektové dokumentace. 2. V průběhu realizace prací byla zjištěna skutečnost, že objem odváženého materiálu na skládku bude menší, než byl původní záměr.					
Z těchto důvodů dojde k úpravě realizačních nákladů dle skutečně prováděných prací.					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatel: X	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti: X
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
Ocenění změny:					
Celkem - 294 058,28 Kč + DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla 850 219,92 bez DPH			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): beze změny		
Navrhovanou změnou dojde snížení rozpočtu o částku: 294 058,28 Kč bez DPH Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 294 058,28 Kč bez DPH, tj. 25,69 % nabídkové ceny. Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 294 058,28 Kč bez DPH, tj. 25,69 % nabídkové ceny.					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 3					

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Severočeská stavební a Podpis Datum 2.0.02.2008

PŘIJETÍ ZMĚNY**Posouzení změny:**

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Cena byla stanovena na základě soupisu provedených prací, kde byl upraven skutečný objem realizovaných položek.

1)

Odůvodnění změny

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- nedojde ke změně zhotovitele
- hodnota změny méněprací je 294 058,28 Kč. Bez DPH tj. 25,69% z nabídkové ceny. Hodnota změny byla vyvolána nerealizací položek v plné výši tak jak bylo ujednáno v SoD a PD.

2)

Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nezbytné stavební práce (§ 222 odst. 5 ZZVZ)

- méněpráce nebyly zahrnuty v původní zakázce
- méněpráce jsou nezbytné
- nedojde ke změně zhotovitele
- změna v osobě dodavatele (zhotovitele):
 - není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem (objednatelem) v původní zakázce; a
 - způsobila by zadavateli (objednateli) značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů
- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky.

3)

Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nepředvídatelné stavební práce (§ 222 odst. 6 ZZVZ)

Změna zhotovitele není potřeba, tato problematika se nedala předpovídat, a povaha změny nevyvolává změnu zhotovitele.

- nedojde ke změně zhotovitele
- méněprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (objednatel) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat
- méněpráce nemění celkovou povahu původní zakázky
- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní zakázky (pozn. do tohoto limitu není třeba započítávat změny de minimis ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ ani záměnu položek soupisu stavebních prací ve smyslu § 222 odst. 7 ZZVZ)

4) Záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací jednou nebo více položkami (§ 222 odst. 7 ZZVZ)

K takovéto úpravě v rámci této zakázky nedošlo – pouze úpravě množství.

- nedojde ke změně zhotovitele
- nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve

vztahu k nahrazovaným položkám,

- cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší,
- materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší.

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Podpis

Datum 20.2.18

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Podpis

Datum 20.2.18

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce méněpráce, které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž .

Podpis

Datum

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.