

ZMĚNOVÝ LIST č. 5		Počet příloh: -
Stavba: (název a evidenční číslo stavby)	Část	DUR, DSP, PDPS
"Rekonstrukce vozovky III/30821 Spy – Nové Město nad Metují (Krčín) - zpracování projektové dokumentace a zajištění autorského dozoru" v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“	Doplnění projektové dokumentace a inženýrské činnosti	
Název změny: Změna stavby v úseku podjezdu pod železniční tratí.		Kategorie ^{*)} D
Kdo požadoval: (organizace, jméno) OPTIMA, s r.o. Vysoké Mýto	Změny projednány na jednání se SZDC	
Podrobný technický popis změny/úpravy: Změna projektové dokumentace ve všech stupních v úseku podjezdu pod železniční tratí, rozšíření železničního mostu a komunikace.		
Zdůvodnění změny/úpravy: Při zpracování projektové dokumentace mostu přes silnici III/30821 (investice SZDC) došlo ke změnám technického řešení mostu z důvodu optimalizace jeho návrhu pro krátkou dobu realizace v době výluky železniční dopravy. Výsledné řešení sloužící jako podklad pro změnu projektové dokumentace silnice bylo předloženo na jednání dne 21.2.2018. Byly stanoveny nové termíny pro zpracování projektové dokumentace ve všech stupních a provedení inženýrské činnosti pro územní rozhodnutí a změny stavby před dokončením.		
Části, které změna/úprava ovlivní: Změna ovlivňuje termín dokončení projekčních prací ve všech stupních PD, termín získání územního rozhodnutí a změny stavebního povolení v právní moci. Nedochází k navýšení ceny.		
Cenové ovlivnění souvisejících akcí		0,- Kč bez DPH
Poznámky :		

*) kategorie změn

D - změna, která vyplynula v průběhu zpracování dokumentace