

Miřetický potok – Skalní, ř. km 0,00 – 3,20; Dodatek č. 2

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č.: 32/OU/403750/2017/75
název akce: Miřetický potok – Skalní, ř. km 0,00 – 3,20
uzavřené dne: 31.8.2017

Lesy České republiky, s. p.

Přemyslova 1106/19, 500 08 Nový Hradec Králové

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

zapsán v OR u KS Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel Lesů České republiky, s. p.

zastoupený na základě pověření dle Podpisového řádu č. 19/2015

Ing. Ivanou Kučerovou, vedoucí Správy toků – oblast povodí Ohře v Teplicích,

Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice, telefon [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

Roman Kudrna

IČO: 67245021

DIČ: CZ 6511011188

sídlo: Obvodová 746/5, 400 07 Ústí nad Labem

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: Ing. Lubomír Potenec

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento

Dodatek č. 2

I.

Na základě dohody smluvních stran provede zhotovitel pro objednatele práce dle výše uvedené smlouvy o dílo, jejímž předmětem je provedení na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo „Miřetický potok – Skalní, ř. km 0,00 – 3,20“.

Celková cena za řádně zhotovené dílo dle smlouvy o dílo činí **2 996 465,27 Kč bez DPH.**

II.

Tímto dodatkem dochází k opravě harmonogramu prováděných prací, neboť při tvorbě časového a finančního harmonogramu, který je přílohou dodatku č. 1 došlo k administrativní chybě. Stavební práce nemohou být vzhledem k nevhodným klimatickým podmínkám prováděny v měsíci únoru, ale budou započaty až v měsíci dubnu.

Z výše uvedeného důvodu dochází ke změně harmonogramu prováděných prací. Termín pro dokončení díla se nemění.

III.

Zhotovitel předložil aktualizovaný časový a finanční harmonogram obsahující údaje o věcném a finančním plnění po jednotlivých měsících provádění díla. Objednatel tímto předložený harmonogram schvaluje. Dílo bude prováděno dle tohoto harmonogramu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

IV.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech a nabývá platnosti v okamžiku, kdy je oběma smluvními stranami řádně podepsán.

V.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

V Teplicích dne 26-02-2018

Lesy České republiky, s.p. [01]
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové
500 03 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Správa toků – oblast povodí Ohře
Pr. Vrbanského 2872/1, 445 01 Teplice

vedoucí Správy toků
oblast povodí Ohře v Teplicích

V Ústí nad Labem dne 21.2.2018

Kudrna
Obvodová
400 07 Ú
tel.: 603 2
IČO - 672

Roman Kudrna
zhotovitel

Přílohy:

1. Časový a finanční harmonogram

Lesy České republiky, s.p.
Mířetický potok - Skalní, ř.km 0,00 - 3,20

Roman Kudrna
Obvodová 5/746, 400 07, Ústí n/L

Časový harmonogram stavby: REV IV.

	Název	VIII.17	IX.17	X.17	XI.17	XII.17	I.18	II.18	III.18	IV.18	V.18	VI.18	VII.18	VIII.18	IX.18	X.18
Podpis SOD	31.8.2017															
	Příprava staveniště															
SO 01	Oprava nadzákladové části stupňů															
SO 02	Oprava stupně S27															
SO 03	Přezdění přelivné hrany															
SO 04	Přespárování															
SO 05	Prořezání vegetace a čištění korita															
	Předání stavby															

Finanční harmonogram stavby:

Název	VIII.17	IX.17	X.17	XI.17	XII.17	I.18	II.18	III.18	IV.18	V.18	VI.18	VII.18	VIII.18	IX.18	X.18	Celkem
Měsíční předpoklad	0	20 000	100 000	580 000	0	0	0	0	360 000	450 000	520 000	480 000	460 000	26 465		2 996 465

Časový a finanční harmonogram

Ku
Ob
400
tel.
IC