

DODATEK č. 2



S00JP015PHQA

statutární město Zlín

se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, PSČ: 761 40

zastoupený: MUDr. Miroslav Adámek, primátor

zástupce ve věcech smluvních: Josef Novák, člen RMZ

zástupce ve věcech technických: Ing. Michal Zlámal, pověřen vedením OKaRDS

Odpovědný útvar: Odbor koncepce a realizace dopravních staveb

IČ: 00283924

DIČ: CZ00283924

dále jen **objednatel**

a

HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o.

se sídlem Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8

zastoupený: Ing. Radim Gill, jednatel

zástupce ve věcech smluvních: Ing. Václav Starý, prokurista

zástupce ve věcech technických: Ing. Václav Starý, prokurista

IČ: 45797170

DIČ: CZ45797170

Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 11622

dále jen **zhotovitel**

uzavírají **Dodatek č. 2 ke**

SMLOUVĚ O DÍLO

ze dne 31.10.2014

číslo smlouvy objednatele: 4400140211/2

„Vypracování projektové dokumentace, zajištění inženýrské činnosti a výkon autorského dozoru – Cyklostezka Zlín, ul. Výletní a Tyršovo nábřeží“

I.

Preambule

1. Předmětem plnění uzavřené smlouvy o dílo ze dne 31.10.2014 je vypracování všech fází projektové dokumentace, t.j. projektové dokumentace pro územní a stavební řízení, dokumentace pro provádění stavby, dále související výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru – Cyklostezka Zlín, ul. Výletní a Tyršovo nábřeží.
2. Dodatkem č. 1 ze dne 13.2.2016 byl rozšířen předmět plnění a odpovídajícím způsobem zvýšena cena díla.
3. V průběhu plnění nastaly skutečnosti, odůvodňující další změnu smlouvy. Jedním z požadovaných dokladů pro územní řízení bylo prověření zájmového stavby územní studií. Tato studie nebyla v době podání žádosti na stavební úřad k dispozici. Na základě čl. III. odst. 2 smlouvy o dílo byly proto pokynem objednatele pozastaveny práce na projektové

dokumentaci, a to do doby dokončení této územní studie. Jednalo se o dobu cca 17 měsíců. Následně byly obnoveny práce na projektové dokumentaci a na její dokladové části. Poté bylo požádáno o vydání územního rozhodnutí.

Dále probíhaly práce na přípravě dokumentace pro stavební povolení. Do této dokumentace byly zapracovávány požadavky stavebního úřadu, odboru životního prostředí, Policie, místního občanského sdružení, byly zohledňovány nové možnosti řešení uličního prostoru dané novinkami v legislativě. Dle požadavku objednavatele byla zahrnuta do projektu část komunikace na ul. Výletní, dále bylo nutno zapracovat přeložku sloupu trakčního vedení, úpravu světelné signalizace pro cyklisty na křižovatce Gahurova - Výletní a další doplnění vycházející z těchto změn. Tento proces, vyžadoval zpracování variantních řešení dle nových podmínek a způsobil další průtahy, nezaviněné zhotovitelem.

II. Změna smlouvy

Čl. I. Předmět smlouvy, bod 2.1. Předmět plnění se:

a) rozšiřuje o:

- světelné signalizační zařízení pro cyklistickou dopravu na křižovatce ul. Gahurova x Výletní
- zapracování celého uličního prostoru v úseku Tyršovo nábřeží
- rekonstrukce části komunikace vozidlové na ul. Výletní
- geodetické doměření, Tyršovo nábř., koryto řeky Dřevnice
- přeložka trakčního stožáru DSZO na ul. Fügnerovo nábř.

b) zužuje o:

- inženýrskou činnost související se zajištěním pravomocného stavebního povolení

Čl. V. Doba plnění:

Termín ukončení plnění 2. části díla "Vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení": 28. 2. 2018. Navazující termíny ukončení plnění dalších částí díla se adekvátně prodlužují.

Nové znění termínu ukončení 2. a 3. části:

2. část:

- vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení

do 28.2.2018

3. část:

- vypracování projektové dokumentace pro výběr zhotovitele a provádění stavby včetně rozpočtu a výkazu výměr

do 31. 5.2018

Čl. VI. Cena za dílo

1.a 2. část ceny díla se upravuje o vícepráce ve výši 388.400 Kč bez DPH a méněpráce ve výši 31.500 Kč bez DPH

ČÁST	CENA BEZ DPH	DPH 21 %	CENA VČ. DPH
1. Průzkum a zpracování projektové dokumentace pro územní řízení včetně rozpočtu nákladů stavby a související inženýrská činnost, zajištění pravomocného územního rozhodnutí	302 500,00	63 525,00	366 025,00
2. Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení včetně rozpočtu a výkazu výměr	242 900,00	51 009,00	293 909,00
3. Zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby včetně rozpočtu a výkazu výměr	142 500,00	29 925,00	172 425,00
4. Výkon autorského dozoru	31 880,00	6 694,80	38 574,80
Celková nabídková cena	719.780,00	151.153,80	870.933,80

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je uzavřen a nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.
2. Další ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená se nemění.
3. Dodatek se vyhotovuje ve 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení, objednatel obdrží dvě vyhotovení.

Schválení finančních prostředků:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a číslo jednací:
22.1.2018, číslo usnesení 36/2R/2018, RO č. 2/2018, tab. č. 39

Schválení veřejné zakázky:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a číslo jednací: 18.08.2014 č.j. 101/16R/2014

Schválení Dodatku č. 1:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a číslo jednací: 2.2. 2015, č.j. 44/3R/2015

Schválení Dodatku č. 2

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a číslo jednací: 5.2.2018, 71/3/R/2018


Ve Zlíně dne

- 1 -03- 2018


V Brně dne 19. 2. 2018

objednatel
statutární město Zlín

zhotovitel
HaskoningDHV Czech Republic



člen RMZ



Ing. Václav Starý
prokurista

