

#### **DODATEK č. 4**

ke smlouvě o dílo č. objednatele č.1: 1-2015-521101, č. objednatele č.2: 03PT-002093 a  
č. zhotovitele : 2015\_10001\_KPU, uzavřené dne 29.1.2015

#### **KOMPLEXNÍ POZEMKOVÁ ÚPRAVA V K. Ú. RADVANICE U LIPNÍKA NAD BEČVOU**

##### **Smluvní strany:**

##### **Objednatel č. 1:**

se sídlem:

zastoupen:

Doručovací adresa:

Telefon:

E-mail:

V tech. záležitostech oprávněn jednat:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ:

dále jen „objednatel č. 1“

**ČR – Státní pozemkový úřad,**

**Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj**

**Blanická 383/1, 779 00 Olomouc**

, ředitelem

KPÚ pro Olomoucký kraj

Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj,

**Pobočka Přerov**

Wurmova 606/2, 750 02 Přerov

vedoucí Pobočky Přerov

##### **Objednatel č. 2:**

Sídlo:

jež zastupuje:

kontaktní adresa:

ve věcech smluvních:

v technických záležitostech:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

dále jen „objednatel č. 2“

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle

ředitel Závodu Brno

Šumavská 525/33, 602 00 Brno

65993390/CZ65993390

**a**

## Zhotovitel:

### Sdružení firem

Sídlo:

IČ/DIČ:

Zastoupený:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Tel. / e-mail :

DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Společnost 1. Geo, spol. s r.o. je zapsána v OR vedeném u KS v Brně, odd. C, vložka 78662.

Společnost GEOŠRAFO, s.r.o. je zapsána v OR vedeném u KS v Hradci Králové, oddíl C, vl.č. 9769.

dále jen "zhotovitel"

**1. Geo, spol. s r.o.**

**GEOŠRAFO, s.r.o.**

Hradební 6, 796 01 Prostějov

Zemědělská 1091/3b, 500 03 Hradec Králové

01573161/ CZ01573161

64793036/ CZ64793036

jednatelé

společnosti

na základě smlouvy  
o společnosti dle § 2716 a násl. OZ (z.č.  
89/2012 Sb.) ze dne 21.11.2014

## Čl. I.

### Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku č. 4 je rozšíření rozsahu služeb o nové dílčí části díla:

	Fakturační celek/dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH	Navýšení ceny v Kč bez DPH
3.1.6.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona				
3.1.7.	Upřesnění obvodu KoPÚ - parcela č. 440/1				

### Odůvodnění:

Vůči soupisu nároků KoPÚ Radvanice u Lipníka nad Bečvou byly vlastníky pozemků podány námítky. Podané námítky proti soupisu nároků je nutné řešit provedením nového zjišťování průběhu hranic (dále jen „ZPH“). Následně vlastník doplnil svůj návrh o prošetření hranice parcely č. 440/1 s hranicemi parcel č. 445 a 435, čímž došlo k přezkoumání jeho návrhu na opravu. Jedná se především o lomový bod č. 326-3704, který byl GP č. 220 zpřesněn a označen novým číslem bodu 220-149. Pro vyřešení této námítky je rovněž nutné provést opravné ZPH.

Dohodou mezi SPÚ a KÚ bylo stanoveno, že:

- původní vlastnická hranice přeplocených pozemků bude šetřena novým, resp. opravným ZPH
- část zájmového území (mezi drátěným plotem a původní vlastnickou hranicí přeplocených pozemků) se zařadí mezi pozemky neřešené ve smyslu § 2 zák. č. 139/2002 Sb.
- v souvislosti s vyčíslením výměry zaplacené části pozemků (nově pozemků neřešených) bude vyhotoven GP, čímž vzniknou nové parcely
- námitka vlastníka bude řešena obdobným způsobem jako v případě přeplocených pozemků, tzn. bude vyhotoven nový GP

**Celková hodnota změn činí 25 400,- Kč bez DPH, o tuto částku se zvýší cena díla.**

Výše uvedené změny představují nepodstatnou změnu hodnoty závazku ze smlouvy a dodatek č. 4 je uzavřen v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

**Termín ukončení dílčích částí 3.1.6. a 3.1.7. byl stanoven na 30. 4. 2018.**

## **2. Předmětem dodatku je změna termínů ukončení:**

- dílčí části 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona z původního termínu 30. 5. 2018 na nový termín **30. 11. 2018**
- hlavního celku Návrhové práce z původního termínu 31. 7. 2018 na nový termín **31. 1. 2019**

Změna termínů dokončení je nutná z důvodu opakovaného projednávání možnosti výkupu pozemků pro pokrytí potřeby výměry navržených opatření v plánu společných zařízení, na který navazuje dílčí část 3.2.2.

Upravený počet měrných jednotek u dílčích fakturačních částí a nové termíny jsou uvedeny v příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku, zvýrazněny červenou barvou.

## **Čl. II.**

### **Cena za provedení díla**

Cena za provedení díla uvedená v čl. VI smlouvy o dílo se mění takto:

1. Hlavní celek-Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH	
3.1.6. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	
3.1.7. Upřesnění obvodu KoPÚ - parcela č. 440/1	
2. Hlavní celek -Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH	
3. Hlavní celek-Mapové dílo celkem bez DPH	
4. Hlavní celek-Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	
<b>Celková cena díla bez DPH</b>	<b>860 370 Kč</b>
DPH 21%	180 678 Kč
<b>CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH</b>	<b>1 041 048 Kč</b>



### Čl. III

#### Závěrečná ustanovení

V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele č. 1: 1-2015-521101, č. objednatele č. 2: 03PT-002093 a č. zhotovitele: 2015\_10001\_KPU uzavřená dne 29. 1. 2015, ve znění dodatků č. 1 až 3 nemění.

Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele č. 1, ve dvou vyhotoveních pro objednatele č. 2 a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel č.1.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

27 -02- 2018

V Olomouci dne:.....

**Za objednatele č.1:**

- 6 - 03. 2018

V Brně dne:.....

**Za objednatele č.2:**

ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj

ředitel Závodu Brno

V Prostějově dne: 26.2.2018

**Za zhotovitele:**

ředitel společnosti I.Geo, spol. s r.o.

## Příloha k Dodatku č. 4 Smlouvy o dílo - KoPÚ Radvanice u Lípnicka n/B

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole					
	Doplnění stávajícího bodového pole					
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU					
3.1.3.	Rozbor současného stavu					
3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.					
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků					
	<b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč</b>					
3.1.6.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona					
3.1.7.	Upřesnění obvodu KoPÚ - parcela č. 440/1					
3.2.	<b>Návrhové práce</b>					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení					
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků					
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření					
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty					
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami					
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami					
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona					
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků					
	<b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>					
3.3	<b>Mapové dílo</b>					
	<b>Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>					
3.4.	<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b> Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.					
	<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v K</b>					

**Rekapitulace hlavních fakturačních celků**

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	
3.1.6. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	
3.1.7. Upřesnění obvodu KoPÚ - parcela č. 440/1	
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>860 370 Kč</b>
DPH 21% v Kč	180 678 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>1 041 048 Kč</b>

V Olomouci dne .....**2.7.02.2018**

V Prostějově dne 26.2.2018

Za objednatele č. 1:

Za zhotovitele:

ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj

.....  
jednatel společnosti 1. Geo, spol. s r.o.

V Brně dne .....**- 6. 03. 2018**

Za objednatele č. 2:

.....  
ředitel Závodu Brno