



Národní knihovna
České republiky
National Library
of the Czech Republic

**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. S32/17 ze dne 10. 2. 2017 uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů**

Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany

Národní knihovna České republiky

státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem kultury České republiky

se sídlem: Klementinum 190, Praha 1, PSČ 110 00

IČO: 00023221

DIČ: CZ00023221

bankovní spojení: ČNB

číslo účtu: [REDACTED]

zastoupena: PhDr. Martin Kocanda, generální ředitel NK ČR

(dále jen jako „**Objednatel**“ na straně jedné)

a

VPÚ DECO PRAHA a.s.

společnost zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2368

se sídlem: Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6

IČO: 60193280

DIČ: CZ60193280

bankovní spojení: Expobank CZ a.s.

číslo účtu: [REDACTED]

zastoupena: Ing. Lubor Hoďánek, MBA, předseda představenstva a Ing. Václav Sejk, místopředseda představenstva

(dále jen jako „**Zhotovitel**“)

(společně též také jako „**Smluvní strany**“)

uzavírají v souladu s čl. XVI., odst. 16.9 Smlouvy č. S32/17, ev. č. původní VZ 631278, uzavřené dne 10. 2. 2017 (dále jen jako „**Smlouva**“) a po vzájemné dohodě tento dodatek č. 1 ke Smlouvě.

I. Předmět dodatku

1. Předmětem uzavření tohoto dodatku je změna termínu odevzdání části díla dle čl. IV., odst. 4.1, písm. a) Smlouvy (dokumentace pro stavební povolení). Důvodem posunutí termínu předání první části díla je požadavek Objednatele na změnu investičního záměru a nezbytnost projednání této změny se zřizovatelem a správcem dotace před zahájením prací na projektové dokumentaci. Změna spočívá v navýšení počtu pracovních míst na úkor skladových prostor, a to z důvodu aktuálních změn legislativy vztahující se ke statutární činnosti Národní knihovny ČR. Zhotovitel tedy mohl zahájit činnost na projektové dokumentaci až poté, co Objednatel projednal uvedené změny se zřizovatelem a následně konkrétně specifikoval uvedené změny a jejich dopady do dispozičního řešení deponitáře.

2. Článek IV., odst. 4.1. Smlouvy tak nově zní takto:

Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla dle této smlouvy do 14 dnů od podpisu tohoto dodatku
Zhotovitel se zavazuje dodat jednotlivé části díla v následujících termínech:

- a) Zpracování Projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) – do 60 kalendářních dnů od zahájení prací)
- b) Zpracování Projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) – 14 kalendářních dnů od vydání stavebního povolení
- c) Zpracování Projektové dokumentace pro výběr zhotovitele stavby (DVZ) – 7 kalendářních dnů od předání DPS objednateli
- d) Zpracování Projektové dokumentace pro provedení interiéru – termín shodný s písmenem b)
- e) Dopracování DPS po výběru zhotovitele stavby a dopracování Projektové dokumentace pro provedení interiéru po výběru dodavatele interiéru – vždy 5 dnů ode dne ukončení příslušného výběrového řízení
- f) Výkon autorského dozoru a součinnost při projednávání s přísl. orgány v průběhu realizace - po celou dobu realizace stavby do termínu vydání pravomocného kolaudačního souhlasu (předpoklad 10/2018 - 09/2019)
- g) Zpracování Projektové dokumentace skutečného provedení stavby
 - část určená pro potřeby kolaudačního řízení – nejpozději 7 kalendářních dnů před termínem kolaudace
 - kompletní dokumentace určená pro potřeby provozu – 14 kalendářních dnů od předání dokončené stavby objednateli.

Objednatel si vyhrazuje možnost posunutí uvedených termínů v závislosti na průběhu projednávání projektové dokumentace s příslušnými územními orgány samosprávy a státní správy.

II. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku č. 1.
2. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změn.
3. Dodatek č. 1 je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží 4 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
4. Tento dodatek č. 1 je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými podpisy.

Objednatel:

V Praze dne 21-02-2018

[Redacted signature]

PhDr. Martin Kocanda
generální ředitel Národní knihovny České republiky

NÁRODNÍ KNIHOVNA ČESKÉ REPUBLIKY
Klementinum 190, 110 00 Praha 1

Zhotovitel:

V Praze dne 14.2.2018

[Redacted signature]

Ing. Lubor Hodanek, MBA
předseda představenstva VPÚ DECO PRAHA a.s.

[Redacted signature]
Ing. Václav Sejk
Místopředseda představenstva VPÚ DECO PRAHA a.s.



VPÚ DECO PRAHA a. s. Podbabská 1014/20
160 00 Praha 6, ČÚ: 2689681/0300
IČ: 60193280, DIČ: CZ60193280