

Smlouva o dílo Dodatek č. 1

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

č. smlouvy objednatele: E618-S-244/2015/sij

č. smlouvy zhotovitele: 6563/MP

ISPROFIN/ISPROFOND: 521 352 0020 / 327 321 4901

na zpracování záměru projektu a přípravné dokumentace stavby

„Optimalizace traťového úseku Lysá nad Labem (mimo) – Čelákovice (mimo)“

Čl. I - Smluvní strany

1. Objednatel:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234, DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupená **Ing. Luborem Hruběšem**, ředitelem Stavební správy západ

Kontaktní osoby:

a) ve věcech smluvních:

(mimo podpisu této SOD a jejích případných dodatků)

b) ve věcech technických:

c) ve věcech životního prostředí:

d) úředně oprávněný zeměměřičský inženýr:

Kontaktní adresa pro doručování korespondence a daňových dokladů:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa západ,

(dále jen objednatel)

2. Zhotovitel:

METROPROJEKT Praha a.s.

se sídlem Praha 2, I.P. Pavlova 2/1786, PSČ 120 00

IČO: 45271895, DIČ: CZ45271895

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1418

zastoupený **Ing. Davidem Krásou**, místopředsedou představenstva

Ing. Vladimírem Seidlem, členem představenstva

Kontaktní zaměstnanci:

a) ve věcech smluvních:

(mimo podpisu této SOD a jejích případných dodatků),

b) ve věcech technických:

c) úředně oprávněný zeměměřičský inženýr:

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

METROPROJEKT Praha a.s., I.P. Pavlova 2/1786, Praha 2, PSČ 120 00

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo:

PREAMBULE

Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je přesun termínu doplňkového geotechnického průzkumu a základní geotechnické zprávy z 1. Dílčího termínu plnění na 3. Dílčí termín plnění.

Pro zpracování geotechnického průzkumu je nezbytné zajištění výluk obou traťových kolejí v předmětném úseku Lysá nad Labem – Čelákovice. Dle sdělení SŽDC, Oblastní ředitelství Praha, budou výluky poskytnuty v termínu 30.6 -1.7. 2015. Důvodem je skutečnost, že trať Lysá nad Labem – Praha Vysočany je využívána jako odklonová trasa pro dopravu z I. Koridoru a OŘ poskytuje jen výluky určené k řešení havarijních situací.

I.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě a doplnění Smlouvy č.sml.obj. E618-S-244/2015/SIJ, č.sml.zhot. 6563/MP takto:

Čl. IV - Termíny plnění

Zrušuje se stávající text Čl. IV (Smlouvy) a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

- 1. Zahájení prací:** **neprodleně po podpisu smlouvy o dílo**
- 2. První dílčí termín plnění:** **do 30. 04. 2015 (termín bez fakturace)**
 - Předložení rozpracování záměru projektu.
 - Návrh a projednání základního technického řešení stavby vč. konceptu GPK a rozhodujících SO a PS stavby, návrh provozní a dopravní technologie.
*Počet vyhotovení: 4x v listinné podobě, soupravy 1-4
5x v digitální podobě ve formátu pdf*
- 3. Druhý dílčí termín plnění:** **do 31. 07. 2015 (fakturační termín)**
 - Přípravná dokumentace k projednání se složkami SŽDC, s. o. a ČD, a. s..
 - Porovnání změn vzhledem k EIA ve smyslu ZD.
*Počet vyhotovení: 4x v listinné podobě, soupravy 1-4
15x v digitální podobě ve formátu pdf*
- 4. Třetí dílčí termín plnění:** **do 30. 10. 2015 (fakturační termín)**
 - Záměr projektu ke schválení do Centrální komise MD.
*Počet vyhotovení: 5x v listinné podobě, soupravy 1-5
5x v digitální podobě ve formátu pdf*
 - Zpracování připomínek SŽDC, s. o. a ČD, a. s. k PD.
 - Přípravná dokumentace k projednání s drážními a mimodrážními organizacemi, orgány a složkami.
*Počet vyhotovení: pro investora: 1x v listinné podobě
1x v digitální podobě ve formátu pdf
dále dle potřeby k projednání*
 - Doplnění geotechnických průzkumů a základní geotechnická zpráva.
- 5. Čtvrtý dílčí termín plnění:** **do 06. 01. 2016 (fakturační termín)**

- Kompletní dokumentace v rozsahu Dokumentace pro územní řízení.

Počet vyhotovení:

4x v listinné podobě

6x v digitální podobě ve formátu pdf

1x v digitální podobě v otevřené formě

1x v digitální podobě dle pravidel pro předávání digitální dokumentace viz ZD

6. Konečný termín plnění:

do 31. 05. 2016 (fakturační termín)

- Kompletní přípravná dokumentace po ukončení územního řízení a schválení v rámci SŽDC.

Počet vyhotovení: dle potřeby v případě nutnosti zpracování změn z územního řízení a schvalovacího řízení SŽDC

7. Zhotovitel splní povinnost předat dílo jeho doručením do místa plnění, tj. na kontaktní adresu pro doručování korespondence dle čl. 1 této smlouvy. Předání a převzetí se uskuteční formou předávacího protokolu v případě dílčího plnění a protokolu o provedení díla v případě konečného termínu plnění potvrzeného oběma smluvními stranami. O dokončení a předání díla vyrozumí zhotovitel objednatel nejméně 5 pracovních dnů předem e-mailem na kontaktní osoby ve věcech technických. Předání a převzetí díla je blíže specifikováno v bodu č. 7 Obchodních podmínek.

II.

1. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy č. sml. obj.: E618-S-244/2015/SIJ, č. sml. zhot.: 6563/MP, nedotčená dodatkem č. 1 se nemění.
3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v **sedmi** vyhotoveních. Každé vyhotovení má platnost originálu. Po podpisu obou smluvních stran objednatel obdrží **pět** vyhotovení dodatku č. 1 a zhotovitel **dvě** vyhotovení dodatku č.1.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 Smlouvy přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze dne27.-04- 2015

Objednatel:

V Praze dne

Zhotovitel: METROPROJEKT Praha a.s.