

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

„Projektová dokumentace – Stavební rekonstrukce varny a výdejny stravy v objektu Matěje Kopeckého č. p. 1220/3, Cheb“

mezi těmito smluvními stranami:

1. objednatelem: Město Cheb
se sídlem: **náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb**
IČO: **00253979**
DIČ: **CZ00253979**
Bankovní spojení: **KB Cheb č. ú. 19-528331/0100**
zastoupené: **Mgr. Zdeňkem Hrkalem, starostou města**

a

2. zhotovitelem: Atelier Stoeckl s.r.o.

zapsán v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým soudem v Plzni spisová značka C 29042

se sídlem: **Mikulášská 455/9, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň**
adresa pro doručování: **Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 6, 350 02 Cheb**
IČO: **02099624**
DIČ: **CZ02099624**
Bankovní spojení: **107-5406390267/0100**
zastoupený: **Ing. Davidem Kojanem, jednatelem**

Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly Dodatkem č. 1 na následujících změnách výše uvedené Smlouvy o dílo:

Preambule

S ohledem na nově vzniklé skutečnosti při zpracovávání projektové dokumentace na rekonstrukci varny a výdejny stravy v objektu Matěje Kopeckého č. p. 1220/3, Cheb, není možné realizovat plnění předmětu zakázky v původně sjednaném termínu.

Hlavním důvodem je komplikované řešení nové vzduchotechniky. Bylo upuštěno od prvotního návrhu, kdy byla strojovna vzduchotechniky umístěna v suterénu a nově je navržena v půdním prostoru. Touto změnou došlo ke změně celého konceptu projektu, který má vliv na všechny navazující projekční práce.

Předmětem tohoto dodatku je tedy změna termínu plnění.

III.

Doba plnění a dodací podmínky

Původní znění odstavce 3. 2. tohoto článku ve znění:

3.2 Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno v následujících termínech:

Předložení projekčního návrhu k odsouhlasení	do 30. 01. 2018
Předložení čistopisu DSP + PDPS	do 16. 03. 2018
Podání DSP + PDPS na SÚ	do 30. 03. 2018
Předložení kontrolního soupisu prací s výkazem výměr	do 30. 03. 2018
Předložení čistopisu soupisu prací s výkazem výměr	do 30. 03. 2018

se zrušuje a nahrazuje se novým zněním:

3.2 Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno v následujících termínech:

Předložení projekčního návrhu k odsouhlasení	do 30. 01. 2018
Předložení čistopisu DSP + PDPS	do 31. 05. 2018
Podání DSP + PDPS na SÚ	do 31. 05. 2018
Předložení kontrolního soupisu prací s výkazem výměr	do 31. 05. 2018
Předložení čistopisu soupisu prací s výkazem výměr	do 31. 05. 2018

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek ke smlouvě nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Objednatel se zavazuje realizovat zveřejnění této smlouvy v předmětném registru v souladu s uvedeným zákonem.

V Chebu dne

V Chebu dne

za zhotovitele

Ing. David Kojan, jednatel

za objednatele

Mgr. Zdeněk Hrkal, starosta