

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. OMI-VZMR-2017-49

uzavřené podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník
(dále jen občanský zákoník)

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Pardubice

Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1
530 21 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Martinem Charvátém – primátorem statutárního města Pardubice

Zastoupený ve věcech technických: Evou Klívarovou – technikem odd. investic a technické správy OMI MmP

Tel: 466 859 412, e-mail: eva.klivarova@mmp.cz

IČ: 00274046 DIČ: CZ00274046

Bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice

číslo účtu:

a

Zhotovitel: PRODIN a.s.

Se sídlem: Jiráskova 169, 530 02 Pardubice

Zastoupen: Ing. Leoš Jelínek, předseda představenstva

Tel: 724 11 634 e-mail: info@prodin.cz

IČ: 25292161 DIČ: CZ 25292161

Zápis v obchodním rejstříku: U Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2532

Bankovní spojení: KB Pardubice

číslo účtu:

I.

Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 30.8.2017 smlouvu o dílo č. OMI-VZMR-2017-49 (dále jen jako „SOD“), jejímž předmětem je zhotovení díla: **Revitalizace nábřeží Chrudimky – „náhrdelník Chrudimky“-PD.**

Důvodem pro uzavření tohoto dodatku č.2 jsou výstupy z místního šetření ke kácení stromů v rámci Městského obvodu

Pardubice I., kdy ekologické hnutí Zelená pro Pardubice v rámci řízení o kácení vzneslo námitky proti kácení stromů na místech, kde jsou územním řízením navržena k umístění betonová schodiště vedoucí k vodě. Z těchto důvodů budou přístupová schodiště k vodě (objekt SO 901 a schodiště SO 904) projekčně řešeny zvlášť, a bude s nimi vyčkáno do vyřešení výše uvedené záležitosti. Ostatní objekty, stezka, chodníky, VO budou zhotovitelem připravovány podle dodatku č. 1 této smlouvy o dílo tak, aby nedošlo k pozdržení podání žádosti o dotaci.

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2, neboť výše uvedené skutečnosti mají svou podstatou a rozsahem vliv na změnu termínu provedení díla.

II.

Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly na změně termínu provedení díla, a tedy na změně SOD, následujícím způsobem:

Ustanovení SOD čl. II odst. 1. odrážka druhá dle dodatku č. 1:

Termín dokončení celého díla včetně jeho řádného odevzdání dle oddílu II. čl. IV.:
DSP + inženýrská činnost ... do 18.2.2018, vč. předání žádosti o stavební povolení.
DPS ... do 4 týdnů od data nabytí právní moci stavebního povolení

se ruší a nahrazuje se ustanovením níže uvedeného znění:

Termín dokončení celého díla včetně jeho řádného odevzdání dle oddílu II. čl. IV. mimo objekt SO 901 a 904:
DSP + inženýrská činnost ... do 18.2.2018, vč. předání žádosti o stavební povolení.
DPS ... do 4 týdnů od data nabytí právní moci stavebního povolení

Termín dokončení objektu SO 901 a 904 včetně jeho řádného odevzdání dle oddílu II. čl. IV.:
DSP + inženýrská činnost ... do 8 týdnů od písemného sdělení objednatele o vyřešení kácení kolidujících dřevin, vč. předání žádosti o stavební povolení.
DPS ... do 4 týdnů od data nabytí právní moci stavebního povolení

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. OMI-VZMR-2017-49 ze dne 30.8. 2017 nedotčená výše uvedenou změnou termínu provedení díla zůstávají v platnosti v původním znění.

Tento dodatek č. 2 je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, všechna s platností originálu, z nichž po dvou obdrží každá smluvní strana.

Tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran. Účinnosti nabývá tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo zveřejněn ani devadesátý den od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.

Smluvní strany si tento dodatek č. 2 řádně přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyl sjednán v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že s jeho obsahem souhlasí, což potvrzují zástupci smluvních stran svými vlastnoručními podpisy.

Příloha č. 1: žádost o uzavření dodatku č. 2

V Pardubicích dne

V Pardubicích dne

za objednatele

za zhotovitele

.....
Ing. Martin Charvát
primátor

.....
Ing. Leoš Jelínek
předseda představenstva



PRODIN A.S.
JIRÁSKOVA 169
530 02 PARDUBICE

IČO: 25292161
DIČ: CZ25292161

TEL: + 420 466 791 525
FAX: + 420 466 687 043
WWW.PRODIN.CZ, INFO@PRODIN.CZ

Magistrát města Pardubic
Odbor investic
Pernštýnské nám. 1
Pardubice
530 21

VÁŠ DOPIS / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYRIZUJE / LINKA

V PARDUBICÍCH DNE

Hornýš / 724 322 580
Michal.hornys@prodin.cz

23.1.2018

Věc: Žádost o uzavření dodatku smlouvy o dílo č. OMI-VZMR-2017-49

Žádáme o uzavření dodatku smlouvy o dílo č. OMI-VZMR-2017-49. Jedná se o zhotovení díla: **Revitalizace nábřeží Chrudimky – „náhrdelník Chrudimky“-PD.**

Důvodem pro uzavření dodatku jsou výstupy z místního šetření ke kácení stromů v rámci Městského obvodu Pardubice I.

Ekologické hnutí v rámci řízení o kácení vzneslo námítky proti kácení stromů pro betonová schodiště k vodě. Bude proto s dokončením a povolením tohoto objektu, tedy SO 901 a 904, vyčkáno do vyřešení situace. Ostatní stavební objekty budou dále připravovány (stezka, chodníky, VO, schodiště, drážní odvodnění, atd.) tak, aby nedošlo k pozdržení podání žádosti o dotaci.

Na základě výše uvedených skutečností navrhuje změnu termínu provedení díla, a tedy změnu SOD, následujícím způsobem:

Ustanovení SOD čl. II odst. 1. odrážka druhá dle dodatku č. 1:

Termín dokončení celého díla včetně jeho řádného odevzdání dle oddílu II. čl. IV.:
DSP + inženýrská činnost ... do 18.2.2018, vč. předání žádosti o stavební povolení.
DPS ... do 4 týdnů od data nabytí právní moci stavebního povolení

zrušit a nahradit ustanovením níže uvedeného znění:

Termín dokončení celého díla včetně jeho řádného odevzdání dle oddílu II. čl. IV. mimo SO 901 a 904:
DSP + inženýrská činnost ... do 18.2.2018, vč. předání žádosti o stavební povolení.
DPS ... do 4 týdnů od data nabytí právní moci stavebního povolení

Termín dokončení SO 901 a 904 včetně jeho řádného odevzdání dle oddílu II. čl. IV.:

DSP + inženýrská činnost ... do 8 týdnů od písemného sdělení objednatele o vyřešení kácení kolidujících dřevin, vč. předání žádosti o stavební povolení.
DPS ... do 4 týdnů od data nabytí právní moci stavebního povolení

Za PRODIN a.s.

Michal Hornýš