

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO A SMLouvĚ PŘÍKAZNÍ

o provedení projektových, průzkumných, geodetických a inženýrských prací
a činností pro akci

**„SŠ technická a obchodní Olomouc, Kosinova 4 – Centrum odborné
přípravy technických oborů (COPTO)“**

uzavřené podle § 2586 a následujících a § 2430 a následujících
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

Objednatel: Olomoucký kraj
Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 11 Olomouc

IČ: 606 09 460
DIČ: CZ60609460

Zastoupený: Mgr. Jiřím Zemánkem, 1. náměstkem hejtmána, na základě
pověření hejtmána Olomouckého kraje ze dne 8. 11. 2016

Osoby oprávněné jednat ve věcech:
- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: B K N, spol. s r.o.

Zápis v OR spisová značka: C 464 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

Se sídlem: Vladislavova 29, Vysoké Mýto - Město, PSČ 56601

IČ: 15028909
DIČ: CZ 15028909

Zastoupený: Ing. Pavlem Králem, jednatelem

Osoby oprávněné jednat ve věcech:
- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo a smlouvě příkazní č. 2017/02256/OVZI/DSM ze dne 22. 6. 2017

ČÁST A.

Dne 22. 6. 2017 uzavřel objednatel se zhotovitelem, Smlouvu o dílo a smlouvu příkazní č. 2017/02256/OVZI/DSM mj. na zpracování projektové dokumentace „SŠ technická a obchodní Olomouc, Kosinova 4 – Centrum odborné přípravy technických oborů (COPTO)“,

(dále jen „Smlouva o dílo“).

ČÁST B.

Předmětem Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo jsou změny termínů dokončení projektové dokumentace a zajištění společného územního rozhodnutí a stavebního povolení. Důvodem je prodloužení správních lhůt při projednávání záměru s dotčenými orgány státní správy vzhledem ke složitosti posuzování případu (MM Olomouce, Odbor životního prostředí, KHS Olomouckého kraje, Olomouc) – v obou případech prodloužení správní lhůty o 30 dnů/závazné stanovisko vydáno do 60-ti dnů od doručení žádosti. Dalším zdržením byla komplikace v řešení napojení rekonstruovaného objektu UNIMO na el. energii, nebyla známa trasa skutečného průběhu kabelu NN a přípojka nebyla registrována u ČEZ Distribuce, objekt byl původně napojen ze sousedního areálu společnosti TS Bohemia a.s. Olomouc.

Z výše uvedeného důvodu se smluvní strany v souladu se Smlouvou o dílo dohodly na úpravě termínů plnění.

Čl. IV. odst. 1. Smlouvy o dílo nově zní:

IV.

TERMÍNY PLNĚNÍ

Termíny plnění jednotlivých částí předmětu smlouvy podle čl. III. této smlouvy jsou následující:

- | | |
|--|-----------------------------------|
| a) Předání mapového podkladu a DSP
včetně všech potřebných průzkumů a podkladů | nejpozději do 31. 10. 2017 |
| b) Zajištění pravomocného společného ÚR a ŠP | nejpozději do 31. 5. 2018 |
| c) Předání DPS se zpracovanými požadavky a připomínkami
ze stavebního řízení vč. technologického vybavení
jednotlivých pracovišť | nejpozději do 29. 6. 2018 |

Ostatní ujednání čl. IV. Smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.

ČÁST C.

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí objednatel.
4. O uzavření tohoto dodatku rozhodl hejtman Olomouckého kraje dne 27. 2. 2018 v souladu s příslušným ustanovením směrnice č. 1/2018, Postup pro zadávání veřejných zakázek Olomouckého kraje, dle § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

V Olomouci dne: - 9 -03- 2018

Ve Vysokém Mýtě dne: - 9 -03- 2018

objednatel:

zhotovitel:



Olomoucký kraj
Mgr. Jiří Zemánek
1. náměstek hejtmana
Olomouckého kraje



B K N, spol. s r.o.
Ing. Pavel Král
jednatel