

## Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 17\_017 ze dne 20. 6. 2017 uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění mezi následujícími smluvními stranami:

### Smluvní strany

Zhotovitel: **Ing. Adolf Jebavý, ADOS, Alternativní dopravní studio**  
 fyzická osoba, podnikatel  
 sídlo: Gorkého 59/9, 602 00 Brno – Veverí  
 kancelář: Františkánská 6, 602 00 Brno  
 IČ:  
 DIČ:  
 bankovní spojení:  
 č.účtu :

tel. oprávněné osoby:  
 e-mail:

*(dále jen „zhotovitel“)*

a

Objednatel: **město Uherské Hradiště**  
 sídlo: Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště  
 IČ: 00291471  
 DIČ: CZ00291471  
 bankovní spojení: 27-1543078319/0800, Česká spořitelna a.s. expozitura Uherské Hradiště  
 zastoupený: Ing. Stanislavem Blahou, starostou města  
 ve věcech technických: Ing. Petr Baxa – odbor investic, 572 525 275, 730 812 527  
 e-mail: petr.baxa@mesto-uh.cz

*(dále jen „objednatel“)*

Smluvní strany prohlašují, že spolu dne 20. 6. 2017 uzavřely smlouvu o dílo č. 17\_017 (dále jen „smlouva“) na zpracování projektové dokumentace na stavbu „Cyklotrasa Mojmír v Uherském Hradišti“. Tímto dodatkem se po vzájemné dohodě smluvních stran výše uvedená smlouva mění tak, aby vyhovovala současným potřebám a záměrům smluvních stran.

Dodatkem se prodlužuje termín předání projektové dokumentace a rozšiřuje předmět plnění smlouvy, což má vliv na navýšení ceny díla. Důvodem je zapracování dodatečných požadavků dotčeného subjektu státní správy (Povodí Moravy, s.p.), které vyvolaly i změnu požadavku objednatele na vedení cyklotrasy v místě zemní hráze u řeky Moravy. Tato změna trasy se promítne do všech stupňů PD. Současně bude nutno znovu zajistit projednání PD a vydání kladných stanovisek a vyjádření dotčených subjektů v rámci územního řízení a v dalším stupni stavebního řízení. Důvody pro úpravu termínu plnění smlouvy o dílo vplynuly v průběhu tvorby díla a nebylo možné při zadání veřejné zakázky a uzavírání smlouvy objektivně předvídat.

Tímto dodatkem se mění smlouva tak, že:

v článku 4. **Termíny a místo plnění, odst. 4.3.1.2.** se termín pro vyhotovení a předání upravené dokumentace pro územní řízení (DUR) včetně vyjádření dotčených orgánů sjednává na 12 týdnů od termínu podpisu Dodatku č.1 k SoD.

v článku 4. **Termíny a místo plnění, odst. 4.3.1.3.** se termín pro vyhotovení a předání upravené dokumentace pro stavební řízení (DSP) včetně vyjádření dotčených orgánů sjednává na 30 týdnů od termínu podpisu Dodatku č.1 k SoD. Dokumentace pro provedení stavby (DPS vč. dokladové části a rozpočtu bude vyhotovena a předána Objednateli do 36 týdnů od termínu podpisu Dodatku č.1 k SoD.

Lhůty plnění mohou být prodlouženy v případě vzniku nepředvídatelných a neodvratitelných okolností. Nepředvídatelnou okolností je okolnost, o které zhotovitel nevěděl a nemohl vědět. Za nepředvídatelnou okolnost se považuje i skutečnost, že činnost orgánů státní správy, správců, či vlastníků dotčených pozemků trvá déle, než je obvyklé. Zhotovitel je povinen do

15-ti kalendářních dnů od vzniku takové nepředvídatelné okolnosti písemně požádat objednatele o uzavření dodatku k této smlouvě za účelem změny lhůty plnění, pokud tak ve stanovené lhůtě neučiní, platí, že nepředvídatelná a neodvratitelná okolnost nevyvolala potřebu změny lhůty plnění.

v článku 5. **Cena za předmět díla, se odstavce 5.1.3 , 5.1.4 a 5.1.5 ruší a nahrazují novými a doplňuje se odstavce 5.1.6 a to v následujícím znění:**

5.1.3 Dokumentace pro stavební povolení (DSP)

Cena bez DPH	231 623 Kč
Výše DPH	48 641 Kč
Cena včetně DPH	280 264 Kč

5.1.4 Dokumentace pro provedení stavby (DPS)

Cena bez DPH	143.895,- Kč
Výše DPH	30.218,- Kč
Cena včetně DPH	174.113,- Kč

5.1.5 Inženýrská činnost

Cena bez DPH	143.895,- Kč
Výše DPH	30.218,- Kč
Cena včetně DPH	174.113,- Kč

5.1.6 Úprava dokumentace pro územní řízení (DUR)

Cena bez DPH	86.385,- Kč
Výše DPH	18.141,- Kč
Cena včetně DPH	104.526,- Kč

v článku 5. **Cena za předmět díla se odstavce 5.1. Cena celkem za úplné provedení díla a úplný výkon požadovaných služeb ruší a nahrazuje novým, a to v následujícím znění:**

<b>Cena bez DPH</b>	<b>845.566, - Kč</b>
<b>Výše DPH</b>	<b>177.569, - Kč</b>
<b>Cena včetně DPH</b>	<b>1.023.135, - Kč</b>

**Ostatní odstavce a články smlouvy zůstanou beze změny.**

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

Smluvní strany se s obsahem dodatku řádně seznámily, porozuměly mu, dodatek je projevem jejich svobodné vůle a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.


Doložka podle § 41 zákona o obcích: O uzavření tohoto dodatku bylo rozhodnuto v souladu s usnesením Rady města Uherské Hradiště č. 988/59/RM/2017/Veřejný ze dne 30. 5. 2017.

V Uherském Hradišti, dne **5. 03. 2018**

V Brně, dne 22. 2. 2018



.....  
za Objednatele – razítko a podpis  
Ing. Stanislav Blaha  
starosta města



.....  
za Zhotovitele – razítko a podpis  
Ing. Adolf Jebavý

