

Dodatek č. 7
ke Smlouvě o dílo na ZHOTOVENÍ STAVBY ve znění předchozích
dodatků

Název projektu:
Modernizace traťového úseku Praha Běchovice – Úvaly

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČ: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl A, vložka 48384

zastoupená: Ing. Mojmír Nejezchleb, náměstek GŘ pro modernizaci dráhy

na základě pověření č. 1616

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E618-S-1236/2013

ISPROFIN: 3273215206

a

STRABAG Rail a.s.

se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem - Střekov

IČ: 25429949, DIČ: CZ25429949

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,

oddíl B, vložka 1370

bank. spojení: XXXXXXXXXX

zastoupená: Ing. Ondřej Novák – předseda představenstva

Ing. Luboš Tomášek – člen představenstva

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: 1-01-2013-027/DBAB/D7

dnešního dne uzavřely tento Dodatek č. 7 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby „Modernizace traťového úseku Praha Běchovice - Úvaly“.

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku č. 7 obsažených a s úmyslem být tímto Dodatkem č. 7 vázány, dohodly se na následujících změnách a doplněních Smlouvy o dílo:

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že příčinou uzavření tohoto Dodatku č. 7 je nutnost úpravy čl. 3. Předmět, cena a harmonogram postupu prací, odst. 3.4 a v této souvislosti i Přílohy č. 5: Harmonogram postupu prací shora specifikované Smlouvy o dílo, a to z důvodu havarijního stavu historické části mostu Výmola (SO 2100), který obě smluvní strany považují za zásah vyšší moci, který nemohl být předvídan. Tato havárie vyvolala nutnost nových projekčních řešení včetně provedení nutných víceprací a z toho vyplývající úpravy „postupu a organizace výstavby“, na základě kterých je nutné upravit stávající harmonogram postupu prací. Tyto úpravy se týkají termínu ukončení dokončovacích prací na trakčním vedení a zabezpečovacím zařízení a nevyžadují další nepřetržitě výluky kolejí.

I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s čl. 7 odst. 7.3 Smlouvy o dílo dohodly takto:

Článek 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY odst. 3.4 Smlouvy o dílo se mění tak, jak níže uvedeno:

3.4. Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 této Smlouvy (dále jen „**Harmonogram postupu prací**“), který je rozdělen dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí Díla, přičemž zásadními termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující:

Zahájení stavebních prací: **po nabytí účinnosti Smlouvy**

Lhůta pro dokončení stavebních prací činí celkem **33 měsíců** (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil práce na Díle a předal Objednateli veškerá plnění připadající na Dílo, je poslední Předávací protokol). Tato lhůta zůstane zachována i v případě, že Zhotoviteli vznikne nárok na změnu Harmonogramu postupu prací podle odstavce 3.6.5 Obchodních podmínek.

Předání souborného zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby: **do 3 měsíců ode dne podpisu posledního Předávacího protokolu, nejdéle však do konce lhůty pro dokončení stavebních prací.**

Předání dokumentace skutečného provedení stavby v trvalém provedení (černotisk) v listinné formě **do 3 měsíců** a v digitální formě **do 3 měsíců ode dne podpisu posledního Předávacího protokolu, nejdéle však do konce lhůty pro dokončení stavebních prací.**

Lhůty stanovené v čl. 10.6.6 a 11.4.2 Všeobecných technických podmínek na realizaci stavby se v případě této Smlouvy nepoužijí.

Článek 7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ odst. 7.9 Smlouvy o dílo

V souvislosti s výše uvedenými změnami se tímto Dodatkem č. 7 se ruší dosavadní Příloha č. 5: Harmonogram postupu prací a nahrazuje se novým zněním Přílohy č. 5, která je přílohou a nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 7.

II.

1. Tento Dodatek č. 7 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 7 se nemění a zůstávají v platnosti beze změn.
3. Tento Dodatek č. 7 je vyhotoven v šesti **(6)** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží čtyři **(4)** vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě **(2)** vyhotovení.
4. Nedílnou součástí Dodatku č. 7 tvoří :
Příloha č. 1 tohoto Dodatku č. 7 (Příloha č. 5 Smlouvy o dílo) - Harmonogram postupu prací

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 7 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze dne 17.3.2016

V Ústí nad Labem dne 11.3.2016

Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace

Ing. Ondřej Novák
předseda představenstva
STRABAG Rail a.s.

Ing. Luboš Tomášek
člen představenstva
STRABAG Rail a.s.

Legenda: D=denní, N=neprerádní

Úsek číslo a název	Stavební postup					měs	týdny	dny	od/do	
	úspěch	vliv na dopravu	rozhodující a kolegové práce	ostatní klíčové objekty a práce						
0.a Č.Brod-Úvaly	0.a.0	bez vlivu	předání stavení, přípravné práce, dokončující práce	vyřízení síti, hranic, přístupy na stavení, dokončující práce na zab.zář. a TV, zkoušení a měření			3	21	4.11.-25.11	
	0.a.1	D.výlukak.č.1+noční pauzy k.č.0	vybudování prov.nást.u kol.č.0(1)	SO 1111, Rostoklavy, Tučkavy, SO 6102			-	2	25.11.-27.11	
	0.a.2	D.výlukak.č.2+noční pauzy k.č.0	vybudování prov.nást.u kol.č.0(2)	SO 1111, Rostoklavy, Tučkavy, SO 6102			-	2	27.11.-29.11	
	0.a.3	bez vlivu		kabelizace ZZ			-	3	11.11.-2.12	
	0.a.4	noční zastavení provozu	demontáž provizorního nástupišť u kol.č.0(1)	SO 1111, Rostoklavy, Tučkavy, SO 6102			-	-	26.4.-27.4	
0.b Úvaly - Vysunutá spojky	0.b.0	bez vlivu	předání stavení, přípravné práce, dokončující práce	vyřízení síti, hranic, přístupy na stavení, dokončující práce na zab.zář. a TV, zkoušení a měření			3	21	4.11.-25.11	
	0.b.1	D.výlukak.č.2	výluka k.č.2	TV SO 5101, lávka SO 2920, prop. SO 1031, most SO 2001, kabelizace ZZ			3	21	17.3.-7.4	
	0.b.2	N.výlukak.č.1+noční pauzy k.č.0+2	těleso, odvodnění a svršek k.č.1, SO 1101, 1102	TV SO 5101, lávka SO 2920, prop. SO 1031, most SO 2001, kabelizace ZZ			1,5	7	49	8.4.-26.5
	0.b.3	N.výlukak.č.0+noční pauzy k.č.1	spodek a svršek k.č.0, SO 1101, 1102	prop. SO 1031, most SO 2001, kabelizace ZZ, prov. TV SO 5101 na Výmole			1	4	28	27.5.-23.6
	0.b.4	N.výlukak.č.2+noční pauzy k.č.0	spodek a svršek k.č.2, SO 1101, 1102	prop. SO 1031, most SO 2001, kabelizace ZZ			1	3	21	24.6.-14.7
	0.b.5	D.výluky		aktivace prov. ZZ na vysunutých spojkách			-	1	14	15.7.-27.7
	0.b.6	N.výlukak.č.2	spodek a svršek k.č.2, SO 1101, 1102 na Výmole	most SO 2100 Výmole, TV SO 5101, PHS SO 3101 u k.č.2, kabelizace ZZ			4,5+1,5	18,5+7	130+46	8.8.-15.12+18.8.-2.10
0.b.7	N.výlukak.č.1+0	spodek a svršek k.č.1, SO 1101, 1102 na Výmole	most SO 2100 Výmole, TV SO 5101, PHS SO 3101 u k.č.1			6	26	183	16.2.-17.8	
I. ŽST Úvaly	I-0	bez vlivu	předání stavení, přípravné práce, dokončující práce	vyřízení síti, hranic, přístupy na stavení, dokončující práce na zab.zář. a TV, zkoušení a měření			1	4	28	4.11.-2.12
	I-1	D.výlukak.č.1+noční pauzy k.č.0	vybudování prov.nást.u kol.č.0(1)				-	-	1	4.12.-5.12
	I-2	bez vlivu, pauzy k.č.1+2	demontáž rušených částí koleje SO 1101	demolice kolejových objektů SO4191, kabelizace ZZ			1	4	28	4.11.-2.12
	I-3	N lokální výlukak.č.2+4+noční pauzy k.č.0	dílčí demontáž a zpětná montáž k.č.2, 4, SO 1101	TV SO 5101, kabelizace SO 1171, dílčí demolice SO 1111, kabelizace ZZ			1	3	21	17.3.-7.4
	I-4	N lokální výlukak.č.1,3+noční pauzy k.č.0	dílčí dem.+mont. svršku SO 1101, k.č.1,3	TV SO 5101, PHS SO 3102, kabelizace SO 1171, kabelizace ZZ			1	5	35	8.4.-12.5
	I-5	N lokální výlukak.č.0+noční pauzy k.č.2	dílčí dem.+mont. svršku SO 1101, k.č.0	TV SO 5101, kabelizace SO 1171, kabelizace ZZ			-	-	2	26.4.-27.4
	I-6	N.výlukak.č.0		kabelizace ZZ, přechod pod koleje č.0			-	-	2	2.8.-3.6
	I-7	D lokální výlukak.č.0,2,4		realizace pažení mezi kol.č.0 a 2 pro podchod SO 2101			-	-	3,5	1.8.22.00-4.8.04.00+4.8.D
	I-8	N.výlukak.č.0,2	podélné tratěvody mezi kol.č.0 a 2	TV SO 5101 vložení drátů a izolací			-	1,5	10	29.7.-7.8
	I-9	N.výlukak.č.2,4	spodek, svršek k.č.2,4,6, SO 1101, 1102, nástupišť SO 1111, přejezd	podchod SO2101+SO2102, PHS SO3101,3102,zastřešení SO4111, most SO2103, lávka SO2901,			4,5	18,5	130	8.8.-15.12
	I-10	D.výluky		TV SO 5101, aktivace prov. ZZ včetně pražského zhlaví ŽST Úvaly			-	-	-	15.01.-15.02
	I-11	N.výlukak.č.0,1,3	spodek, svršek k.č.0,1,3, SO 1101, 1102, nástupišť SO 1111, dem. prov.nást., přejezd	PS 0111 aktivace prov. ZZ včetně pražského zhlaví ŽST Úvaly, podchod SO2101+SO2102, PHS SO3101,3102,zastřešení SO4111, most SO2103, lávka SO2901, TV SO 5101			5,5	24	168	3.3.-17.8
	I-12	N.výlukak.č.1,3	spodek, svršek k.č.1,3, SO 1101, 1102, nástupišť SO 1111	zastřešení SO4111, most SO2103, lávka SO2901, TV SO 5101			6	26	183	16.2.-17.8
	I-13	N.výlukak.č.0 na pražském zhlaví+noční pauzy k.č.1,2	spodek, svršek k.č.0, SO 1101, 1102, N.vyh.č.18-21	TV SO 5101			1	5,5	38	3.10.-9.11
I-14	N.výlukak.č.0,2, N.výlukak.č.1+noční pauzy	spodek, svršek, odvodnění, kanalizace, SO 1101, 1102	TV SO 5101, PHS 3105			1	3,5	25	10.11.-4.12	
I-15	N.výlukak.č.4 na pražském zhlaví	spodek, svršek, odvodnění, SO 1101, 1102	TV SO 5101			1,5	7	46	18.8.-2.10	
I-16	N.výlukak.č.24 na pražském zhlaví	spodek, svršek, odvodnění, SO 1101, 1102	TV SO 5102			1,5	7	46	18.8.-2.10	
II. Úvaly-Blatov	II-0	bez vlivu	předání stavení, přípravné práce, dokončující práce	vyřízení síti, hranic, přístupy na stavení, dokončující práce na zab.zář. a TV, zkoušení a měření			1	5	35	4.11.-9.12
	II-1	D.výlukak.č.1+noční pauzy k.č.0	vybudování prov.nást.u kol.č.0(1)				-	-	2	29.11.-1.12
	II-2	D.výlukak.č.2+noční pauzy k.č.0	vybudování prov.nást.u kol.č.0(2)	SO 1211, Klánovice, demolice části zastřešení Klánovice SO4211, demolice objektů SO4291			-	-	2	1.12.-3.12
	II-3	N lokální výlukak.č.2+noční pauzy k.č.0	dílčí demontáž a zpětná montáž k.č.2	demol. části nást. SO1211, pažící stěna podch. mostní provizorium SO 2203, lávka SO2902,2903,2904,2905,			-	3	21	17.3.-7.4
	II-4	N lokální výlukak.č.0, provoz po jedné koleji!!!	dílčí demontáž a zpětná montáž k.č.0, podélné tratěvody SO 1202	pažící stěna podchodu mostní provizorium SO 2203, kabelizace ZZ (přechod k.č.1,0, TV SO 5201			1	5		17.4.-21.4
	II-5	N.výlukak.č.1+noční pauzy k.č.0,2	dílčí dem. a montáž k.č.1, spodek, odvodnění SO 1202, nástup. SO 1211	prop. SO 1231, TV SO 5201, kabelizace ZZ			2	9	63	8.4.-16.6
	II-6	N.výlukak.č.0+noční pauzy k.č.1,2	dílčí demontáž a zpětná montáž k.č.0, spodek, odvodnění SO 1202	mosty SO2201, 2202, podchod SO 2203, demontáž provizoria, prop. SO 1231, TV SO 5201, kabelizace ZZ			1	5	35	17.6.-14.7
	II-7	noční pauzy k.č.0, 1, 2	dílčí demontáž a zpětná montáž k.č.0, spodek, odvodnění SO 1202	TV SO 5201, osazování bran, převážování, lávky SO 2902,2903,2904,2905, kabelizace ZZ			1,5	7	49	27.5.-14.7
	II-8	N.výlukak.č.2	dílčí dem. a montáž k.č.2, spodek, odvod. SO 1202, nástup. SO 1211	mosty SO 2201, 2202, podch. SO 2203, dem. prov. demolice části SO 2251, prop. SO 1231,						
	II-9	N.výlukak.č.0,2 provoz po jedné koleji!!!	dílčí dem. a montáž k.č.2, spodek, odvod. SO 1202, nástup. SO 1211	TV SO 5201, příst. SO 4211, kabelizace ZZ			3	13,5	95	5.8.-10.11
	II-10	noční pauzy k.č.0, 1, 2	dílčí demontáž a zpětná montáž k.č.0,2, podélné tratěvody SO 1202	demolice části starého podchodu SO 2251			-	1	5	25.10.-29.10
	II-11	N.výlukak.č.1	dílčí dem. a zpětná montáž k.č.1 s úpravou směru, nástupišť SO 1211	TV SO 5201, osazování bran, převážování, lávky SO 2902,2903,2904,2905			1	4	28	23.9.-20.10
	II-12	N.výlukak.č.2, 15 dní provoz Os po 11K obousměrně	sanace spojek SO 1202	PS 0121 aktivace definivního zab.zář., demolice části starého podchodu SO 2251, přístřeší SO 4211			3	11,5	80	19.5.-7.8
	II-13	N.výlukak.č.1, 15 dní provoz Os po 21K obousměrně	sanace spojek SO 1202	demolice části starého podchodu SO 2251, nezasazení sanačního stroje v kol.č.2			1,5	7	46	18.8.-2.10
	II-14	N.výlukak.č.0, kol.č.1, provoz po jedné koleji!!!	sanace spojek SO 1202 v kol.č.0	nasazení sanačního stroje v kol.č.0			1	6	39	30.6.-7.8
	II-15	N.výlukak.č.0	výměna svršku v ose, SO 1201	dokončovací práce na svršku v kol.č.0			1	5,5	38	3.10.-9.11
	II-16	N.výlukak.č.1	výměna svršku v ose, SO 1201	nasazení obnovovacího stroje na výměnu kolejového roštu = dokončovací práce na svršku v kol.č.1			1+1	6+3,5	39+25	30.8.-7.8.-10.11.-4.12
	II-17	N.výlukak.č.2	výměna svršku v ose, SO 1201, demontáž prov.nást. u kol.č.0(2)	nasazení obnovovacího stroje na výměnu kolejového roštu = dokončovací práce na svršku v kol.č.2			1+1	7	46	18.8.-2.10
II-18	noční zastavení provozu	demontáž prov.nást. u kol.č.0(1), (2)	SO 1211 Klánovice			-	-	-	23.4.-29.4	
III. Blatov	III-0	bez vlivu	předání stavení, přípravné práce, dokončující práce	vyřízení síti, hranic, přístupy na stavení, dokončující práce na zab.zář. a TV, zkoušení a měření			1	5	35	4.11.-9.12
	III-1	N.výlukak.č.2a, 102a+noční pauzy k.č.0	odštěvování a budování řešitelého tělesa u koleje č.2 SO 1302	realizace TV SO 5301 u kol.č.2, kabelizace ZZ			1	3	21	17.3.-7.4
	III-2	N.výlukak.č.1, 1a, 1b, 101a	terénní úpravy a odvodnění u kol.č.1 SO 1302	realizace TV SO 5301 u kol.č.1, kabelizace ZZ, mosty SO 2204, SO 2301			1,5	7	49	8.4.-26.5
	III-3	noční pauzy k.č.0, 1, 2		realizace TV SO 5301			1,5	7	49	27.5.-14.7
	III-4	N.výlukak.č.2a, 102a+noční pauzy k.č.0	spodek, svršek k.č.2a, 102a, SO 1301, 1302	realizace TV SO 5301 u kol.č.2, kabelizace ZZ, mosty SO 2204, SO 2301			3	13,5	95	5.8.-10.11
	III-5	noční pauzy k.č.0, 1, 2		TV SO 5201, osazování bran, převážování trakce			1	4	28	22.9.-20.10+střídavě do 10.11
	III-6	D.výluky		zab.zář.			-	-	-	15.1.-15.2
	III-8	N.výlukak.č.0+noční pauzy k.č.2	svršek k.č.0, SO 1301, provizorní napojení k.č.0 na N.vyh.č.7	realizace TV SO 5301 vyloučených kol., mosty SO 2204, SO 2301			2,5	11	77	3.3.-18.5
	III-7	N.výlukak.č.0a, 1a	spodek, svršek k.č.0a, 1a, SO 1301, 1302	realizace TV SO 5301 vyloučených kol., mosty SO 2204, SO 2301			2,5	11	77	3.3.-18.5
III-8	N.výlukak.č.0, 0a, 1, 1a	spodek, svršek k.č.0, 0a, 1, 1a, 101a, SO 1301, 1302	demolice části starého podchodu SO 2251, realizace TV SO 5301 vyloučených kol., mosty SO 2204, SO 2301			2,5	11	77	3.3.-18.5	
III-9	N.výlukak.č.1, 1a, 101a+noční pauzy k.č.0	SZZ	SZZ			2,5	11	77	3.3.-18.5	
III-9	N.výlukak.č.1, 1a, 101a+noční pauzy k.č.0	spodek, svršek k.č.1, 101a, SO 1301, 1302	realizace kabelizace, PHS SO 3401			1,5	6	42	19.5.-29.6	
IV.a Blatov- Běchovice	IV.a.0	bez vlivu	předání stavení, přípravné práce, dokončující práce	vyřízení síti, hranic, přístupy na stavení, dokončující práce na zab.zář. a TV, zkoušení a měření			-	3	21	4.11.-25.11
	IV.a.1	N.výlukak.č.2a, 102a		realizace TV SO 5401, přípravné práce propustky SO 1432, 1433, 1434, mosty SO 2401, 2402, kabelizace			1	3	21	17.3.-7.4
	IV.a.2	N.výlukak.č.101a		realizace TV SO 5401, přípravné práce propustky SO 1432, 1433, 1434, mosty SO 2401, 2402, kabelizace, PHS SO 3401			1	3	21	8.4.-28.4
	IV.a.3	N.výlukak.č.1a		realizace TV SO 5401, přípravné práce propustky SO 1432, 1433, 1434, mosty SO 2401, 2402, kabelizace, PHS SO 3401			1	4	28	28.4.-26.5
	IV.a.4	noční pauzy k.č.0, 1, 2		realizace TV SO 5401			1,5	6	42	27.5.-8.7
	IV.a.5	N.výlukak.č.2a, 102a	spodek, svršek k.č.2a, 102a, SO 1401, 1402	realizace TV SO 5401, propustky SO 1432, 1433, 1434, mosty SO 2401, 2402, kabelizace			3	13,5	95	5.8.-10.11
	IV.a.6	noční pauzy k.č.0a, 1a, 101a, 2a, 101a		realizace TV SO 5301			1	4	28	23.9.-20.10
	IV.a.7	N.výlukak.č.0a, 1a	spodek, svršek k.č.0a, 1a, SO 1401, 1402	realizace TV SO 5401, propustky SO 1432, 1433, 1434, mosty SO 2401, 2402, kabelizace, PHS SO 3401			2,5	11	77	3.3.-18.5
IV.a.8	N.výlukak.č.1, 101a	spodek, svršek k.č.1, 101a	realizace kabelizace, PHS SO 3401			1,5	6	42	19.5.-29.6	
IV.b Běchovice	IV.b.0	bez vlivu	předání stavení, přípravné práce, dokončující práce	vyřízení síti, hranic, přístupy na stavení, dokončující práce na zab.zář. a TV, zkoušení a měření			-	3	21	4.11.-25.11
	IV.b.1	D.výlukak.č.2+noční pauzy k.č.0	vybudování prov.nást. u kol.č.0(2)	SO 1211, Běchovice			-	-	-	4.12.-5.12
	IV.b.2	D.výlukak.č.1+noční pauzy k.č.0	vybudování prov.nást. u kol.č.0(1)	SO 1211, Běchovice			-	-	-	3.12.-4.12
	IV.b.3	bez vlivu	příběžná realizace dle navazujících postupů				-	-	-	
	IV.b.4	noční zastavení provozu	demontáž provizorního nástupišť u kol.č.0(2)	SO 1211, Běchovice			-	-	-	23.4.-29.4
IV.b.5	noční zastavení provozu	demontáž provizorního nástupišť u kol.č.0(1)	SO 1211, Běchovice			-	-	-	23.4.-29.4	

Etážizace postupů výstavby s ohledem na průběh prací v jednotlivých postupech.

Datum aktualizace: 07.03.2016

