

SMLOUVA O DÍLO k provedení stavby – DODATEK č. 3

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v účinném znění (dále jen „OZ“ nebo „občanský zákoník“)

uzavřená se zhotovitelem veřejné zakázky

„Tyršovo koupaliště brouzdaliště“ Dvůr Králové nad Labem

I.

Město Dvůr Králové nad Labem

se sídlem: náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem

IČ: 002 77 819

DIČ: CZ00277819

bankovní spojení: ČSOB, a. s. Dvůr Králové nad Labem, č. ú. [REDACTED]

zastoupený: [REDACTED], starostou města

dále jen „objednatel“

a

LACUS TECHNOLOGY s.r.o.

se sídlem: Zděbradská 8, 251 01 Říčany

IČ: 05617791

DIČ: CZ05617791

bankovní spojení: UniCredit Bank, č. ú.: [REDACTED]

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka C 267434

Zastoupený ve věcech smluvních: [REDACTED], jednatelem

Zastoupený ve věcech technických: [REDACTED]

dále jen „zhotovitel“

II.
Preambule

Tento Dodatek č. 3 řeší změnu termínu dokončení díla. Pro aplikaci PUR membrány je stanovena maximální vlhkost podkladu. Proto byl během měsíce října postaven stan pro zakrytí brouzdaliště a ochranu před povětrnostními vlivy. Následně byl stan částečně demontován z důvodu povětrnosti (vichřice 01.11.2017) a opět vztyčen 03.11.2017. Od té doby probíhalo vysychání betonového tělesa. Vzniklá časová ztráta způsobila, že vyschnutí betonu na požadované parametry aplikace PUR membrány před příchodem zimy nebude možné. Zhotovitel by v případě provedení membrány na podklad v rozporu s požadovanými parametry negarantoval záruku za dílo.

Z výše uvedených důvodů se proto uzavírá tento dodatek č. 3 se změnou termínu dokončení díla na 30.04.2018, tedy změnou odstavce 3 smlouvy o dílo č. RISM/DILO-2017/0356 a odstavce 3 Dodatku č. 1 této smlouvy o dílo.

3. Termín plnění

2) Termín dokončení prací a vyklizení staveniště: **30.04.2018**

III.

Veškerá ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. RISM/DILO-2017/0356 s výjimkou změn které řeší Dodatky č. 1, 2 a 3 zůstávají nezměněny. Tento dodatek č. 3 k SOD č. RISM/DILO-2017/0356, který se stává její nedílnou součástí, je vyhotoven ve třech výtiscích, přičemž objednatel obdrží dva výtisky a zhotovitel jeden výtisk.

Uzavření tohoto dodatku č. 3 smlouvy o dílo bylo schváleno Radou města Dvůr Králové nad Labem dne 23.01.2018 pod č. usnesení R/9/2018.

Město Dvůr Králové nad Labem prohlašuje, že se na podmínky účinnosti tohoto dodatku smlouvy vztahují příslušná ustanovení zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, a tento dodatek smlouvy podléhá uveřejnění v registru smluv MV ČR. Tento dodatek smlouvy nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění zajistí město Dvůr Králové nad Labem. Druhá smluvní strana bere tyto skutečnosti na vědomí.

Smluvní strany výslovně prohlašují, že jsou k právnímu jednání zcela způsobilé, že tento dodatek č. 3 je projevem jejich pravé, určité a svobodné vůle a že si tento dodatek č. 3 podrobně přečetly, zcela jednoznačně porozuměly jeho obsahu, proti kterému nemají žádných výhrad, uzavírají jej dobrovolně, nikoli v tísní, pod nátlakem nebo za nápadně jednostranně nevýhodných podmínek a takto jej podepisují.

AKCEPTACE 06.03.2018

V Říčanech dne

Ve Dvoře Králové nad Labem dne

.....

.....

za zhotovitele

za objednatele

