

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo

uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy objednatele: MMK/SML/1489/2017

1. statutární město Karviná

se sídlem: Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná - Fryštát
zastoupeno: Ing. Janem Wolfem, primátorem města
k podpisu smlouvy oprávněna na základě pověření ze dne 02.01.2018:
Ing. Helena Bogoczová, MPA, vedoucí Odboru majetkového

jednání ve věcech:

- a) smluvních:
- b) technických:

c) dotací:
telefon:
e-mail:

IČ: 00297534
DIČ: CZ00297534

bankovní spojení:
číslo účtu:
(dále jen objednatel)

a

2. ASA expert a. s.

zapsána v obchodním rejstříku, vedeném KS v Ostravě, oddíl B, vložka 3184
zastoupena: Ing. Pavlem Srkalem, statutárním ředitelem

jednání ve věcech obchodních:

jednání ve věcech technických:

se sídlem: Lešetínská 626/24, 719 00 Ostrava-Kunčice

IČ: 27791891
DIČ: CZ27791891

telefon:
e-mail:
bankovní spojení:
č. účtu:

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany uzavřely dne 08.11.2017 Smlouvu o dílo č. MMK/SML/1489/2017 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je :

a) zaměření a zakreslení stávajícího stavu domů č. p. 1307-1309 na ul. Gustawa Morcinka a domů č. p. 1310-1317 na ul. Fučíkova v Karviné-Novém Městě, který bude předán v elektronické podobě 1x na CD (ve formátu doc., xls., pdf. a dwg.),
b) provedení kompletní projekční a inženýrské činnosti a zajištění příslušných správních rozhodnutí, či jiných opatření správních úřadů umožňující realizaci záměru pod názvem **„Demolice domů č. p. 1307-1309 na ul. Gustawa Morcinka a domů č. p. 1310-1317 na ul. Fučíkova v Karviné-Novém Městě“** (dále též stavba). Jedná se o bourací práce za účelem odstranění stavby a odstranění staveb přípojek pro napojení stavby na vedení technické infrastruktury, vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby.

Předmět smlouvy dle článku 2 odst. 1 bodu a) byl předán objednateli v požadovaném termínu.

Jelikož v souladu s článkem 3 Smlouvy došlo k přerušení řízení příslušným správním orgánem, které nebylo způsobeno vinou zhotovitele, požádal zhotovitel dne 05.03.2018 o prodloužení doby předání díla v rozsahu dle článku 2 odst. 1 bodu b) do 20.06.2018 a o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě.

Vzhledem k podstatě a důvodu přerušení řízení, tímto berou obě smluvní strany na vědomí, že posunutí termínu nemusí být konečné, protože mu předchází úkony, které nemůže zhotovitel ovlivnit.

Smluvní strany se na základě výše uvedeného dohodly na tomto znění Dodatku č. 1 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek č. 1“):

Článek 1 ZMĚNA SMLOUVY

1. Tímto Dodatkem č. 1 se z čl. 3 odst. 2 Smlouvy vypouští původní text a nahrazuje se tímto textem:

„Zhotovitel se zavazuje předat objednateli předmět této smlouvy v rozsahu dle bodu b) odst.1, čl. 2, této smlouvy, nejpozději **do 20.06.2018.**“

Článek 2 ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna.
2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Strany smlouvy se dohodly na tom, že tento Dodatek č. 1 je uzavřen okamžikem podpisu obou smluvních stran, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu.

4. Statutární město Karviná je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti s uveřejněním tohoto Dodatku č. 1 zajistí statutární město Karviná.
5. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
6. Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah tohoto Dodatku č. 1 včetně osobních údajů, a to na dobu neurčitou.
7. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

V Karviné dne 12. 03. 2018
za objednatele

V Ostravě dne 9. 3. 2018
za zhotovitele

.....
za statutární město Karviná
Ing. Helena Bogoczová, MPA
vedoucí Odboru majetkového
oprávněna k podpisu na základě
pověření ze dne 02.01.2018

.....
za ~~ASA expert a. s.~~
Ing. Pavel Srkal
statutární ředitel