

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo

č.smlouvy objednatele: **11PU-002644**, evidenční číslo: **199/17**

č.smlouvy zhotovitele: 106/2017

ISPROFIN: **500 1210002.16977**

na realizaci zakázky

„I/36 Pardubice, most ev.č. 36-008, DSP+PDPS, IČ, AD“

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle

IČ:

659 93 390

DIČ:

CZ65993390

osoba jednající jménem zadavatele:

, generální ředitel

osoba oprávněná jednat

ředitel Správy Pardubice, na

základě pověření

ve věcech smluvních:

, referát zakázky

ve věcech technických:

vedoucí provozního úseku

(dále jen „**Objednatel**“)

na straně jedné

a

MDS projekt s.r.o.

se sídlem:

Försterova 175, 56601 Vysoké Mýto

IČO:

27487938

DIČ:

CZ27487938

zápis v obchodním rejstříku:

U Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C,
vložka 21973

právní forma:

s.r.o.

bankovní spojení:

zastoupen:

kontaktní e-mail:

kontaktní osoba ve věcech smluvních

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „Poskytovatel“)
na straně druhé

(Objednatel a Poskytovatel společně dále též jen „Smluvní strany“, případně „Smluvní strana“, je-li odkazováno na kteréhokoliv z nich)

Tímto dodatkem č. 1 se mění a doplňují následující články původní smlouvy o dílo:

Článek 5.
Lhůty plnění

5.1 Poskytovatel je povinen provést služby v následujících lhůtách:

Původní termín

5.1.1 odevzdání PD nejpozději do 31.5.2018,

5.1.2 předložení SP do 31.7.2018

Poskytovatel je povinen provést Služby v termínech:

Nový termín

5.1.1 odevzdání PD nejpozději do 31.10.2018,

5.1.2 předložení SP do 31.12.2018

Zdůvodnění změny:

Důvodem posunutí je vypracování dokumentace pro územní rozhodnutí na výše uvedenou akci v souvislosti se změnou legislativy (sloučené územní a stavební řízení) vyžadované KÚ PK – ODSH Pardubice. O časovém zpoždění s ohledem na potřebu ÚR akce je objednatel průběžně informován na výrobních poradách této akce. Dodatek je odsouhlasen objednatelem.

Ostatní smluvní ujednání se nemění a zůstávají v platnosti. Jednotkové ceny jsou totožné s původní smlouvou o dílo.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží **tři (3)** vyhotovení a zhotovitele **jedno (1)**.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM DODATKU Č. 1 SMLOUVY O DÍLO K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ PODPISY:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

MDS projekt s.r.o.

Podpis: _____

Jméno:

Funkce: ředitel Správy Pardubice

Datum: 12. 03. 2018

Podpis: _____

Jméno:

Funkce: signatář společnosti

Datum: 2.3.2018