

**Dodatek č. 1**  
**ke Smlouvě o dílo na**  
**ZHOTOVENÍ ZÁMĚRU PROJEKTU A PŘÍPRAVNÉ DOKUMENTACE**  
**STAVBY**

**Název zakázky: „Modernizace trati Brno-Přerov, 2. stavba Blažovice-Vyškov“**

uzavřené dne 9.10.2017 (účinnost nastala dne 10.10.2017) mezi smluvními stranami:

**Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
oddíl A, vložka 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy  
na základě Pověření č. 1616 ze dne 12.7.2013

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace  
Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E617-S-4982/2017**

ISPROFOND: 5003520003

a

následující **společníci** společnosti o názvu **Společnost pro ZP + PD „Modernizace tr. Brno-Přerov, 2. st. Blažovice-Vyškov“** založené společenskou smlouvou uzavřenou dne 7.11.2016 podle ust. § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník;

**Společník 1 (vedoucí společník):**

**SUDOP BRNO, spol. s r.o.**

se sídlem: Kounicova 688/26, 611 36 Brno

IČ: 44960417, DIČ: CZ44960417

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,  
oddíl C, vložka 3803

bank. spojení:

jejímž jménem jedná: **Ing. Kamil Chmela**, jednatel společnosti

**Ing. Radomír Hanák**, jednatel společnosti

---

**Ing. Martin Mráz**, jednatel společnosti  
Korespondenční adresa: SUDOP BRNO, spol. s r.o.,  
Kounicova 688/26, 611 36 Brno

číslo smlouvy: **17050/17**

a

**Společník 2:**

**SUDOP PRAHA, a.s.**  
se sídlem: Olšanská 1a, 130 80 Praha 3  
IČ: 25793349, DIČ: CZ25793349  
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
oddíl B, vložka 6088  
bank. spojení:  
jejímž jménem jedná: Ing. Tomáš Slavíček – předseda představenstva  
Ing. Ivan Pomykáček – místopředseda představenstva

a

**Společník 3:**

**SUDOP EU a.s.**  
se sídlem: Olšanská 2643/1a, 130 80 Praha 3  
IČ: 05 16 50 24, DIČ: CZ05165024  
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
oddíl B, vložka 21645  
bank. spojení:  
jejímž jménem jedná: Ing. Tomáš Slavíček – statutární ředitel

*(výše uvedení společníci jsou na základě zmocnění zastoupeni společností SUDOP BRNO, spol. s r.o.)*

(dále jen „**Zhotovitel**“)

## **1. PŘEDMĚT DODATKU**

- 1.1 Smluvní strany se na základě předchozích jednání a v souladu se žádostí zhotovitele ze dne 16.1.2018 dohodly na úpravě harmonogramu plnění 1. a 2. dílčí etapy.

Důvodem pro úpravu harmonogramu plnění 1. a 2. dílčí etapy je změna technického řešení ražených tunelů z původně zamýšlených dvoukolejných na jednokolejné. Změna technického řešení souvisí s výsledky dodatečných geotechnických průzkumů, kdy ražba tunelů má probíhat v prostředí neogenních jíílů a částečně také ve vrstvě spraší v nadloží jíílů. Jedná se o prostředí s výskytem tzv. „potrhaného“ jíílů, které se vyznačuje nízkou pevností a vysokou stlačitelností, a lze očekávat výskyt lokálních puklinových přítoků podzemní vody a blokovou rozpadavost masivu, což jsou rizikové faktory při ražbě. V rámci homogenního jíílového masivu lze rovněž očekávat výskyt hrubozrnných čoček či kanálů, které jsou zvodnělé tlakovou vlnou, představují další rizikový faktor pro ražbu a s ohledem na jejich nahodilý výskyt nemusí být odhaleny průzkumem.

- 
- 1.2 Na základě shora uvedených skutečností se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy:

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na změně Přílohy č. 5 Harmonogram plnění. Aktualizovaný Harmonogram plnění je nedílnou součástí tohoto dodatku a v plném rozsahu nahrazuje Přílohu č. 5 Smlouvy.

## 2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Nedílnou součástí tohoto dodatku je aktualizovaný Harmonogram plnění, který v plném rozsahu nahrazuje Přílohu č. 5 Smlouvy.
- 2.2 Nedílnou součástí tohoto dodatku je dopis Zhotovitele čj. 10049/2018 ze dne 16.1.2018, který specifikuje změny předmětu plnění dle dodatku č. 1.
- 2.3 Tento dodatek nabývá platnosti a dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 2.4 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
- 2.5 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dvě (2) vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě (2) vyhotovení.

V Praze dne 7.3.2018

V Brně dne 9.2.2018

Za společníky společnosti o názvu Společnost pro ZP + PD  
„Modernizace tr. Brno-Přerov, 2. St. Blažovice-Vyškov“  
SUDOP BRNO, spol. s r.o. a SUDOP PRAHA a.s. a SUDOP EU a.s.

---

**Ing. Mojmír Nejezchleb**  
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy  
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

---

**Ing. Kamil Chmela**  
jednatel společnosti  
SUDOP BRNO, spol. s r.o.

## Příloha č. 5

## Harmonogram plnění

<b><u>Část Díla</u></b>	<b><i>Doba plnění</i></b>	<b><u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u></b>	<b><u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u></b>
<b><u>Termín zahájení prací</u></b>	<b>ihned po nabytí účinnosti Smlouvy</b>	-	-
<b>1. <u>Dílčí etapa</u></b>	<b>do 1.4.2018</b> (1.dílčí fakturace – 40% ceny díla)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Provedení a vyhodnocení geotechnických pyrotechnických a ostatních průzkumů</li> <li>• Provedení místních šetření</li> <li>• Uzavření koncepce technického řešení</li> </ul>	Předávací protokol o schválení koncepce technického řešení
<b>2. <u>Dílčí etapa</u></b>	<b>do 29.7.2018</b> (2.dílčí fakturace – 30% ceny díla)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Projednání ZP s objednatelem</li> <li>• Zajištění a projednání oznámení o hodnocení vlivu na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb.,</li> <li>• <b>Zpracování ZP</b></li> </ul>	Předávací protokol o vydání závěru zjišťovacího řízení <b>Odevzdání ZP</b> (předávací protokol k 2. Dílčí etapě)
<b>3. <u>Dílčí etapa</u></b>	<b>do 1 měsíce od pokynu objednatele<sup>1</sup></b> (bez fakturace)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Předložení kompletního zpracování PD k připomínkování</li> </ul>	Protokol o předání kompletně zpracované PD k připomínkování
<b>4. <u>Dílčí etapa – konečné plnění</u></b>	<b>do 3 měsíců od ukončení 3. Dílčí etapy</b> (konečná fakturace – 30% ceny díla)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Předložení komplet. zpracování PD vč. projednání a zapracovaných připomínek, projednání s orgány státní správy, vč. podání žádosti o vydání územního rozhodnutí nebo jiné formy (územní souhlas, §15) dle Zákona č.183/2006 Sb.</li> </ul>	Protokol o předání komplet. zpracování PD vč. projednání a zapracování připomínek, projednání orgány státní správy, vč. předání kopie návrhu na zahájení územního řízení (žádosti o vydání územního rozhodnutí), potvrzené příslušným stavebním úřadem.

<sup>1</sup> Plnění 3. dílčí etapy bude zahájeno dnem, kdy zhotovitel obdrží sdělení objednatele o schválení ZP a písemný pokyn objednatele k zahájení prací na zpracování PD

**Ověřovací doložka transformace komponenty**

Ověřuji pod pořadovým číslem **33186**, že tato komponenta je konverzí původní komponenty do PDF/A.

UUID původní komponenty: 5b7779df-dbe2-43a3-9d1f-f004cc96d428

Ověřující osoba: **System**

Vystavil: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

Datum: **13.03.2018 08:05:01**



01a18527-7451-405c-a6e3-fb850ffa244