

**Dodatek č. 1**  
ke smlouvě o dílo  
NA ZHOTOVENÍ ZÁMĚRU PROJEKTU A PŘÍPRAVNÉ DOKUMENTACE  
STAVBY

**Název zakázky: „Výstavba odbočky Rajhrad“**

uzavřené dne 22. 9. 2017 mezi smluvními stranami:

**Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: *E617-S-4884/2017*

*ISPROFOND: 562 35 200 26*

a

Společnost SAGASTA-INFRARES Rajhrad

Vedoucí společník:

**SAGASTA s.r.o.**

se sídlem: Praha 4, Novodvorská 1010/14, PSČ 142 00

IČO: 04598555, DIČ: CZ04598555

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka C 250116

bank. spojení:

zastoupena: Ing. Jiřím Čurdou, jednatelem, Mgr. Ladislavem Beranem, jednatelem

Korespondenční adresa: Praha 4, Novodvorská 1010/14, PSČ 142 00

a

Druhý společník:

**INFRARES Sp. z o.o.**

se sídlem: Świątorejska 5/7, 00-236, Varšava, Polská Republika

IČO: 146391332, DIČ: 5252541577

zastoupena: Piotr Andrej Abramczyk, předsedou představenstva  
Jarosław Stanisław Czarnecki, místopředseda představenstva  
(dále jen „Zhotovitel“)

Korespondenční adresa společnosti: Praha 4, Novodvorská 1010/14, PSČ 142 00

číslo smlouvy: 117 071

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 1 (dále také jen „Dodatek“) v souladu s ust. § 2586 a násl.  
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“).

## 1. PŘEDMĚT DODATKU

1.1. Na základě žádosti Zhotovitele ze dne 12. 2. 2018, č. j. 117.071/SG/VP/003 a v souladu se stanoviskem Objednatele týkajícího se výběru varianty č. 3 z konceptu technických řešení se smluvní strany dohodly na změně Smlouvy spočívající v úpravě předmětu plnění, kdy vybraná varianta č. 3 z konceptu technického řešení bude rozpracována do úrovně dokumentace pro územní řízení. Současně s touto změnou vyvstal dále požadavek na úpravu technického řešení nadjezdu v km 130,810 v souladu s výběrem varianty č. 3.

1.2. V souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění se smluvní strany dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele:

|  |                |
|--|----------------|
| Více práce .....                       | 94.000,- Kč    |
| Méně práce .....                       | - 0,- Kč       |
| Původní Cena díla.....                 | 2.896.500,- Kč |
| Změna Ceny díla dle dodatku č. 1 ..... | + 94.000,- Kč  |
| Nová Cena díla bez DPH .....           | 2.990.500,- Kč |

1.3. Zhotovitel prohlašuje, že mu nevzniká nárok na zaplacení jakýchkoli dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad, které by mu v důsledku níže uvedené změny termínu plnění Díla mohly vzniknout, a že nebude na Objednateli zaplacení žádných takových dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad uplatňovat.

1.4. S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na následujících změnách Smlouvy:

- Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

Článek 3., bod 3.3 zní nově takto:

3.3 *Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovené Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenu Díla, přičemž celková Cena Díla, zaokrouhlená na dvě desetinná místa, je:*

*Celková Cena Díla bez DPH: **2.990.500,- Kč***

*slovy: **dvamilionydevětsetdevadesáttisícpětset korun českých***

**z toho:**

*Cena za zpracování Záměru Projektu bez DPH: **132.000,- Kč***

*Cena za zpracování Přípravné dokumentace bez DPH: **2.858.500,- Kč***

- Změna termínů uvedených v harmonogramu plnění obsaženém v Příloze č. 4 této Smlouvy  
Příloha č. 4 této Smlouvy zní nově takto:

#### Příloha č. 4

#### Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla

#### Harmonogram plnění a fakturace:

**Zahájení plnění:** dnem nabytí účinnosti Smlouvy

**Dokončení plnění:** do 6 měsíců od zahájení plnění

**1. Dílčí etapa:**

Předmět díla v rozsahu – předání Záměru projektu, Konceptu technického řešení k projednání a odsouhlasení (Koncept technického řešení bude obsahovat následující části: dopravní technologie, situace dopravní a rámcový popis jednotlivých SO a PS v rozsahu souhrnné technické zprávy). První dílčí plnění bude obsahovat vyčíslení investičních nákladů.

Bude dokončeno a předáno **do 2 měsíců od podpisu SoD**

- **fakturováno** bude **30 %** ceny díla

**2. Dílčí 2a. etapa:**

Předmět díla v rozsahu - předání Záměru projektu a Přípravné dokumentace vybrané varianty k připomínkám, včetně ekonomického hodnocení

Bude dokončeno a předáno **do 4 měsíců od podpisu SoD**

- **fakturováno** bude **60%**

**2. Dílčí 2b. etapa:**

Předmět díla v rozsahu - předání upraveného a rozšířeného Záměru projektu a Přípravné dokumentace vybrané varianty k připomínkám, včetně ekonomického hodnocení

Bude dokončeno a předáno **do 12. 3. 2018**

- **fakturováno - dodatečné služby**

#### Dodatečné služby

| Položka       | Popis  | Počet hodin | Jednotková cena | Cena celkem za položku |
|---------------|--|-------------|-----------------|------------------------|
| 1             | Stavebně – technický průzkum                 | 70          | 750             | 52.500,-               |
| 2             | Technický návrh úpravy nadjezdu v km 130,810 | 55          | 750             | 41.250,-               |
| <b>Celkem</b> |  |             |                 | <b>93.750,-</b>        |

### **3. Dílčí etapa:**

Předmět díla v rozsahu - odevzdání Záměru projektu a Přípravné dokumentace se zapracovanými a projednanými připomínkami a předání kompletní dokumentace pro podání územního řízení.

Bude dokončeno a předáno **do 12. 5. 2018**

- **fakturováno** bude **10%**

### **Způsob provedení Díla (způsob plnění):**

Záměr projektu a Koncept technického řešení je nutno vyhotovit 3x v listinné a 3x v digitální uzavřené formě

Přípravnou dokumentaci k připomínkám je nutno vyhotovit 1x v listinné a 12x v digitální uzavřené formě.

Záměr projektu včetně všech příloh je nutno vyhotovit 4x v listinné formě, 2x v digitální uzavřené formě a 1x v digitální otevřené formě.

Přípravnou dokumentaci je nutno vyhotovit 4x v listinné, 6x v digitální formě (z toho 1x v otevřené formě – formáty dgn, MS Word, MS Excel, 1x v uzavřené formě TreeInfo – formát pdf, 3x v uzavřené formě – formát pdf) a 3x v digitální formě náklady stavby (z toho 1x v otevřené formě ve formátu xls, 1x v uzavřené formě v pdf, 1 x v otevřeném datovém formátu XML ve struktuře dat dle datového předpisu XC4 – viz [www.xc4.cz](http://www.xc4.cz) ).

## **2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- 2.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
- 2.2 Nedílnou součástí tohoto Dodatku je aktualizovaná příloha č. 4 Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla.
- 2.3 Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění předchozích dodatků nedotčená tímto Dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti beze změn.
- 2.4 Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **jedno** vyhotovení a Zhotovitel obdrží **jedno** vyhotovení.

V Olomouci dne 27.2.2018

V Praze dne 6.3.2018

.....  
**Ing. Miroslav Bocák**  
ředitel Stavební správy východ  
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

.....  
**Ing. Jiří Čurda**  
jednatel SAGASTA s.r.o.  
vedoucího účastníka společnosti SAGASTA-  
INFRARES Rajhrad

.....  
**Mgr. Ladislav Beran**  
jednatel SAGASTA s.r.o. vedoucího účastníka  
společnosti SAGASTA-INFRARES Rajhrad

**Ověřovací doložka transformace komponenty**

Ověřuji pod pořadovým číslem **33351**, že tato komponenta je konverzí původní komponenty do PDF/A.

UUID původní komponenty: 33a3391c-bb3a-4d18-af68-8be2fc6a2189

Ověřující osoba: **System**

Vystavil: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

Datum: **13.03.2018 09:20:01**



9d0eaf46-b69a-4c1e-802a-f1036f988f96