

DODATEK č. 4

č. smlouvy objednatele: E617-S-182/2017

č. smlouvy zhotovitele: Zak89

na zhotovení projektu a stavby „Ochrana trati před pádem horniny - lokalita Prudká“

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl A, vložka 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc
(dále jen „Objednatel“)

a

Sdružení HELPING - MINOVA

se sídlem: HELPING VÝŠKOVÉ PRÁCE s.r.o., Moskevská 532/60, 101 00 Praha 10 - Vršovice

založena společníky:

Vedoucí společník společnosti:

HELPING VÝŠKOVÉ PRÁCE s.r.o.

se sídlem: Moskevská 532/60, 101 00 Praha 10 - Vršovice

IČO: 27700810, DIČ: CZ27700810

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl C, vložka 203037

bank. spojení:

zastoupena: Jaromírem Peškou, jednatelem společnosti

Společník společnosti:

Minova Bohemia s.r.o.

se sídlem: Lihovarská 1199/10, 716 00 Ostrava – Radvanice

IČO: 63321238, DIČ: CZ63321238

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 8265

bank. spojení:

zastoupená: Ing. Petrem Kučerou, jednatelem nebo Ing. Ondřejem Šilhanem, PH.D., jednatelem
jednatel jedná za společnost samostatně

Zastoupena na základě plné moci obsažené ve smlouvě o společnosti ze dne 20. 10. 2016 obchodní korporací:

HELPING VÝŠKOVÉ PRÁCE s.r.o.

se sídlem: Moskevská 532/60, 101 00 Praha 10 – Vršovice

IČO: 27700810, DIČ: CZ27700810
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl C, vložka 203037
bank. spojení:
zastoupena: Jaromírem Peškou, jednatelem společnosti

Korespondenční adresa:
HELPING VÝŠKOVÉ PRÁCE s.r.o.
Karlovy Vary 72, 591 01 Žďár nad Sázavou

(dále jen „Zhotovitel“)

Předmět dodatku

1. Smluvní strany dohodly změnu rozsahu předmětu plnění z důvodu schválení změnového listu stavby (dále jen „ZL“) č. 1, jejichž předmětem jsou dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku a jsou nezbytné pro dokončení Díla, a s tím související úpravu nákladů Zhotovitele.

Změnový list	Navýšení nákladů	Snížení nákladů	Celková změna
01	1 366 448,40 Kč	- 0 Kč	1 366 448,40 Kč

Přehled změn podle ZL č. 1 je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 4 jako jeho Příloha č. 3. Smluvní strany se dále dohodly na změně bodu 3.8 v čl. 3 Předmět, Cena a harmonogram postupu prací smlouvy výše uvedené smlouvy. Důvodem změny je skutečnost, že u SO 04 při realizaci injektáží portálu tunelu musely být injektované části rozšířeny – průsaky nebyly 100% odstraněny. Rozsah navýšení byl určen doplňujícím průzkumem v průběhu prací, který spočíval ve vizuální prohlídce dotčených ploch. Takovýto výskyt konkrétních dutin a trhlinek za ostěním tunelu nelze přesněji rekonstruovat (lze ho jen odhadnout). Z výše uvedených důvodů bylo nezbytné vlastní injektáže na místě doplnit.

Na základě skutečného provedení realizovaných SO 01, SO 02, SO 03, SO 04 a SO 05 musí dojít k majetkoprávnímu vypořádání pozemků, čímž vzniká potřeba zpracování geometrických plánů a znaleckých posudků pro ocenění věcného břemene.

Na základě těchto skutečností se smluvní strany dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2. V souvislosti se shora uvedenými skutečnostmi se mění v čl. 3 PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY v bodě 3.4., kdy se cena díla zvyšuje o částku dodatečných prací dle ZL 1 ve výši 1 366 448,40 Kč bez DPH takto :

Cena díla dle SOD a D1-D3 bez DPH: 21 723 293,82 Kč
Cena víceprací bez DPH dle ZL 1 1 366 448,40 Kč

Nová Cena díla bez DPH: 23 089 742,22 Kč

slovy: dvacetřímilionůosmdesátdevětstisícšedsmsetčtyřicet dva 22/100 korun českých

3. V návaznosti na rozšíření díla se upravují přílohy Rekapitulace ceny díla a Harmonogram finančního plnění, které jsou přílohami tohoto dodatku.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo, tímto dodatkem nedotčená, zůstávají v platnosti .
2. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení tohoto dodatku neplatné nebo neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení tohoto dodatku, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné nebo neúčinné ustanovením platným a účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného nebo neúčinného. Do té doby platí úprava příslušných právních předpisů.
3. Strany projednaly a souhlasí s dodatkem jako celkem, stejně tak i s každým jednotlivým ustanovením. Dodatek vyjadřuje společnou vůli stran, a proto případnou neplatnost dodatku nebo kteréhokoli ustanovení smlouvy nezpůsobila ani jedna strana.
4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
5. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
6. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto dodatku seznámily a že s ním souhlasí.

Za SŽDC, s. o.:

V Olomouci dne 27.2.2018

Za Sdružení HELPING-MINOVA:

V Praze dne: 28.2.2018

.....
Ing. Miroslav Bocák
ředitel organizační jednotky
Stavební správa východ

.....
Jaromír Peška
jednatel společnosti
HELPING VÝŠKOVÉ PRÁCE s.r.o.
Vedoucí společník Sdružení HELPING-
MINOVA

Přílohy tohoto dodatku:

Rekapitulace ceny díla
HMG finančního plnění

Ochrana trati před pádem horniny - lokalita Prudká

Obor	PS, SO	Číslo objektu	Název objektu	Vlastník	Cena bez DPH	
Celkem Technologická část						
E	STAVEBNÍ ČÁST					
E.1	Inženýrské objekty					
	SO 01		Sanace skalních svahů u vjezdového a výjezdového portálu Doubravnického tunelu v km 85,150 - 85,405	SŽDC	5 801 764,72	
	SO 02		Sanace skalního svahu v km 85,570 - 85,880	SŽDC	4 724 329,36	
	SO 03		Sanace skalního svahu v km 85,880 - 86,100	SŽDC	5 729 814,89	
	SO 04		Sanace portálů tunelu č.216 Doubravnického	SŽDC	3 696 430,19	
	SO 05		Propustek v km 85,203 TÚ2071	SŽDC	874 438,42	
	SO 06		Propustek v km 85,838 TÚ2071	SŽDC	1 292 464,64	
Celkem Stavební část						
22 119 242,22						
REKAPITULACE						
D	Celkem Technologická část celého souboru staveb (PS)					0,00
E	Celkem Stavební část celého souboru staveb (SO)					22 119 242,22
Celkem SO + PS						
Celkem všeobecné položky (PS)						840 500,00
Rozšíření PS dle požadavku OTH						130 000,00
Nabídková cena celkem						23 089 742,22

Uchazeč: HELPING VÝŠKOVÉ PRÁCE

Datum: 20.2.2018

Podpis: Jaromír Peška

„Ochrana trati před pádem horniny - lokalita Prudká“

HMG finančního plnění

měsíce	Kč v tisících
únor 17	0
Březen 17	0
Duben 17	0
Květen 17	0
Červen 17	0
Červenec 17	1 595
Srpen 17	0
Září 17	0
Říjen 17	12 739
Listopad 17	7 229
Prosinec 17	0
Leden 18	0
Únor 18	1 287
Březen 18	
Duben 18	
Květen 18	240

V Praze

Dne 20. 2. 2018

Podpis osoby oprávněné jednat za dodavatele:

Jméno	Jaromír Peška, jednatel společnosti
Podpis	

