

Dodatek č. 2 ke
Smlouvě o poskytnutí projektové a inženýrské činnosti
pro veřejnou zakázku na část 2 s názvem
„Most ev. č. 28624-3 přes potok Cedron“

Číslo smlouvy objednatele: 2016262/D

Číslo smlouvy zhotovitele:

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace

se sídlem: České mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6

korespondenční adresa: Československé armády 4805/24, 466 05 Jablonec nad Nisou

IČ: 70946078

DIČ: CZ70946078

zastoupená: Ing. Janem Růžičkou, ředitelem

(dále jen „objednatel“)

IMCZ Projektová a konzultační spol. s r.o.

se sídlem Zahradní 273, 277 51 Nelahozeves

IČ: 03723836

DIČ: CZ03723836

zapsaná u Městského soudu v Praze pod značkou C 236752

zastoupená Ing. Petrem Kobzou, jednatelem

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento dodatek č. 2 (dále jen „**Dodatek**“)

I. PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 14. 12. 2016 Smlouvu o poskytnutí projektové a inženýrské činnosti na plnění části 2 veřejné zakázky s názvem „Zpracování projektových dokumentací na rekonstrukce silnic II. a III. třídy 2016 - 1. etapa“ (dále jen „**Smlouva**“) a dne 6. 2. 2017 dodatek č. 1 ke Smlouvě.
2. V čl. IV Smlouvy byly stanoveny dílčí termíny pro provedení jednotlivých činností. Činnost spočívající v obstarání pravomocného stavebního povolení nebo ohlášení stavby a předání výstupů inženýrské činnosti je v souladu s tímto článkem Smlouvy ve znění dodatku č. 1 Smlouvy zhotovitel povinen provést do 285 dnů od odpadnutí (v dodatku č. 1 definované) Objektivní překážky.
3. Dne 7. 2. 2018 obdržel objednatel žádost zhotovitele ze dne 7. 2. 2018 o posun smluvního termínu. Z této žádosti vyplývá, že není možné dokončit činnost spočívající v obstarání pravomocného stavebního povolení, a to z důvodu průtahů při získání smlouvy o možnosti provést stavbu na cizím pozemku se soukromým vlastníkem pozemku na parc. č. 1418/2, 1418/3, 1419/2 v katastrálním území Horní Štěpanice [602159].
4. Ačkoliv byl vlastník výše uvedených pozemků seznámen s problematikou a zažádán o souhlas v období 2 - 6. 10. 2017, nedošlo do okamžiku uzavření tohoto dodatku k jeho získání.

5. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany dohodly na sjednání změny Smlouvy, jak je uvedeno níže.

II. ZMĚNA SMLOUVY

1. Termín stanovený v čl. IV. odst. 1 Smlouvy ve znění dodatku č. 1 Smlouvy pro obstarání pravomocného stavebního povolení nebo ohlášení stavby a předání výstupů inženýrské činnosti se mění takto:
 - **nejpozději do 405 dnů od odpadnutí Objektivní překážky,**

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem poslední smluvní strany a účinnosti jejím zveřejněním v registru smluv zřízeném zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
2. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech výtiscích s platností originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

V Jablonci nad Nisou dne 7.3.2018

V Nelahozevsi dne 23.2.2018

za **Krajskou správu silnic Libereckého kraje,
příspěvkovou organizaci**

Ing. Jan Růžička
ředitel

za **IMCZ Projektovou a
konzultační spol. s r.o.**

Ing. Petr Kobza
jednatel