

SD/00476/2016/1
DODATEK č. 1
SMLOUVY O DÍLO č. 1437016

o dodávce projektových prací a inženýrské činnosti, uzavřená podle § 2586 až § 2622 a § 2631 až § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), mezi níže uvedenými smluvními stranami

Čl. 1 Smluvní strany

Objednatel : Město Tábor

Adresa : Žižkovo náměstí 2, 390 51 Tábor 1

Zastoupený :
Ke smluvnímu jednání pověřen : Ing. Jiří Fišer, starosta města
K technickým věcem pověřen : Ing. Pavel Stolař, vedoucí oddělení přípravy a realizace staveb

Bankovní spojení : xx x.x., xxxxxxxx xxxxxx x.x.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
IČ : 00253014
DIČ : CZ00253014
(dále jen "objednatel")

Zhotovitel : AQUA PROCON s.r.o.
projektová a inženýrská společnost

Adresa : Palackého tř. 12., 612 00 Brno
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl C., vložka 6597

Zastoupený : Ing. Josefem Šebkem, MBA, jednatelem a ředitelem společnosti
Ke smluvnímu jednání pověřen : Ing. Radovan Haloun, ředitel divize 05 - Praha
K technickým věcem pověřen : Ing. Daniel Kozický, výrobní ředitel divize 05 - Praha

Bankovní spojení : xx xxxxxxxxxxxxxx, x.x. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xx x xxxxxxxx
DIČ : CZ46964371
(dále jen "zhotovitel")

Na základě průběhu přípravy akce „Budějovická ulice – sil. II/137, stavební úpravy“, bylo na jednání 14.7.2016 rozhodnuto o pozastavení projektové přípravy plynovodu v Budějovické ulici.

Na základě rozhodnutí samosprávy města Tábora o výběru varianty stavebních úprav Budějovické ulice a stanovení jejich etapizace se strany dohodly na uzavření následujícího dodatku Smlouvy o dílo, řešícího projektovou a inženýrskou přípravu plynovodu v I. a II. etapě.

Termíny projektové přípravy III. a IV. etapy budou stanoveny dalším dodatkem smlouvy po rozhodnutí o rozsahu a technickém řešení stavebních úprav komunikace ve III. a IV. etapě.

V dodatku je zohledněno zvýšení relativních (měrných) nákladů projektových a inženýrských činností, dané rozdělením původního rozsahu stavby na 4 etapy (části) a zpracovávání projektů a zajišťování potřebných povolení postupně pro jednotlivé etapy.

Čl. 2 Předmět smlouvy

se nahrazuje zněním:

- 2.1 Na základě rozhodnutí samosprávy města Tábora o rozsahu a technickém řešení stavebních úprav Budějovické ulice uzavírají strany tento dodatek č. 1 smlouvy o provedení projektových a inženýrských prací na akci:

" TÁBOR – BUDĚJOVICKÁ ULICE, PLYNOVOD ,,

2.2 Předmětem díla je:

- 2.2.1 Vypracování projektové dokumentace pro územní řízení – I. etapa
- 2.2.2 Zajištění územního rozhodnutí – I. etapa
- 2.2.3 Jednostupňová dokumentace pro provádění stavby se soupisem prací – I. etapa
- 2.2.4 Vypracování projektové dokumentace pro územní řízení – II. etapa
- 2.2.5 Zajištění územního rozhodnutí – II. etapa
- 2.2.6 Jednostupňová dokumentace pro provádění stavby se soupisem prací – II. etapa

Čl. 3 Rozsah a obsah díla

se nahrazuje zněním:

- 3.1 Projektová dokumentace bude řešit návrh nového plynovodního řadu DN100 v I. a II. etapě o délce cca 432 m a 46 plynovodních přípojek DN32 v I. a II. etapě o délce cca 230 m v Budějovické ulici.
- 3.2 V rámci projektové přípravy zhotovitel zajistí technickou a prostorovou koordinaci s projektovou přípravou rekonstrukce kanalizace a vodovodu v Budějovické ulici (investor VST a.s.).

V

Čl. 4 Čas plnění

se odst. 4.1 nahrazuje zněním:

4.1 Dílo bude provedeno v termínech:

- | | |
|--|-----------------|
| 4.1.1 Dokumentace pro územní řízení – I. etapa | do 30. 3. 2018 |
| 4.1.2 Zajištění územního rozhodnutí – I. etapa | do 30. 5. 2018 |
| 4.1.3 Dokumentace pro provádění stavby se soupisem prací – I. etapa | do 31. 3. 2018 |
| 4.1.4 Dokumentace pro územní řízení – II. etapa | do 30. 6. 2018 |
| 4.1.5 Zajištění územního rozhodnutí – II. etapa | do 31. 10. 2018 |
| 4.1.6 Dokumentace pro provádění stavby se soupisem prací – II. etapa | do 31. 10. 2018 |

V

Čl. 5 Cena za dílo

se odst. 5.2 nahrazuje zněním:

5.2. Smluvní cena je pevná a činí **165.000,- Kč** bez DPH:

5.2.1. **21.600,- Kč** bez DPH za činnosti dle čl. 2.2.1

5.2.2. **16.900,- Kč** bez DPH za činnosti dle čl. 2.2.2

5.2.3. **48.500,- Kč** bez DPH za činnosti dle čl. 2.2.3

5.2.4. **18.800,- Kč** bez DPH za činnosti dle čl. 2.2.5

5.2.5. **16.700,- Kč** bez DPH za činnosti dle čl. 2.2.6

5.2.6. **42.500,- Kč** bez DPH za činnosti dle čl. 2.2.7

V

Čl. 10 Závěrečná ustanovení

se doplňuje:

10.5 Tento dodatek č. 1 lze měnit, doplňovat nebo rušit jen oboustranně odsouhlasenými písemnými průběžně číslovanými smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a právoplatně potvrzeny oběma smluvními stranami. Tyto dodatky podléhají témuž kontraktačnímu režimu jako smlouva a tento dodatek.

10.6 Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo obsahuje tři strany, je vyhotoven ve dvou originálech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

V Brně dne 5.3.2018

Za zhotovitele :

V Táboře dne 5.3.2018

Za objednatele:

.....
Ing. Josef Šebek, MBA
jednatel a ředitel společnosti

.....
Ing. Jiří Fišer
starosta města