




Dodatek č.1 smlouvy o dílo
Skladová hala Budějovického Budvaru - 2.etapa - ČÁST I.

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

Objednatel: Budějovický Budvar národní podnik
Budweiser Budvar, National Corporation
Budweiser Budvar, Entreprise Nationale
Karoliny Světlé 512/4, České Budějovice 3
370 04 České Budějovice, doručovací číslo 370 21

Zastoupený: - ve věcech smluvních: [REDACTED]

- ve věcech technických: [REDACTED]

IČ:00514152

DIČ:CZ00514152
[REDACTED]

Zhotovitel: Společnost Porr CB - Edikt CB
zastoupená v plném rozsahu vedoucím společníkem Porr a.s.,
Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10
zastoupeným: [REDACTED]

IČ: 43005560

DIČ: CZ43005560
[REDACTED]

Preambule:

Během provádění díla došlo ke změnám a úpravám díla projednávaných na kontrolních dnech stavby a následně uvedených a popsanych ve změnových listech stavby, jejichž celkový soupis a vliv na předmět, lhůty realizace a cenu díla je předmětem tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo. Dále došlo ke úpravě harmonogramu realizace díla a to zejména s ohledem na technologické vazby dané souběžnou realizací II. části stavby a technologického zařízení, tato změna harmonogramu má vliv na lhůty provádění díla.
S ohledem na výše uvedené skutečnosti sjednaly smluvní strany úpravy předmětné smlouvy o dílo tak jak následně uvedeno:

1) Odst. 2.1. smlouvy o dílo se doplňuje:

Zadávací dokumentace se doplňuje o změnové listy č. 01,02,03,04,06.

Právě uvedené změnové listy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku č.1.

Řešení uvedená ve změnových listech jsou nadřazena řešením uvedeným v zadávací projektové dokumentaci dle základní smlouvy o dílo.

2) Odst. 4.3. a 4.3.1. smlouvy o dílo se mění:

4.3. Dokončení stavby: 31.12.2016, s výjimkou:

DO01 bude dokončen v rozsahu pod ložné asfaltové vrstvy. Termín kompletního dokončení do 17.7.2017.

DO02 vjezd JIH bude dokončen v rozsahu pod ložné asfaltové vrstvy. Termín kompletního dokončení do 17.7.2017.

DO02 vjezd SEVER nebude v r. 2016 zahájen. Termín kompletního dokončení do 31.8.2017.

DO03 nebude v r. 2016 zahájen. Termín kompletního dokončení do 31.8.2017.

DO04 - K termínu 31.7.2017 bude dokončeno předpolí mostu areál I a předpolí mostu areál II v délce po opěrnou stěnu u nové trafostanice v rozsahu založení, monolitických kci. a zásypů. Termín dokončení do 31.12.2017.

DO05 ZÁPAD nebude v r. 2016 zahájen. Termín kompletního dokončení do 31.8.2017.

DO06 ZÁPAD, VÝCHOD bude dokončen bez obrusné asfaltové vrstvy. Termín kompletního dokončení do 31.12.2017.

DO06 SEVER nebude v r. 2016 zahájen. Termín kompletního dokončení do 31.12.2017.

DO06 PANELOVÁ PLOCHA nebude v r. 2016 zahájen. Termín kompletního dokončení do 31.1.2017.

DO06 BETONOVÁ PLOCHA u SO04 nebude v r.2016 zahájen. Termín kompletního dokončení do 31.12.2017.

DO07 nebude v r. 2016 zahájen. Termín kompletního dokončení do 31.8.2017.

IO03 B bude dokončen v rozsahu - rozvod SLP v areálu I. Termín kompletního dokončení do 31.8.2017.

IO03 A nebude v r. 2016 zahájen. Termín kompletního dokončení do 31.8.2017.

IO04 bude dokončen v rozsahu zemních prací a kabeláže DO05 VÝCHOD. Termín kompletního dokončení do 31.12.2017.

IO09 D nebude v r. 2016 zahájen. Termín kompletního dokončení do 31.12.2017.

4.3.1. Dílčí postupový termín: Objekt SO04 bude k datu 4.11.2016 dokončen v rozsahu kompletní založení, kompletní HTÚ, prefa konstrukce dokončeny mezi osami G a I.

Prefa konstrukce mezi osami H a G a protipožární stěna mezi SO03 a SO05 bude dokončena do termínu dokončení stavby uvedeného výše v odst. 4.3. tj. do 31.12.2016. Prefa konstrukce mezi osami A a H bude dokončena po dokončení části objektu z projektu Skladová hala Budějovického Budvaru – 2.etapa ČÁST II. Jde o dokončení prefa konstrukcí základového prahu, prefa můstků a prefa stěn v ose E a dokončení 1.Np v monolitické konstrukce vč. stropu objektu SO04 mezi osami A a E a I. a IV. - viz Harmonogram - příloha č. 2 tohoto dodatku č.1.

3) Odst. 5.1. smlouvy o dílo se mění:

5.1. Cena díla se sjednává jako cena pevná a paušální. Pevnou cenou se přitom rozumí cena, která je neměnná po celou dobu trvání smlouvy, není-li přitom splněna některá z podmínek, které dle smlouvy zakládají možnost či povinnost její změny.

Cena stavebních prací dle základní smlouvy o dílo bez DPH:

Cena prací dle změnových listů č. 01,02,03,04,06:

Cena stavebních prací celkem bez DPH:

DPH 21%:

Cena díla včetně DPH:

(slovy: _____ korun českých _____
haléřů včetně DPH)

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem č.1 nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č.1 je vyhotoven ve dvou výtiscích s platností originálu, z nichž objednatel obdrží jeden výtisk a zhotovitel obdrží jeden výtisk.

Přílohy: č.1: změnové listy č. 01,02,03,04,06


č.2: Harmonogram - Detailní harmonogram bude doložen max. do 30.11.2016 a nahradí přílohu č.5: Harmonogram dle základní smlouvy o dílo.

V Českých Budějovicích dne 2.11.2016

Za objednatele:



Ing. Adam Brož, Ph.D., MBA
výrobně - technický ředitel



Za zhotovitele:

