

Harmonogram plnění

	2018												
	duben				květen					červen			
činnost / týden	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Výroba rozvaděče RM2													
Doplnění kabelových tras													
Pokládka kabeláže													
Instalace rozvaděče RM2, doplnění rozvaděče RM1, pole 1 a 3													
Doplnění rozvaděče DT1													
Zapojení kabeláže													
SW pro PLC, přenosy, řízení, doplnění vizualizace													
Nastavení FM													
Výchozí revize													
Zkoušky, zprovoznění, zkušební provoz													
Předání díla													