

LKP/0034/011

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 18-3686 (1) ze dne 11.1.2018 uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění mezi následujícími smluvními stranami:

Smluvní strany

Zhotovitel: **G G ARCHICO a.s.**
sídl: Zelené náměstí 1291, 686 01 Uherské Hradiště
zastoupení:
IČO: 469 94 432
DIČ: CZ46994432
Zapsán v obchodním či jiném veřejném rejstříku: u KS v Brně, oddíl B, vložka 6236
bankovní spojení:
č. účtu:
za Zhotovitele je oprávněn jednat:
tel. oprávněné osoby:
e-mail:
mobilní číslo

(dále jen „zhotovitel“)

a

Objednatel: **město Uherské Hradiště**
sídl: Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště
IČ: 00291471
DIČ: CZ00291471
bankovní spojení: 27-1543078319/0800, Česká spořitelna a.s. expozitura Uherské Hradiště
zastoupeny: Ing. Stanislavem Blahou, starostou města
ve věcech technických: Ing. Petr Baxa – odbor investic, 572 525 275, 730 812 527
e-mail: petr.baxa@mesto-uh.cz

(dále jen „objednatel“)

Smluvní strany prohlašují, že spolu dne 11. 1. 2018 uzavřely smlouvu o dílo č. 18-3686 (1) (dále jen „smlouva“) na zpracování projektové dokumentace rekonstrukce ocelové konstrukce střechy zimního stadionu v Uherském Hradišti ve stupni investiční záměr. Tímto dodatkem se po vzájemné dohodě smluvních stran výše uvedená smlouva mění tak, aby vyhovovala současným potřebám a záměrům smluvních stran.

Dodatkem se prodlužuje termín předání dokumentace ve stupni investiční záměr, a to z důvodu posunutí termínu podrobné prohlídky a následného posouzení stavu střechy statikem, což bylo výchozím podkladem pro zpracování investičního záměru. Toto posunutí bylo způsobeno omezením přístupu zvedací techniky na ledovou plochu během provozu uživatele v době vrcholící hokejové sezóny. Důvody pro úpravu termínu plnění smlouvy o dílo vyplynuly v průběhu tvorby díla a nebylo možné při zadání veřejné zakázky a uzavírání smlouvy objektivně předvídat.

Tímto dodatkem se mění smlouva tak, že v článku 4. **Termíny a místo plnění, odst. 4.3 „Lhůta pro dokončení díla“** se v bodě 4.3.1. termín pro provedení a předání díla sjednává na **15. 4. 2018.**

Ostatní odstavce a články smlouvy zůstanou beze změny.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

Smluvní strany se s obsahem dodatku řádně seznámily, porozuměly mu, dodatek je projevem jejich svobodné vůle a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

pat

Doložka podle § 41 zákona o obcích: O uzavření tohoto dodatku bylo rozhodnuto v souladu s vnitřním předpisem schváleným usnesením Rady města Uherské Hradiště č. 724/44/RM/2016 ze dne 11. 10. 2016.

V Uherském Hradišti, dne - 8 -03- 2018


V Uherském Hradišti, dne 1.3.2018



.....
za Objednatele – razítko a podpis
Ing. Stanislav Blaha
starosta města



G G ARCHICO a.s. UH. HRADIŠTĚ
Zelené náměstí/1291, Tel.: 576517107
IČ: 469 94 432, DIČ: CZ46994432



.....
za Zhotovitele – razítko a podpis
Ing. arch. Karel Kloupar
předseda představenstva