

Dodatek č. 1

ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/147/2017

**"Okružní křižovatky II/292 a II/289 Semily, ulice Brodská, Bořkovská
(vč. humanizace)"**

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Liberecký kraj

se sídlem Liberec 2, U Jezu 642/2a, 461 80

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem, v plné moci Markem Pieterem, náměstkem hejtmana

bankovní spojení: Komerční banka, a. s.

číslo účtu: 107-6482590257/0100

dále jen „objednatel“

a

SaM silnice a mosty a. s.

se sídlem Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa

IČO: 25018094

DIČ: CZ25018094

osoba oprávněná podepsat dodatek: Ing. Dušan Drahoš, předseda představenstva a ředitel podniku

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., Česká Lípa

číslo účtu: 254242421/0100

evidence: Obchodní rejstřík vedený u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 972

dále jen „zhotovitel“



takto:

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 3. 8. 2017 smlouvu o provedení stavby, vedenou objednatelem pod č. OLP/147/2017, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele provést stavbu „Okružní křižovatky II/292 a II/289 Semily, ulice Brodská, Bořkovská (vč. humanizace)“ (dále jen „smlouva“).
2. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen "zákon").
3. Podrobný popis změn závazku(ů) ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden v příloze tohoto dodatku.

Článek I.

Předmět dodatku

1. Předmět smlouvy se vzhledem k výše uvedenému doplňuje o stavební práce tak, jak vyplývá z přílohy tohoto dodatku.
2. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na změně ceny díla, která se zvyšuje o částku 194.600,12 Kč včetně DPH.
3. Celkový přehled změny ceny díla:

Cena díla dle smlouvy bez DPH	24.475.142,81 Kč
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 zákona bez DPH	160.826,55 Kč
Cena méněprací bez DPH	0,00 Kč
Cena díla po připočtení ceny změn závazků ze smlouvy a odečtení ceny méněprací bez DPH	24.635.969,36 Kč
DPH	5.173.553,57 Kč
Cena díla po připočtení ceny stavebních prací a odečtení ceny méněprací včetně DPH	29.809.522,93 Kč

4. Termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí stavby zůstává nezměněn a zhotovitel je povinen dokončit stavební práce včetně dodatečných stavebních prací, sjednaných tímto dodatkem, v termínu stanoveném smlouvou.



Článek II.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
 - a) Změna závazků ze smlouvy,
 - b) Rozdílový soupis prací, dodávek a služeb vč. souhrnného listu stavby.
3. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží objednatel a jeden obdrží zhotovitel.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
5. Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem poslední smluvní strany. V případě, že bude zveřejněn objednatelem v registru smluv, nabývá však účinnosti nejdříve tímto dnem, a to i v případě, že bude v registru smluv zveřejněn protistranou nebo třetí osobou před tímto dnem.
6. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Libereckého kraje č. 2318/17/RK ze dne 5. 12. 2017.

V Liberci dne 12. 3. 2018

V České Lípě dne 20. 2. 2018

.....
Marek Pieter
náměstek hejtmána

.....
Ing. Dušan Drahoš
předseda představenstva
a ředitel podniku



**„Okružní křižovatky II/292 a II/298 Semily, ulice Brodská,
Bořkovská (vč. humanizace)“**

Rekapitulace ZBV

SO 101-2	Příprava území	40 592,80 Kč
SO 103-1	Semily - Okružní křižovatka ul. Žižkova - Brodská (ZHA)	12 805,48 Kč
SO 301	Přeložka vodovodů	107 428,27 Kč
Změna celkem Kč bez DPH		160 826,55 Kč

ZMĚNA ZÁVAZKU ZE SMLOUVY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

dle § 222 odst. 4 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon“),

v rámci veřejné zakázky

„Okružní křižovatky II/292 a II/298 Semily, ulice Brodská, Bořkovská (vč. humanizace)“

Zadavatel v rámci předmětné veřejné zakázky pořizuje písemný soupis, odůvodnění a cenu změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: „Okružní křižovatky II/292 a II/298 Semily, ulice Brodská, Bořkovská (vč. humanizace)“, která byla vypsána Libereckým krajem.

V rámci realizace stavby bude nutno provést změnu v technickém řešení stavby, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Tato změna dle § 222 odst. 4 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Odůvodnění nezbytnosti změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku:

SO 101.2 - Příprava území

Odůvodnění víceprací:

Realizace kanalizačního potrubí pro odvodnění dešťových svodů u domu č.p. 154 byla vyvolána požadavkem Objednatele. Položka se nachází v ul. Bořkovská v části Humanizace před obytnými domy č. p. 154, na pravé straně při výjezdu z města. Z důvodu nutnosti odvodnění dešťových svodů (2ks) u dvou vchodů byla demontována stará dlažba, která byla nahrazena novou dlažbou a žlabovkami svedenými do UV, dále do PVC šachet DN 400 napojených do stávající kanalizace pomocí navrtávky. Odvodnění vchodů u č.p. 154 původní dokumentace vůbec neřešila.

Na základě výše uvedených skutečností lze konstatovat, že předmětné práce (kanalizační potrubí pro odvodnění dešťových svodů) nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nepředstavují podstatnou změnu.

Soupis změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku:

Okružní křižovatky II/292 a II/298 Semily, ulice Brodská, Bořkovská (vč. humanizace)

SO 101.2 - Příprava území

Vícepráce (odst. 4 § 222)

kód položky	popis položky	MJ	jednotková cena	počet m.j.	Kč
113188	ODSTRANĚNÍ KRYTU CHODNÍKŮ Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 20 KM	M3	1 008,51	0,648	653,51
113358	ODSTRAN PODKLADU VOZOVEK A CHOD Z BETONU, ODVOZ DO 20 KM	M3	1282,35	1,296	1 661,93
899903	NAPOJENÍ POTRUBÍ NA STÁVAJÍCÍ KANALIZACI PŘES PŘÍPOJKOVÉ SEDLO 500/200	KUS	1 106,90	4,000	4 427,60
nové položky					
132202102	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v nesoudrzných horn. tř. 3 (8,2+8,2) x 1,2 x 0,6	M3	605,10	11,810	7 146,23
175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	M3	420,62	11,810	4 967,52
871355211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN4 DN200	M	338,62	16,400	5 553,37
93511	Osazení přík. žlabu do B10 tl.10cm z tvárnic do 60 cm vč. dodávky žlabovek	KS	526,00	21,600	11 361,60
917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150 MM	KS	344,36	14,000	4 821,04
C e l k e m					40 592,801

SO 103-1 - Semily - Okružní křižovatka ul. Žižkova - Brodská (ZHA)

Odůvodnění víceprací:

Odstranění stávajících chodníkových kamenných obrubníků a jejich nahrazení za nové obrubníky (pol. 592174600, 916241113, 916131213, 583804440, 113531) u školy bylo vyvoláno požadavkem Objednatel na realizaci těchto prací. U výjezdu z okružní křižovatky Brodská do ul. Jana Žižky směrem do města je provedena výměna starých žulových obrubníků za nové z důvodu kontinuity obrubníků s protilehlou stranou, což projektová dokumentace neřešila. Dále je prodloužen chodník k brance u školy směrem do ul. Jižní z důvodu neřešení vyústění do ul. Jižní a z logického a bezpečnostního posouzení pro děti chodící do školy.

Na základě výše uvedených skutečností lze konstatovat, že předmětné práce (prodloužení chodníku u školy k brance a demontáž stávajícího ocelového zábradlí u školy) nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nepředstavují podstatnou změnu.

Soupis změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku:

Okružní křižovatky II/292 a II/298 Semily, ulice Brodská, Bořkovská (vč. humanizace)

SO 103-1 - Semily - Okružní křižovatka ul. Žižkova - Brodská (ZHA)

Vícepráce (odst. 4 § 222)

kód položky	popis položky	MJ	jednotková cena	počet m.j.	Kč
916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	M	278,77	6,500	1 812,01
592174600	obrubník betonový chodníkový ABO 2-15 100x15x25 cm	KUS	81,18	6,500	527,67
916241113	Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	M	264,83	6,000	1 588,98
583804440	obrubník kamenný obloukový, (bPP) žula, r=5+10 m OP3 25x20	M	1 295,47	6,000	7 772,82
Nové položky					
113531	Odstranění chodníkových kamenných obrubníků, odvoz do 1 km	M	184,00	6,000	1 104,00
C e l k e m					12 805,475

Okružní křižovatky II/292 a II/298 Semily, ulice Brodská, Bořkovská (vč. humanizace)

SO 101.2 - Příprava území

SO 103-1 - Semily - Okružní křižovatka ul. Žižkova - Brodská (ZHA)

▪ Cena víceprací SO 101-2 dle odst. 4 § 222 zákona bez DPH	40 592,801 Kč
Cena méněprací SO 101-2 dle odst. 4 § 222 bez zákona DPH	0,000 Kč
▪ Cena víceprací SO 103-1 dle odst. 4 § 222 zákona bez DPH	12 805,475 Kč
Cena méněprací SO 103-1 dle odst. 4 § 222 zákona bez DPH	0,000 Kč
▪ Absolutní hodnota ceny víceprací a méněprací dle odst. 6 § 222 zákona bez DPH	53 398,276 Kč
▪ Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 zákona bez DPH	53 398,28 Kč
▪ CELKOVÝ CENOVÝ NÁRŮST VČETNĚ DPH	64 611,91 Kč
▪ DPH 21%	11 213,64 Kč

Provedení všech změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: „Okružní křižovatky II/292 a II/298 Semily, ulice Brodská, Bořkovská (vč. humanizace)“ je nezbytné pro řádné dokončení díla.

Zhotovitel : SaM silnice a mosty a.s. Bc. Miroslav Ira
Dne:

**Projektant/
AD** : Nýdrle-projektová
kancelář spol. s r.o. Ing. Zbyněk Nýdrle
Dne:

TDI : Fram consult s.r.o. Ing. Štěpán Ilich
Dne:

**Zástupce
objednatele** : Krajská správa silnic
Libereckého kraje, p. o. Jiří Medek
Dne



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Okružní křižovatky II/292 a II/289 Semily, ulice Brodská, Bořkovská (vč. humanizace)

Registrační číslo projektu: CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0002026

ZBV č. 1

SO 103-1 Semily - Okružní křižovatka ul. Žižkova - Brodská (ZHA)
1. změna na SO103-1

Zpracoval:

Jméno: Stanislav Kment
Funkce: příprava výroby

datum:

podpis:

Schvaluje:

Jméno: Jiří Medek
Funkce: zástupce objednatele

datum:

vyjádření: schvaluji - neschvaluji*

podpis:

*nehodící se škrtněte

paré č.:



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Krycí list ZBV

Název stavby: Okružní křižovatky II/292 a II/289 Semily, ulice Brodská, Bořkovská (vč. humanizace) Registrační číslo projektu: CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0002026		ZBV číslo: 1 1. změna na SO103-1	
Číslo a název SO/P: SO 103-1 - Semily - Okružní křižovatka ul. Žižkova - Brodská (ZHA)			
Strany smlouvy o dílo č. objednatele OLP/147/2017 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 03.08.2017 (dále jen Smlouva):			
Objednatel: Liberecký kraj Liberec 2, U jezu 642/2a, 461 80 IČ: 70891508		Zhotovitel: SaM silnice a mosty a.s. Máchova 1129, 470 01 Česká lípa IČ: 25018094	
Cenová rekapitulace ZBV:			
Vyhrazené změny dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00	0,00	0,00
změny, které dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb. Nemění celkovou povahu veřejné zakázky	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	12 805,48	0,00	12 805,48
změny, které dle § 222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb. jsou nezbytné a nelze změnit osobu dodavatele	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00	0,00	0,00
změny, které dle § 222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb. jsou nepředvídatelnou změnou závazku smlouvy	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00	0,00	0,00
změny, které dle § 222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb. jsou záměnou pro stavební práce	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00	0,00	0,00
Celkem v ZBV	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00	0,00	12 805,48



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Změnový list pro Změnu dle § 222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.

Název stavby: Okružní křižovatky II/292 a II/289 Semily, ulice Brodská, Bořkovská (vč. humanizace) Registrační číslo projektu: CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0002026		ZBV číslo: 1 1. změna na SO103-1		
Číslo a název SO/PS: SO 103-1 - Semily - Okružní křižovatka ul. Žižkova - Brodská (ZHA)				
Objednatel: Liberecký kraj Liberec 2, U jezu 642/2a, 461 80 IČ: 70891508		Zhotovitel: SaM silnice a mosty a.s. Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa IČ: 25018094		
Popis Změny: <p>Odstranění stávajících chodníkových kamenných obrubníků a jejich nahrazení za nové obrubníky (pol. 592174600, 916241113, 916131213, 583804440, 113531) u školy bylo vyvoláno požadavkem Objednatele na realizaci těchto prací.</p> <p>U výjezdu z OK Brodská do ul. Jana Žižky směrem do města je provedena výměna starých žulových obrubníků za nové z důvodu kontinuity obrubníků s protilehlou stranou, což PD neřešila. Dále je prodloužen chodník k brance u školy směrem do ul. Jižní z důvodu neřešení vyústění do ul. Jižní, a z logického a bezpečnostního posouzení pro děti chodící do školy.</p> <p>Na základě výše uvedených skutečností lze konstatovat, že předmětné práce (prodloužení chodníku u školy k brance a demontáž stávajícího ocelového zábradlí u školy) nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nepředstavují podstatnou změnu.</p>				
Dopad Změny na cenu Stavby a SO: (v Kč bez DPH)	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	
	12 805,48	0,00	12 805,48	
Podpis dotčených stran - podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:				
Projektant:	jméno	Ing. Zbyněk Nýdrle	datum	podpis
Technický dozor stavebníka:	jméno	Ing. Štěpán Ilich	datum	podpis
Zaměstnanec Objednatele určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV"	jméno	Jiří Medek	datum	podpis
Supervize (Regionální dotační kancelář)	jméno	.	datum	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu a to až uzavřením Dodatku. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat ve věcech technických jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.				
Oprávněná osoba Objednatele ve věcech technických:	jméno	Jiří Medek	datum	podpis
Oprávněná osoba Zhotovitele ve věcech technických:	jméno	Bc. Miroslav Ira	datum	podpis



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS

Název stavby: Okružní křižovatký II/292 a II/289 Semily, ulice Brodská, Bořkovská (vč. humanizace) Registrační číslo projektu: CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0002026	ZBV číslo: 1 1. změna na SO103-1
---	---

Číslo a název SO/PS: SO 103-1 - Semily - Okružní křižovátka ul. Žižkova - Brodská (ZHA)

cena SO/PS dle Smlouvy	cena Stavby dle Smlouvy
1	2
2 594 388,01	24 475 142,81

cena SO/PS v předchozích ZBV

Cena všech Změn kladných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena všech Změn záporných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena všech Změn kladných a Změn záporných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
3	4	5=3+4	6=1+5
0,00	0,00	0,00	2 594 388,01

cena SO/PS v této ZBV

Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena všech navrhovaných Změn kladných a Změn záporných na SO/PS	Cena všech navrhovaných Změn kladných a Změn záporných k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8	9=7+8	10=(9/1)*100
12 805,48	0,00	12 805,48	0,49%

cena SO/PS a Stavby po této změně

Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech Změn kladných a Změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	cena všech Změn kladných a Změn záporných (předchozích i navrhovaných) k ceně SO/PS dle smlouvy v %
11=3+7	12=4+8	13=11+12	14=(13/1)*100
12 805,48	0,00	12 805,48	0,49%

cena SO/PS po této Změně Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	cena SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy v %	cena Stavby po této Změně	cena Stavby po této Změně oproti ceně Stavby dle smlouvy v %
15=1+13	16=(15/1)*100	17=2+13	18=(17/2)*100
2 607 193,49	100,49%	24 487 948,29	100,05%

uvedeny ceny stavebních a montážních prací
veškeré údaje v Kč bez DPH

Vyjádření dotčených stran:

Projektant:	jméno: Ing. Zbyněk Nýdrle Souhlasím - nesouhlasím *	Datum:	podpis
Technický dozor stavebníka:	jméno: Ing. Štěpán Ilich Souhlasím - nesouhlasím *	Datum:	podpis
Zaměstnanec Objednatele odpovědný za cenové projednání Změny	jméno: Jiří Medek Souhlasím - nesouhlasím *	Datum:	podpis
Zhotovitel	jméno: Bc. Miroslav Ira Souhlasím - nesouhlasím *	Datum:	podpis



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Okružní křižovatky II/292 a II/289 Semily, ulice Brodská, Bořkovská (vč. humanizace)

Registrační číslo projektu: CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0002026

ZBV č. 2

SO 101.2 Příprava území (investice města Semily) 1. změna na SO101.2

Zpracoval:

Jméno: Stanislav Kment

Funkce: příprava výroby

datum:

podpis:

Schvaluje:

Jméno: Jiří Medek

Funkce: zástupce objednatele

datum:

vyjádření: ~~schvaluji~~ - ~~neschvaluji~~*

podpis:

*nehodící se škrtněte

paré č.:



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Krycí list ZBV

Název stavby: Okružní křižovatky II/292 a II/289 Semily, ulice Brodská, Bořkovská (vč. humanizace) Registrační číslo projektu: CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0002026		ZBV číslo: 2 1. změna na SO101.2	
Číslo a název SO/P: SO 101.2 - Příprava území (investice města Semily)			
Strany smlouvy o dílo č. objednatele OLP/147/2017 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 03.08.2017 (dále jen Smlouva):			
Objednatel: Liberecký kraj Liberec 2, U jezu 642/2a, 461 80 IČ: 70891508		Zhotovitel: SaM silnice a mosty a.s. Máchova 1129, 470 01 Česká lípa IČ: 25018094	
Cenová rekapitulace ZBV:			
Vyhrazené změny dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00	0,00	0,00
změny, které dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb. Nemění celkovou povahu veřejné zakázky	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	40 592,80	0,00	40 592,80
změny, které dle § 222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb. jsou nezbytné a nelze změnit osobu dodavatele	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00	0,00	0,00
změny, které dle § 222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb. jsou nepředvídatelnou změnou závazku smlouvy	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00	0,00	0,00
změny, které dle § 222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb. jsou záměnou pro stavební práce	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00	0,00	0,00
Celkem v ZBV	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00	0,00	40 592,80



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Změnový list pro Změnu dle § 222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.

Název stavby: Okružní křižovatky II/292 a II/289 Semily, ulice Brodská, Bořkovská (vč. humanizace) Registrační číslo projektu: CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0002026	ZBV číslo: 2 1. změna na SO101.2
--	--

Číslo a název SO/PS: SO 101.2 - Příprava území (investice města Semily)

Objednatel: Liberecký kraj Liberec 2, U jezu 642/2a, 461 80 IČ: 70891508	Zhotovitel: SaM silnice a mosty a.s. Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa IČ: 25018094
---	--

Popis Změny:

Realizace kanalizačního potrubí pro odvodnění dešťových svodů u domu č.p. 154 byla vyvolána požadavkem Objednatele. Položka se nachází v ul. Bořkovská v části Humanizace před obytnými domy č.p. 154, na pravé straně při výjezdu z města. Z důvodu nutnosti odvodnění dešťových svodů (2ks) u dvou vchodů byla demontována stará dlažba, která byla nahrazena novou dlažbou a žlabovkami svedenými do UV, dále do PVC šachet DN 400 napojených do stávající kanalizace pomocí navrtávky. Odvodnění vchodů u č.p. 154 původní dokumentace vůbec neřešila.

Na základě výše uvedených skutečností lze konstatovat, že předmětné práce (kanalizační potrubí pro odvodnění dešťových svodů) nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nepředstavují podstatnou změnu.

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
(v Kč bez DPH)	40 592,80	0,00	40 592,80

Podpis dotčených stran - podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant:	jméno	Ing. Zbyněk Nýdrle	datum	podpis
Technický dozor stavebníka:	jméno	Ing. Štěpán Ilich	datum	podpis
Zaměstnanec Objednatele určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV"	jméno	Jiří Medek	datum	podpis
Supervize (Regionální dotační kancelář)	jméno	.	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu, a to až uzavřením Dodatku. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat ve věcech technických jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Oprávněná osoba Objednatele ve věcech technických:	jméno	Jiří Medek	datum	podpis
Oprávněná osoba Zhotovitele ve věcech technických:	jméno	Bc. Miroslav Ira	datum	podpis



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS

Název stavby: Okružní křižovatky II/292 a II/289 Semily, ulice Brodská, Božkovská (vč. humanizace) Registrační číslo projektu: CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0002026	ZBV číslo: 2 1. změna na SO101.2
---	---

Číslo a název SO/PS: SO 101.2 - Příprava území (investice města Semily)

cena SO/PS dle Smlouvy	cena Stavby dle Smlouvy
1	2
154 089,43	24 475 142,81

cena SO/PS v předchozích ZBV

Cena všech Změn kladných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena všech Změn záporných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena všech Změn kladných a Změn záporných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
3	4	5=3+4	6=1+5
0,00	0,00	0,00	154 089,43

cena SO/PS v této ZBV

Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena všech navrhovaných Změn kladných a Změn záporných na SO/PS	Cena všech navrhovaných Změn kladných a Změn záporných k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8	9=7+8	10=(9/1)*100
40 592,80	0,00	40 592,80	26,34%

cena SO/PS a Stavby po této změně

Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech Změn kladných a Změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	cena všech Změn kladných a Změn záporných (předchozích i navrhovaných) k ceně SO/PS dle smlouvy v %
11=3+7	12=4+8	13=11+12	14=(13/1)*100
40 592,80	0,00	40 592,80	26,34%

cena SO/PS po této Změně Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	cena SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy v %	cena Stavby po této Změně	cena Stavby po této Změně oproti ceně Stavby dle smlouvy v %
15=1+13	16=(15/1)*100	17=2+13	18=(17/2)*100
194 682,23	126,34%	24 515 735,61	100,17%

uvedeny ceny stavebních a montážních prací
veškeré údaje v Kč bez DPH

Vyjádření dotčených stran:

Projektant:	jméno: Ing. Zbyněk Nýdrle Souhlasím - nesouhlasím *	Datum:	podpis
Technický dozor stavebníka:	jméno: Ing. Štěpán Ilich Souhlasím - nesouhlasím *	Datum:	podpis
Zaměstnanec Objednatele odpovědný za cenové projednání Změny	jméno: Jiří Medek Souhlasím - nesouhlasím *	Datum:	podpis
Zhotovitel	jméno: Bc. Miroslav Ira Souhlasím - nesouhlasím *	Datum:	podpis



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Příloha k formuláři pro ocenění nabídek

Stavba : 117032 - Okružní křižovatky II/292 a II/289 Semily, ulice Brodská, Bořkovská (vč. humanizace)
číslo a název SO: C SO 101.2
číslo a název rozpočtu:

Poř. č.pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	jednotková cena	ZDS		RDS		Rozdíl						Rozdělení položek odst. 4 §222		poznámka
						počet m.j.	celkem Kč	počet m.j.	celkem Kč	Změny kladné			Změny záporné			počet m.j.	celkem Kč	
										počet m.j.	Kč	%	počet m.j.	Kč	%			
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	18	19	
001	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	77,90	282,630	22 016,880	282,630	22 016,877									
002	02899		PRŮZKUMNÉ PRÁCE - KOPANÉ SONDY, VYTÝČENÍ STÁVAJÍCÍ KABELOVÉ TRASY	KČ	4 099,61	1,000	4 099,610	1,000	4 099,610									
003	11120		ODSTRANĚNÍ KŘOVIN	M2	39,36	17,000	669,120	17,000	669,120									
004	113138		ODSTRANĚNÍ KRYTŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM	M3	814,18	10,650	8 671,020	10,650	8 671,017									
005	11317		ODSTRAN KRYTŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z DLAŽEB KOSTEK	M3	291,89	14,300	4 174,030	14,300	4 174,027									
006	113188		ODSTRANĚNÍ KRYTŮ CHODNÍKŮ Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 20KM	M3	1 029,31	56,880	56 335,370	56,936	56 988,883	0,648	653,51	1,18%					0,648	653,514
007	113288		ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPŮ A RIGOLŮ Z PŘÍKOPOVÝCH TVÁRNIC, ODVOZ DO 20KM	M2	109,88	13,440	1 478,790	13,440	1 476,787									
008	113328		ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM	M3	405,04	30,450	12 333,470	30,450	12 333,468									
009	113358		ODSTRAN PODKLADŮ VOZOVEK A CHOD Z BETONU, ODVOZ DO 20KM	M3	1 282,36	31,950	40 971,080	33,246	42 633,008	1,296	1 661,93	4,06%					1,296	1 661,926
010	12110		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY	M3	57,40	8,600	493,640	8,600	493,640									
011	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	16,40	8,600	141,040	8,600	141,040									
012	96689		ODSTRANĚNÍ PŘÍSTŘEŠKU PRO POPELNICE KOMPLET	KUS	2 707,38	1,000	2 707,380	1,000	2 707,380									
			Nové položky															
13	899903		NAPOJENÍ POTRUBÍ NA STÁVAJÍCÍ KANALIZACI PŘES PŘÍPOJKOVÉ SEDLO 500/200	KUS	1 106,90	3,000	3 320,700	7,000	7 748,300	4,000	4 427,60	133,33%					4,000	4 427,600
14	132202102		Hloubení ryh š do 600 mm ručním nebo pneu. nářadím v neso.údržbných horn. tř.3 (B.2+8.2)+1.2.0.6	M3	605,10			11,810	7 146,231	11,810	7 146,23	100,00%					11,810	7 146,231
15	175101101		Obrys potrubí bez proložení sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	M3	420,62			11,810	4 967,522	11,810	4 967,52	100,00%					11,810	4 967,522
16	871355211		Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třidy SN4 DN200	M	336,62			16,400	5 553,368	16,400	5 553,37	100,00%					16,400	5 553,368
17	83611		Osazení přík. žlabů do B10 II.10cm z tvárnice do 60cm vč. dodávky žlabovek	KS	526,00			21,600	11 361,600	21,600	11 361,60	100,00%					21,600	11 361,600
18	917224		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	KS	344,36			14,000	4 821,040	14,000	4 821,04	100,00%					14,000	4 821,040
			C e l k e m				135 393,250		159 803,402		40 592,801	29,98%		0,000	0,00%		40 592,801	

ZMĚNA ZÁVAZKU ZE SMLOUVY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

dle § 222 odst. 6 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon“),

v rámci veřejné zakázky

„Okružní křižovatky II/292 a II/298 Semily, ulice Brodská, Bořkovská (vč. humanizace)“

Zadavatel v rámci předmětné veřejné zakázky pořizuje písemný soupis, odůvodnění a cenu změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: „Okružní křižovatky II/292 a II/298 Semily, ulice Brodská, Bořkovská (vč. humanizace)“, která byla vypsána Libereckým krajem.

V rámci realizace stavby bude nutno provést změnu v technickém řešení stavby, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Tato změna dle § 222 odst. 6 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Odůvodnění nezbytnosti změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku:

SO 301 - Přeložka vodovodů

Odůvodnění víceprací:

Při realizaci zemních prací (výkop pro realizaci přeložku stávajícího vodovodu) byly zjištěny odlišné fyzické podmínky oproti předpokladům zadávací dokumentace stavby. Stávající vodovod byl odhalen v odlišné pozici oproti předpokladům zadávací dokumentace, respektive v odlišné pozici oproti výkresovým podkladům poskytnutých správcem vodovodu společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. (SČVAK). Zároveň novou přeložku vodovodu bylo nutné realizovat v souladu s aktuálními požadavky správce vodovodu SČVAK. Dle nových požadavků se změnila délky potrubí a množství armatur oproti původní projektové dokumentaci v prostoru celého kruhového objezdu Bořkovská.

Na základě výše uvedených skutečností lze konstatovat, že předmětné práce (nové řešení realizace přeložky vodovodu) zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl v rámci zadávací dokumentace předvídat. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nepředstavují podstatnou změnu.

Soupis změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku:

Okružní křižovatky II/292 a II/298 Semily, ulice Brodská, Bořkovská (vč. humanizace)

SO 301 – Přeložka vodovodů

Vícepráce (odst. 6 § 222)

Kód položky	Název položky	MJ	jednotková cena		
				počet m.j.	Kč
171201201	Uložení sypaniny na skládky	M3	12,3	3,570	43,91
132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	M3	18,86	3,705	69,88
161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	M3	60,68	12,350	749,40
174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	M3	65,6	8,780	575,97
171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	T	77,9	6,426	500,59
162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	M3	118,89	3,570	424,44
132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	M3	188,58	12,350	2 328,96
583373100	šterkopísek (Horní Řasnice) frakce 0-4 třída B	T	246,79	7,140	1 762,08
120001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	M3	271,39	12,350	3 351,67
175101201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez	M3	423,08	2,920	1 235,39

ZMĚNA ZÁVAZKU ZE SMLOUVY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU
„Silnice II/270 Jablonné v Podještědí – 2. etapa“

	prohození, uloženu do 3 m				
451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	M3	719,89	0,650	467,93
871241121	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylenu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 90 mm	M	104,14	2,500	260,35
851311131	Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 150	M	154,97	4,000	619,88
286136720	potrubí vodovodní z PE 100+, SDR 11, 90 x 8,2 mm	M	295,17	2,500	737,93
857241131	Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 80	KS	297,63	5,000	1 488,15
857311131	Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 150	KS	425,54	2,000	851,08
552594730	koleno hrdlové MMK tvárná litina DN 150-45°	KS	3 091,10	2,000	6 182,20
552519030	trouba vodovodní litinová DN 150 STD L=6,0m	M	10 167,03	4,000	40 668,12
	Nové položky				
	Elektrospojka MB160	KS	850,00	1,000	850,00
	Elektrokoleno W160/30°	KS	3850,00	1,000	3 850,00
	Lemový nátrubek s volnou přírubou DN150 (BE160+BFL160)	KS	1650,00	1,000	1 650,00
	Elektrospojka MB90	KS	360,00	1,000	360,00
	Elektrokoleno W90/45°	KS	850,00	2,000	1 700,00
	Lemový nátrubek s volnou přírubou DN80 (BE90+BFL90)	KS	790,00	1,000	790,00
	Waga spojka DN80 č. 7974	KS	4020,00	1,000	4 020,00
R	Demontáž stávajících LT řadů DN150 až DN200 vč. odvozu na skládku	KPL	15 000,00	1,000	15 000,00
120901123	Bourání zdva z ŽB v odkopávkách nebo prokopávkách ručně (přeložka vodovodu 2,0 m3)	M3	8 445,18	2,000	16 890,36
	C e l k e m				107 428,273

Okružní křižovatky II/292 a II/298 Semily, ulice Brodská, Bořkovská (vč. humanizace)

SO 301 – Přeložka vodovodů

▪ Cena víceprací dle odst. 6 §222 bez DPH	107 428,27 Kč
▪ Cena méněprací dle odst. 6 §222 bez DPH	0,00 Kč
▪ Absolutní hodnota ceny víceprací a méněprací dle odst. 6 § 222 bez DPH	107 428,27 Kč
▪ Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 zákona bez DPH	107 428,27 Kč
▪ CELKOVÝ CENOVÝ NÁRŮST VČETNĚ DPH	129 988,21 Kč
▪ DPH 21%	22 559,94 Kč

Provedení všech změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: „Okružní křižovatky II/292 a II/298 Semily, ulice Brodská, Bořkovská (vč. humanizace)“ je nezbytné pro řádné dokončení díla.

Zhotovitel : SaM silnice a mosty a.s. Bc. Miroslav Ira

Dne: 19. 12. 2017
.....

**Projektant/
AD** : SNOWPLAN spol. s r.o. Ing. Petr Kořínek

Dne: 19. 12. 2017
.....

ZMĚNA ZÁVAZKU ZE SMLOUVY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU
„Silnice II/270 Jablonné v Podještědí – 2. etapa“

TDI : Fram consult s.r.o. Ing. Štěpán Ilich

Dne:

**Zástupce
objednatele** : Krajská správa silnic
Libereckého kraje, p. o. Jiří Medek

Dne



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Okružní křižovatky II/292 a II/289 Semily, ulice Brodská, Bořkovská (vč. humanizace)

Registrační číslo projektu: CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0002026

ZBV č. 3

SO 301 Přeložka vodovodů 1. změna na SO301

Zpracoval:

Jméno: Stanislav Kment

Funkce: příprava výroby

datum:

podpis:

Schvaluje:

Jméno: Jiří Medek

Funkce: zástupce objednatele

datum:

vyjádření: schvaluji - ~~neschvaluji~~*

podpis:

*nehodící se škrtněte

paré č.:



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Krycí list ZBV

Název stavby: Okružní křižovatky II/292 a II/289 Semily, ulice Brodská, Bořkovská (vč. humanizace) Registrační číslo projektu: CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0002026		ZBV číslo: 3 1. změna na SO301	
Číslo a název SO/P: SO 301 - Přeložka vodovodů			
Strany smlouvy o dílo č. objednatele OLP/147/2017 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 03.08.2017 (dále jen Smlouva):			
Objednatel: Liberecký kraj Liberec 2, U jezu 642/2a, 461 80 IČ: 70891508		Zhotovitel: SaM silnice a mosty a.s. Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa IČ: 25018094	
Cenová rekapitulace ZBV:			
Vyhrazené změny dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00	0,00	0,00
změny, které dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb. Nemění celkovou povahu veřejné zakázky	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00	0,00	0,00
změny, které dle § 222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb. jsou nezbytné a nelze změnit osobu dodavatele	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00	0,00	0,00
změny, které dle § 222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb. jsou nepředvídatelnou změnou závazku smlouvy	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	107 428,27	0,00	107 384,36
změny, které dle § 222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb. jsou záměnou pro stavební práce	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00	0,00	0,00
Celkem v ZBV	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00	0,00	107 428,27



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Změnový list pro Změnu dle § 222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.

Název stavby: Okružní křižovatky II/292 a II/289 Semily, ulice Brodská, Bořkovská (vč. humanizace) Registrační číslo projektu: CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0002026	ZBV číslo: 3 1. změna na SO301
---	---

Číslo a název SO/PS: SO 301 - Přeložka vodovodů

Objednatel: Liberecký kraj Liberec 2, U jezu 642/2a, 461 80 IČ: 70891508	Zhotovitel: SaM silnice a mosty a.s. Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa IČ: 25018094
---	--

Popis Změny:

Při realizaci zemních prací (výkop pro realizaci přeložku stávajícího vodovodu) byly zjištěny odlišné fyzické podmínky oproti předpokladům zadávací dokumentace stavby. Stávající vodovod byl odhalen v odlišné pozici oproti předpokladům zadávací dokumentace, respektive v odlišné pozici oproti výkresovým podkladům poskytnutých správcem vodovodu spol. Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. (SČVAK). Zároveň novou přeložku vodovodu bylo nutné realizovat v souladu s aktuálními požadavky správce vodovodu SČVAK. Dle nových požadavků se změnila délky potrubí a množství armatur oproti původní PD v prostoru celého kruhového objezdu Bořkovská.

Na základě výše uvedených skutečností lze konstatovat, že předmětné práce (nové řešení realizace přeložky vodovodu) zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl v rámci zadávací dokumentace předvídat. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nepředstavují podstatnou změnu.

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
(v Kč bez DPH)	107 428,27	0,00	107 428,27

Podpis dotčených stran - podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant:	jméno	Ing. Petr Kořínek	datum	19.12.2017	podpis
Technický dozor stavebníka:	jméno	Ing. Štěpán Ilich	datum		podpis
Zaměstnanec Objednatele určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV"	jméno	Jiří Medek	datum		podpis
Supervize (Regionální dotační kancelář)	jméno		datum		podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu a to až uzavřením Dodatku. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat ve věcech technických jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Oprávněná osoba Objednatele ve věcech technických:	jméno	Jiří Medek	datum		podpis
Oprávněná osoba Zhotovitele ve věcech technických:	jméno	Bc. Miroslav Ira	datum	19.12.2017	podpis



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS

Název stavby: Okružní křižovatky II/292 a II/289 Semily, ulice Brodská, Bořkovská (vč. humanizace) Registrační číslo projektu: CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0002026	ZBV číslo: 3 1. změna na SO301
---	---

Číslo a název SO/PS: SO 301 - Přeložka vodovodů

	cena SO/PS dle Smlouvy	cena Stavby dle Smlouvy
	1	2
	1 906 365,04	24 475 142,81

cena SO/PS v předchozích ZBV

Cena všech Změn kladných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena všech Změn záporných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena všech Změn kladných a Změn záporných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
3	4	5=3+4	6=1+5
0,00	0,00	0,00	1 906 365,04

cena SO/PS v této ZBV

Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena všech navrhovaných Změn kladných a Změn záporných na SO/PS	Cena všech navrhovaných Změn kladných a Změn záporných k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8	9=7+8	10=(9/1)*100
107 384,36	0,00	107 384,36	5,63%

cena SO/PS a Stavby po této změně

Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech Změn kladných a Změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	cena všech Změn kladných a Změn záporných (předchozích i navrhovaných) k ceně SO/PS dle smlouvy v %
11=3+7	12=4+8	13=11+12	14=(13/1)*100
107 384,36	0,00	107 384,36	5,63%

cena SO/PS po této Změně Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	cena SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy v %	cena Stavby po této Změně	cena Stavby po této Změně oproti ceně Stavby dle smlouvy v %
15=1+13	16=(15/1)*100	17=2+13	18=(17/2)*100
2 013 749,40	105,63%	24 582 527,17	100,44%

uvedeny ceny stavebních a montážních prací
veškeré údaje v Kč bez DPH

Vyjádření dotčených stran:

Projektant:	jméno: Ing. Petr Kořínek Souhlasím - nesouhlasím *	Datum: 19.12.2017	podpis
Technický dozor stavebníka:	jméno: Ing. Štěpán Ilich Souhlasím - nesouhlasím *	Datum:	podpis
Zaměstnanec Objednatele odpovědný za cenové projednání Změny	jméno: Jiří Medek Souhlasím - nesouhlasím *	Datum:	podpis
Zhotovitel	jméno: Bc. Miroslav Ira Souhlasím - nesouhlasím *	Datum: 19.12.2017	podpis

