

## DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO č. 286/17/Ř

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku,  
ve znění pozdějších předpisů  
kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku spolu uzavřeli:

Objednatel: **Lesní správa Lány, příspěvková organizace Kanceláře prezidenta republiky**  
se sídlem: Lesní 140, 270 61 Lány  
zastoupená: Ing. Milošem Balákem, ředitelem  
IČO: 00000078  
DIČ: CZ00000078  
tel: +420 313 502 074  
e-mail: sekretariat@lslany.cz  
(dále také jako "Objednatel")

a

Zhotovitel: **SATURN SLUŽBY s.r.o.**  
se sídlem: Lhotice 43, 295 01 Mnichovo Hradiště  
zastoupený: Petrem Havlem, jednatelem  
IČO: 03256197  
DIČ: CZ03256197  
tel: +420 731 568 138  
e-mail: saturn.sluzby@seznam.cz  
(dále také jako „Zhotovitel“)  
(dále společně jako "Smluvní strany")

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „Občanský zákoník“) tento

### Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

#### I.

##### ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- I.1 Smluvní strany uzavřely dne 31.8.2017 Smlouvu o dílo č. 286/17/Ř, ve znění dodatku č. 1, k veřejné zakázce **„Rekonstrukce bytových domů ve Školní ulici č.p. 252 a 254 v Lánech“**.

#### II.

##### ODŮVODNĚNÍ DODATKU

- II.1 V průběhu provádění díla dochází k technickým problémům, které mají vliv na dodržení termínu plnění díla. Jedná se o tyto problémy:
- a) Nepříznivé klimatické podmínky  
Z důvodu nepříznivých klimatických podmínek nebylo možné provést montáž střešní krytiny v období od 25.2.2018 do 7.3.2018.

- b) Nezajištění náhradního ubytování - viz. dodatek č. 1  
Vzhledem k tomu, že se objednateli nepodařilo před započítím stavebních prací zajistit náhradní ubytování pro všechny nájemníky, event. někteří nájemníci se odmítli vystěhovat v termínu požadovaném objednatelem, rozhodl objednatel, že po rekonstrukci a předání 6 bytových jednotek budou nájemníci ze zbývajících 4 bytových jednotek přestěhováni do těchto již zrekonstruovaných bytových jednotek. Vzhledem k tomu, že předání 6 bytových jednotek a přestěhování nájemníků je možné až po osazení nových 25A/3fáze elektroměrů (nutná podmínka pro spuštění elektrokotlů v dokončených bytech), budou nájemníci přestěhováni až po osazení nových elektroměrů. Zhotovitel prohlašuje, že 6 bytových jednotek je připraveno k předání objednateli po osazení nových elektroměrů. Osazení nových elektroměrů bylo správcem energetické sítě přislíbeno nejpozději do 13.3.2018. Následně po přestěhování nájemníků do nově zrekonstruovaných bytových jednotek budou započaty práce na zbývajících 4 bytových jednotkách.
- c) Výměna pojistkových skříní  
Podle oficiálního vyjádření správce energetické sítě z počátku března 2018 bude dne 6.4.2018 odstavena dodávka el. energie a budou vyměněny pojistkové skříně.

### III. ZMĚNY SMLOUVY

- III.1 Z výše uvedených důvodů, které vznikly v průběhu plnění zakázky, se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu dokončení díla, a to tak, že dílo bude předáno bez vad a nedodělků nejpozději do 31.5.2018.

### IV. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- IV.1 Ostatní ustanovení výše uvedené Smlouvy o dílo ze dne 31.7.2017, ve znění dodatku č. 1, se nemění.
- IV.2 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti pak dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.
- IV.3 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

V Lánech dne 12.3.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Miloš Balák  
ředitel

LESNÍ SPRÁVA LÁNY <sup>3</sup>  
příspěvková organizace Kanceláře prezidenta republiky  
Lesní 140, 270 61 Lány  
IČO: 00000078, CZ00000078  
tel.: 313 502 074, fax: 313 502 012

Petr Havel  
jednatel