

Zápis z jednání č.1/2018

ze dne 15. 2. 2018

Zápis z jednání konaného dne 15. února 2018 v budově LČR, s. p. Lesní správy Bruntál uskutečněného mezi

Lesy České republiky, s. p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
zapsaného v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540,
IČ: 421 96 451, DIČ: CZ 421 96 451
zastoupené Ing. Milanem Pospíšilem, lesním správcem LS Bruntál, Partyzánská 1579/13,
79201 Bruntál
(dále LČR)

a

LESCUS Cetkovice, s.r.o.

se sídlem Velká Strana 43, 679 38 Cetkovice
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně,
oddíl C, vložka 17575
IČ: 60732547 DIČ: CZ 607325547
zastoupena Ing. Martinem Rozmánkem, jednatelem společnosti
bankovní spojení: [REDAKCE]
[REDAKCE]
(dále SP)

Zahájení jednání: 8, 59 hod.

Jednání přítomni: Ing. Mgr. Jan Ševčík, ředitel KŘ Frýdek- Místek
Ing. Milan Pospíšil, lesní správce LS Bruntál
Ing. Miroslava Zlámalová, zástupce LS
Ing. Martin Rozmánek, jednatel společnosti
Antonín Klíč, LESCUS Cetkovice, s.r.o.

Body jednání:

- 1) Projednání žádosti fa Lescus Cetkovice, s.r.o., kterou LS Bruntál obdržela dne 1. 2. 2018 jako „nesouhlas se smluvní pokutou“ za neprovedené prořezávky v roce 2017 na zakázce 103118 – Horní Benešov. Obě strany se dohodly na dalším postupu revize této pokuty. Z pokuty budou vyčleněny JPRL, které LS Bruntál nepožadovala provést. Dále budou prověřeny sporné případy předání zadaných a provedených prací na ZL dle jednotlivých JPRL. Bylo konstatováno, že LČR,s.p., LS Bruntál bude trvat na splnění řádně předaného projektu výkonu prořezávek v roce 2017 a takto bude revidována i smluvní pokuta. Veškeré připomínky k udělení této smluvní pokuty jsou možné předložit nejpozději do 23. února 2018, později již na ně nebude brán zřetel.
- 2) Dle OS článku XVIII. Vzájemná komunikace bodu 2), 3) a 4) se obě smluvní strany dohodly na doručování elektronickou poštou řádně provedených Pěstebních činností dle článku OS VIII.bodu 2)- 5). Následně budou vytištěny a podepsány oběma smluvními stranami. Důvody nepřevzetí PČ ze strany LS budou v poznámkách ZL

zdůvodněny. V druhé polovině měsíce května 2018 dojde k oboustrannému vyhodnocení plnění těchto povinností.



- 3) Byl stanoven postup vyřizování reklamací prací PČ. V případě, že nedojde ke shodě mezi revírníkem a zástupcem SP, bude reklamáce vyřizována z úrovně LS a SP, dále pak KŘ a SP.
- 4) Byla dohodnuta konzultační schůzka mezi LS a fa Lescus Cetkovice s.r.o., která se uskuteční 23. února 2018 na LS. Bude projednán výkon zalesňování roku 2018 včetně množství a druhu sadebního materiálu.
- 5) Na základě žádosti SP bylo ujednáno, že po každém uplynutí daného čtvrtletí roku se obě smluvní strany sejdou a vyhodnotí % plnění Smlouvy. Předběžně byl stanoven termín příštího jednání na druhou polovinu května 2018.
- 6) SP vznesl požadavek na možnost umožnění přístupu k digitální formě mapových podkladů. Z jejich strany bude zaslána písemná žádost na LS či KŘ.
- 7) LS informovala o návrhu změny uspořádání revírů na LS Bruntál.
- 8) SP vznesl požadavek na poskytování sestav z MVO. Bude sepsán jmenovitý seznam sestav, které bude požadovat po LS. LS rozhodne, které sestavy může SP poskytnout.
- 9) SP požádal, aby měsíční uzávěrka mezi oběma smluvními stranami proběhla vždy k 5. kalendářnímu dni v měsíci.
- 10) Mezi LS a SP proběhla diskuse o nedostatku osiva na trhu. LS Bruntál přislíbila v případě úrody možnost sběru za úplatu na LS Bruntál ve vlastní režii SP. Bude upřesněno během roku 2018.
- 11) Předběžně bylo dohodnuto vzájemné setkání zástupců zaměstnanců LS a SP v průběhu měsíce dubna 2018.

Jednání skončeno: 11:20 hod.

Zapsala: Ing. Miroslava Zlámalová, zástupce LS Bruntál

Za Lesy České republiky, s. p.

Za LESCUS Cetkovice, s.r.o.



Přehled aktualizovaných předaných projektovaných prořezávek x plnění

rok 2017

Výk	Zakázky						Plocha	
	106	406		110	118	418	119	
aktualizovaný plán	22,43	51,4	73,83	50,56	83,84	83,84	4,79	213,02
skutečnost	22,43	52,36	74,79	51,13	23,23	35,92	59,15	190,53
rozdíl			-0,96	-0,57			24,69	-0,67

Vypracováno z MVO.
Ing. Zlámalová

