

DODATEK Č. 1

číslo smlouvy objednatele: SML/3778/2017

I. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Přerov

Sídlo: Přerov, 750 11, Bratrská 709/34

zastoupené: Ing. Miloslavem Dohnalem, vedoucím odboru správy majetku a komunálních služeb, na základě vnitřního předpisu č. 4/2011 Organizační řád

IČ: 00301825

DIČ: CZ 00301825

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Přerov

Číslo účtu: 27-1884482379/0800 - transparentní účet

Telefon:

Zhotovitel: NELL PROJEKT s.r.o.

Sídlo: Plesníkova 5559, 760 05 Zlín

Zastoupená: Zuzanou Kuchařovou, jednatelka společnosti

IČ: 29209081

DIČ: CZ29209081

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Obě smluvní strany se dohodly na následujících změnách výše uvedené smlouvy o dílo:

Článek II.

1) ***V článku 2. Místo a doba provedení díla, odst. 2) se text***

Zhotovitel je povinen předat kompletní dílo objednateli:

- | | |
|---|---------------|
| a) 2x kompletní DÚR | do 28.02.2018 |
| b) 5x kompletní DSP/DPS | do 28.02.2018 |
| c) Předání DPS/DSP u staveb s ÚR do 60 kalendářních dní od nabytí právní moci | |

nahrazuje textem

Zhotovitel je povinen předat kompletní dílo objednateli:

- | | |
|---|---------------|
| a) 1x kompletní DÚR | do 15.04.2018 |
| MČ Lověšice | |
| b) 2x kompletní DSP/DPS | do 15.04.2018 |
| MČ Čekyně a Kozlovice | |
| c) 2x kompletní DÚR | do 31.05.2018 |
| MČ Vinary a Žeravice | |
| d) Předání DPS/DSP u staveb s ÚR do 60 kalendářních dní od nabytí právní moci | |

- 2) Posunutí termínů vypracování PD je z důvodu pozdního vyjádření správců sítí, v MČ Vinary došlo na žádost MV ke změně rozsahu díla. V MČ Žeravice došlo k posunutí vypracování PD z důvodu vypracování PD na stavbu mostu v ul. Pod Lesem, který navazuje na křižovatku s ul. U Stadionu.

- 3) Ostatní ustanovení předmětné smlouvy zůstávají v platnosti.

Článek III.

- 1) Obě strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají svobodně, vážně a určitě a že jeho obsah je zcela srozumitelný.
- 2) Tento dodatek je sepsán ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu.
- 3) Podepsaní zástupci obou smluvních stran prohlašují, že jsou oprávněni k podpisu tohoto dodatku.
- 4) Dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění smlouvy prostřednictvím registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 5) Zhotovitel bere na vědomí, že úhrada sjednané ceny díla bude objednatelem zaplacená prostřednictvím transparentního účtu, tzn., že veřejnosti budou dostupné informace v jaké výši, komu a za jakým účelem byly finanční prostředky z rozpočtu města uhrazeny.
- 6) Smluvní strany se dohodly, že Objednatel uveřejní smlouvu prostřednictvím registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), bez zbytečného odkladu po podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.

V Přerově dne : 26.2.2018

Ve Zlíně dne :

Ing. Miloslav Dohnal
vedoucí odboru
správy majetku a komunálních služeb

Zuzana Kuchařová
jednatelka společnosti