

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo č.: 03PT-002936 (č. zhotovitele: 1724049)

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO, DIČ: 65993390, CZ65993390

bankovní spojení:

zastoupeno:

generální ředitel

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

ředitel Závodu Brno

kontaktní osoba ve věcech technických:

(dále jen „objednatel“)

a

2. „Společnost pro výstavbu I/48 most“

vedoucí společník: SILNICE GROUP a.s.

se sídlem: Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 – Nové Město, Česká republika

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka 12069

IČO, DIČ: 62242105, CZ62242105

zastoupen:

předsedou představenstva

, místopředsedou představenstva

členem představenstva

společník: VÁHOSTAV – SK, a.s.

se sídlem: Priemiselná 6, 821 09 Bratislava, Slovenská republika

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném OS v Bratislavě, oddíl SA, vložka 5996/B

IČO, DIČ: 31356648, CZ31356648

zastoupen:

na základě plné moci

bankovní spojení:

(dále jen „dodavatel“ nebo „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“, jednotlivě jako „smluvní strana“)

PREAMBULE

Smluvní strany uzavřely dne 05.12.2017 Smlouvu o dílo na provedení a dokončení stavby **I/43 most ev. č. 43-002 – Sportovní – estakáda u nádraží Královo pole, ISPROFIN/ISPROFOND 500 111 0007**, č. smlouvy: 03PT-002936, č. dodavatele: 1724049. (dále jen „Smlouva“)

Z důvodu nutnosti dodatečné opravy dilatačních závěrů na levém mostě, která vzešla z požadavku OD JMK při projednávání částečné uzavírky a kterou objednatel musel zajistit (zajistit provedení opravy dilatačních závěrů třetí stranou) z důvodu převedení zvýšené dopravy na levou polovinu mostu, došlo k následnému zpoždění předání staveniště oproti předpokladu, a to cca o dva měsíce z poloviny října 2017 na polovinu prosince 2017, je nezbytné upravit dobu pro uvedení Díla do provozu a dobu pro dokončení Díla.

I. PŘEDMĚT DODATKU

Z důvodů výše uvedených se smluvní strany dohodly na změně Smlouvy a uzavírají tento Dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“), kterým se mění Smlouva, a to následujícím způsobem:

1.1. Doba pro uvedení do provozu dle čl 1.1.22 Smluvních podmínek

Původní znění:

Doba pro uvedení do provozu	1.1.22	30.11.2018
-----------------------------	--------	------------

Nové znění:

Doba pro uvedení do provozu	1.1.22	21.12.2018
-----------------------------	--------	------------

1.2. Doba pro dokončení dle čl 1.1.9 Smluvních podmínek

Původní znění:

Doba pro dokončení	1.1.9	31.1.2019
--------------------	-------	-----------

Nové znění:

Doba pro dokončení	1.1.9	21.2.2019
--------------------	-------	-----------

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v rejstříku smluv.
- 2.2. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
- 2.3. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě (2) vyhotovení a zhotovitel dvě (2) vyhotovení.
- 2.4. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek byl uzavřen na základě jejich svobodné a pravé vůle a nikoliv pod nátlakem nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují níže své vlastnoruční podpisy.

Datum: 15 -03- 2019 _____

Datum: 21. 02. 2018 _____

PODEPSÁN _____

Jméno: -

Funkce: ředitel Závodu Brno
za objednatele

Ředitelství silnic a dálnic ČR

PODEPSÁN _____

Jméno:

Funkce: předseda představenstva
za dodavatele/zhotovitele

SILNICE GROUP a.s.

PODEPSÁN _____

Jméno: I

Funkce: na základě plné moci
za dodavatele/zhotovitele

VÁHOSTAV – SK, a.s.