

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO**Číslo smlouvy objednatele: 2093/2017****Číslo smlouvy zhotovitele:****Smluvní strany:****objednatel:****Povodí Vltavy, státní podnik**

sídlo:

Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5

statutární orgán:

RNDr. Petr Kubala, generální ředitel

oprávněn k podpisu smlouvy

a k jednání o věcech smluvních:

oprávněn jednat o věcech technických:

[redacted], ředitel závodu Berounka

[redacted], vedoucí technického střediska

[redacted], vedoucí provozního střediska Dolní

Berounka

[redacted], vedoucí provozního úseku Dolní Berounka

IČO:

70889953

DIČ:

CZ70889953

bankovní spojení:

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku:

Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594

tel.: [redacted]

e-mail: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

a**zhotovitel:****elitbau s.r.o.**

sídlo:

Dřevařská 855/12, Veverí, 602 00 Brno

oprávněn k podpisu smlouvy:

Ing. Jiří Křenovský, jednatel

oprávněn jednat o věcech smluvních:

Ing. Jiří Křenovský, jednatel

oprávněn jednat o věcech technických:

ICO:

25571273

DIČ:

CZ25571273

bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku:

Krajský soud v Brně, oddíl C, vložce 34408

tel.: [redacted]

e-mail: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

Dodatkem č. 2 se mění následující ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo**I. Účel a předmět smlouvy**

6. Stavba bude provedena za podmínek sjednaných touto smlouvou v rozsahu a způsobem dle této smlouvy a jejích příloh, zejména dle:

- c) změn požadovaných objednatelem, které jsou zapsané ve stavebním deníku:
Změna provádění stavby – technologie jímkování a nutného čerpání vody, které nebylo zahrnuto v zadávacím rozpočtu. Nebyly prováděny předpokládané práce na opravách výtluků asfaltových komunikací.

II. Lhůty a podmínky realizace díla

Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách a podmínkách pro realizaci díla.

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:

- b) předání a převzetí dokončeného díla: nejpozději do **31.4.2018**

Důvodem k prodloužení termínu je omezení klimatickými podmínkami pro dokončení finálních povrchových úprav na pozemcích dotčených přístupy stavbou.

III. Cenové a platební podmínky

1. Celková cena díla v rozsahu čl. I, která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému provedení díla, včetně zajištění materiálu a všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena částkou ve výši:

Cena dle projektovaného rozsahu prací (původní rozsah dle SoD):	5.849.417,00 Kč bez DPH
Cena méněprací specifikovaných v bodě I.6.c) dodatku:	– 224.000,00 Kč bez DPH
Cena víceprací specifikovaných v bodě I.6.c) dodatku:	+ 253.002,00 Kč bez DPH
Cena díla celkem po zahrnutí méně a víceprací:	5.878.419,00 Kč bez DPH

K uvedené částce bude účtováno DPH dle platných předpisů v době zdanitelného plnění.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 2093/2017 se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1 je vyhotoven v čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.

V Praze dne 5.3.2018

V Lysicích dne 5.3.2018

objednatel:

zhotovitel:

.....
[redacted]
ředitel závodu Berounka
Povodí Vltavy, státní podnik

.....
Ing. Jiří Křenovský
jednatel
elitbau s.r.o.