

Čl. II. Účel dodatku

- 2.1 Ve smyslu ustanovení článku 15. Závěrečné ustanovení, odst. 15.2. výše uvedené smlouvy se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy.
- 2.2 Tímto dodatkem č. 3 se doplňují a mění články

čl. 5. Předmět smlouvy

čl. 9. Čas plnění odst. 9.1 písm. b) 1., 2, 3, uzlové body 1., 2.

čl. 10. Cena za předmět smlouvy odst. 10.2 písm. a, b, c)

výše uvedené smlouvy a to jak níže uvedeno.

Čl. 5 Předmět smlouvy

Předmět smlouvy se rozšiřuje o provedení víceprací nezbytných k řádnému provedení díla a vícepráce formou pomoci při zadávání veřejné zakázky na zhotovitele stavby zahrnující zpracování odpovědí na dotazy a písemné vysvětlování týkající se projektové dokumentace pro stavební povolení a pro provedení stavby.

Rozsah je dán projekčními vícepracemi v příloze č. 6 k Dodatku č. 3 a uvedenou formou pomoci. Odměna za provedené vícepráce je zahrnuta do částky uvedené v čl. 10.

Čl. 9 Čas plnění

9.1. Zhotovitel provede kompletní plnění a to v rozsahu uvedeném v článku 5 této smlouvy následovně:

Termíny zpracování:

1. **Bod 1-10** předmětu - průzkumy, oznámení, zjišťovací řízení, PD UR, stanoviska, rozhodnutí UR v právní moci nejpozději **do 15. 10. 2017**
2. **Bod 11-13** předmětu - PD SP, stanoviska, rozhodnutí SP v právní moci nejpozději **do 31. 3. 2018**
3. Bod 14 předmětu - PD prováděcí nejpozději do 20. 12. 2017

Uzlové body

1. UR v právní moci nejpozději **do 15. 10. 2017**
2. SP v právní moci nejpozději **do 31. 3. 2018**

9.2. Termíny uzlových bodů pod sankcemi

1. UR v právní moci nejpozději **do 15. 10. 2017**
2. SP v právní moci nejpozději **do 31. 3. 2018**

Čl. 10 **Cena za předmět smlouvy**

Cena Dodatku č. 3 za provedení víceprací byla mezi účastníky této smlouvy sjednána takto:

Cena bez DPH se slevou 15 %	378 250,00 Kč
DPH 21 %	79 432,50 Kč
Celkem vč. DPH	457 682,50 Kč

Celková cena za dílo vč. Dodatku č. 3

Bez DPH	1 863 250,00 Kč
DPH 21 %	391 282,50 Kč
Cena za dílo vč. Dodatku č. 1 vč. DPH	2 254 532,50 Kč

Čl. III **Závěrečné ustanovení**

- 3.1 Smluvní strany deklarují, že ostatní části smlouvy zůstávají tímto dodatkem nezměněné.
- 3.2 Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven v pěti stejnopisech o stejné platnosti, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.
- 3.3 Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran.
- 3.4 Tento Dodatek č. 3 nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
- 3.5 Obě smluvní strany prohlašují, že všechna ustanovení Dodatku č. 3 jsou v souladu s jejich vůlí a na důkaz toho připojují své podpisy.
- 3.6 Podle ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, se konstatuje, že záměr uzavřít tuto smlouvu schválila Rada městské části Praha 17 na svém 88. zasedání dne 07. 02. 2018, usnesením č. Us RMČ 000030/2018.

V Praze, dne

V, dne

za objednatele

za zhotovitele

DOLOŽKA

Na základě dikce § 43 z. č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění a v souladu s usnesením RMČ č. 000030/2018 ze dne 07. 02. 2018 se osvědčuje právní úkon spočívající v uzavření dodatku ke smlouvě mezi MČ Praha 17 a společností ŠUMAVAPLAN, spol. s r. o. a potvrzuje se splnění podmínek daných výše uvedeným ustanovením.

V Praze dne:

.....
Pověřený člen zastupitelstva MČ Praha 17

.....
Pověřený člen zastupitelstva MČ Praha 17