



Správa
Pražského hradu

Čj.: SPH 540/2018
ZČ 101.054.00.001.0
IVZ P17V00000663
ID RS smlouvy 2621242
ID RS dodatku

D o d a t e k č . 1

**ke Smlouvě o dílo č.j.: SPH 1461/2017 uzavřené dne 3.8.2017
na akci „SKP – oprava severního palácového dvorku“**

Smluvní strany:

Správa Pražského hradu

se sídlem: Hrad I. nádvoří č.p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1
právní forma: příspěvková organizace
zřizovací listina: Č.j. 401.495/93 z 19.4.1993
zastoupena: Ing. Ivo Veliškem, CSc., ředitelem
IČO: 49366076
DIČ: CZ49366076
bankovní spojení: xxx
číslo účtu: xxx
plátce DPH
(dále jen „objednatel“)

a

ARCHATT, s.r.o.

se sídlem: Branky 291/16, 664 49 Ostopovice
korespondenční adresa: Vídeňská 127, 619 00 Brno
zastoupena: Ing. Janem Všetečkou, jednatelem
IČO: 46960180
DIČ: CZ46960180
bankovní spojení: xxx
číslo účtu: xxx
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně
pod spisovou značkou oddíl C vložka 6214
plátce DPH
(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek č. 1“) ke Smlouvě o dílo č.j.: SPH 1461/2017 uzavřené dne 3.8.2017 (dále jen „Smlouva“).

Z bezpečnostních důvodů po dobu konání výstavy ve Vladislavském sále bylo přerušeno provádění díla k přerušení díla došlo dále také z důvodu nevhodných klimatických podmínek pro venkovní práce. Z těchto důvodů se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu splnění díla.

Smluvní strany si vzájemně potvrzují, že se dohodly na změně některých ustanovení Smlouvy následovně:

Článek I. **Předmět dodatku**

1. Tímto Dodatkem č. 1 se rozšiřuje a doplňuje ustanovení Smlouvy takto:

1.1. Článek I., Předmět plnění, odst. 1 Smlouvy, se doplňuje o následující ustanovení:

„Předmět plnění se rozšiřuje o objednatel vyvolané vícepráce specifikované a oceněné v položkovém rozpočtu a zužuje o méněpráce, které jsou rovněž specifikované v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 1.“

1.2. V článku II., Doba a místo plnění, odst. 1, Smlouvy se mění ustanovení „splnění díla“ takto:

„Termín splnění díla se prodlužuje do 30.5.2018.“

1.3. Článek III., Cena díla, odst. 1 Smlouvy se rozšiřuje o text následujícího znění:

„Nad rámec předmětu díla dle Smlouvy provede zhotovitel práce a dodávky dle položkového rozpočtu víceprací, který tvoří přílohu č. 1 a je nedílnou součástí tohoto Dodatku č.1, předmět díla se zužuje o méněpráce specifikované v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 1.“

*Cena méněprací dle přílohy č. 1 činí bez DPH 43 876,21 Kč
(slovy: čtyřicettřítisíc osm set sedmdesát šest korun českých a dvacet jedna haléřů)*

*Cena víceprací dle přílohy č. 1 činí bez DPH 518 055,18 Kč
(slovy: pět set osmnáct tisíc padesát pět korun českých a osmnáct haléřů)*

*Cena víceprací po odpočtu méněprací činí bez DPH 474 178,97 Kč
(slovy: čtyř set sedmdesát čtyř tisíc sedmdesát osm korun českých a devadesát sedm haléřů)*

*Cena díla dle Smlouvy bez DPH 7 853 996,- Kč
(slovy: sedm milionů osm set padesát třítisíc devět set devadesát šest korun českých)*

Celková cena díla dle Smlouvy a tohoto Dodatku č. 1 činí:

Cena díla dle Smlouvy a Dodatku č. 1 bez DPH 8 328 174,97 Kč
(slovy: osmmilionůtřístadvacetosmtisícstosedmdesátčtyři korun českých a devadesátšedm haléřů)

Výše daně 21 %, kterou odvádí objednatel v režimu přenesení daňové povinnosti dle §92e zákona o DPH 1 748 916,74 Kč
(slovy: jedenmilionsedmsetčtyřicetosmtisícdevětsetšestnáct korun českých a sedmdesátčtyři haléřů)“

Článek II
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č.j.: SPH 1461/2017 uzavřené dne 3.8.2017.
3. Tento Dodatek č. 1 je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Dodatek č. 1 je uzavřen podpisem oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění.

Příloha č. 1 – položkový rozpočet víceprací a méněprací

V Praze dne:

V Praze dne:

Ing. Jan Všečetka
jednatel
ARCHATT, s.r.o.
zhotovitel

Ing. Ivo Velíšek, CSc.
ředitel
Správa Pražského hradu
objednatel