



DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DÍLO

REKONSTRUKCE KOMUNIKACE LABSKÁ, ŘÍČANY

uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

OBJEDNATEL:

sídlem:
zastoupený:
bankovní spojení
číslo účtu:
IČO:
DIČ:
Identifikátor datové schránky:
osoba oprávněná jednat ve věcech
technických
Technický dozor investora (TDI):
tel.:
Email:
dále „Objednatel“

Město Říčany

Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany
Mgr. Vladimírem Kořenem, starostou města
KB, a.s., pobočka Říčany
724201/0100
00240702
CZ00240702
skjbfwd
Ing. Arch. Dominik Landkammer
LNConsult, s.r.o., Ing. Ladislav Němeček
725 026 765
Dominik.landkammer@ricany.cz

ZHOTOVITEL:

sídlem:
zastoupený:
bankovní spojení
číslo účtu:
IČO:
DIČ:
Identifikátor datové schránky
osoba oprávněná jednat ve věcech
technických
tel.:
email
dále „Zhotovitel“

HALKO stavební společnost, s.r.o.
Nová Ves I, Václavské náměstí 18, 280 02 Kolín 2
Ing. Janou Friedrichovou, jednatelem společnosti
ČSOB a.s., pobočka Kolín
1412058/0300
43090150
CZ43090150
jwgva9c
Alexandr. Hájek, Dis, jednatel společnosti
David Lambert, tel.: 777 299 872
321 763 031

(Objednatel a zhotovitel společně jsou dále v textu označováni jako „smluvní strany“)

Článek 1. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku č. 2 je stanovení víceprací a méněprací na akci „Rekonstrukce komunikace Labská, Říčany“ na základě skutečných výměr provedených prací dle geodetického zaměření dokončené stavby.

Článek 2. Předmět plnění

Změna předmětu plnění spočívá ve vícepracích a méněpracích pro realizaci předmětu díla, tak jak jsou uvedeny ve změnovém listu ZL3, který je přílohou tohoto dodatku č.2 k SOD.

Článek 3. Doba provádění díla

Doba provádění díla se dodatkem č. 2 nemění. Dodatek je uzavírán po přesném geodetickém zaměření dokončeného díla.

Článek 4. Cena díla

4.1. Ceny dle ZL uvedených v čl. II. tohoto dodatku č. 1, se sjednávají takto:

Stavební objekt	VCP bez DPH	VCP vč. DPH	MNP bez DPH	MNP vč. DPH	CELKEM bez DPH	CELKEM vč. DPH
SO 01	130 095,48	157 415,53	-5 635,94	-6 819,49	124 459,54	150 596,04
SO 04	39 738,92	48 084,09	-77 064,75	-93 248,35	-37 325,83	-45 164,25
CELKEM	169 834,40	205 499,62	-82 700,69	-100 067,83	87 133,71	105 431,79
CENA DLE SOD					4 570 092,36	5 414 619,15

4.2. Z důvodů výše uvedených víceprací a méněprací se tedy původní cena díla mění takto:

Původní cena dle SOD	4 570 092,36	844 526,79	5 414 619,15
Dodatek č.1	284 560,47	62 642,28	347 202,75
Dodatek č.2	87 133,71	260 069,04	347 202,75
Celková výsledná cena díla	4 941 786,54	1 167 238,11	6 109 024,65

Článek 5. Ostatní a závěrečná ustanovení

- 5.1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti a nezměněné
- 5.2. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 5.3. Je sepsán ve 3 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dva a zhotovitel jedno vyhotovení.
- 5.4. Rada města Říčany schválila uzavření tohoto dodatku č. 1 na svém jednání konaném dne 21.12.2017 pod č. usnesení 17-57-034.

- 5.5. Obě smluvní strany souhlasně prohlašují, že obsah a rozsah tohoto dodatku je jim znám a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.
- 5.6. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek SOD podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR. Smluvní strany prohlašují, že žádné údaje v tomto dodatku SOD netvoří předmět obchodního tajemství. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku SOD v registru smluv zajistí město Říčany.

Přílohy tvoří nedílnou součást smlouvy.

Příloha č. 1 – Změnový list č. 3 – *zaměření skutečného stavu*

V Říčanech dne 22.12.2017

Objednatel:

.....
Mgr. Vladimír Kořen
starosta města



V Kolíně

dne 22.12.2017

Zhotovitel:

.....
Friedrich Blum

— HALKO —
stavební společnost, s.r.o.
Nová Ves I, Václavské nám. 28
280 02 Kolín 2
☎ 321 763 031, fax: 321 762 112
IČO 43090150, DIČ CZ43090150
- 12 -

ZMĚNOVÝ LIST

Stavba: Rekonstrukce komunikace Labská, Říčany

Číslo projektu:

Objednatel: Město Říčany
Masarykovo náměstí 53/40
251 01 Říčany
IČ: 00240702

Správce stavby (TDD): LNConsult s.r.o.
U hřiště 250
250 83 Škvorec
IČ: 29136504

Zhotovitel: HALKO stavební společnost s.r.o.
Václavské náměstí 28
280 02 Nová Ves I
IČ: 43090150

Pořadové číslo změnového listu na stavbě: **3**

VÝSLEDEK ŘÍZENÍ O NAVRHOVANÉ ZMĚNĚ:	ODSOUHLASENO	<input checked="" type="checkbox"/>
	ODSOUHLASENO S PODMÍNKOU	<input type="checkbox"/>
	ZAMÍTNUTO	<input type="checkbox"/>

Změna se týká těchto SO, PS: SO 01 – Rekonstrukce komunikace Labská
SO 04 – Chodník Labská

Změnu požaduje: Objednatel, Zhotovitel
- na základě čeho: skutečného provedení stavby

Stručný popis změny: Na základě skutečného provedení stavby a následného geodetického zaměření délek a ploch je zpracován tento změnový list, který uvádí stavbu do souladu s výkazem výměr a rozpočtem.

Změna projednána - posouzena kým (jméno, organizace):

Změna vyvolá přepracování projektové dokumentace: ANO NE

Časový dopad na stavbu: ANO NE

Cena dle smlouvy o dílo a dodatku č.1 SoD: 4 854 652,83 Kč

Náklady na změnu: 87 133,71 Kč

Souhrnná cena změněných SO, PS v Kč bez DPH :

SO,PS	Cena ve smlouvě o dílo	Včetně dodatků	Více práce	Méně práce	Cena po změně
SO 01	2 074 683,46 Kč	2 333 980,07 Kč	130 095,48 Kč	-5 635,94 Kč	2 458 439,61 Kč
SO 04	460 563,16 Kč	473 604,76 Kč	39 738,92 Kč	-77 064,75 Kč	436 278,93 Kč
Total/ Celkem	2 535 246,62 Kč	2 807 584,83 Kč	169 834,40 Kč	- 82 700,69 Kč	2 894 718,54 Kč

1/ Návrh změny vypracoval (Zhotovitel):

HALKO
stavební společnost, s.r.o.
Návesí Ves 1, Václavské nám. 28
280 02 Kolín 2
tel: 321 763 031, fax: 321 762 117
IČO: 43090182, DIČ: CZ43090182

Jméno: DAVID LAMBERT Datum: Podpis (razítko)

2/ Stanovisko Města Říčany (Objednatel):

Doporučuji Nedoporučuji

MĚSTO ŘÍČANY
Masarykovo náměstí 53/40
251 01 Říčany
IČO: 00240702

Jméno: D. LAUDKAMMER Datum: 15. 12. 17 Podpis (razítko)

3/ Stanovisko Správce stavby (TDI):

Doporučuji Nedoporučuji

LNOconsult
s.r.o.

Jméno: ING. NEJEDLIK Datum: Podpis (razítko)

U Hřbit. 250 83 Škvorec
IČ: 25136504

Přílohy: Změnový rozpočet