

VĚCNÝ A FINANČNÍ HARMONOGRAM STAVEBNÍCH PRACÍ

Revitalizace panelových domů BD Kunešova č.p. 502-504, Domažlice

morez stavební s.r.o.

2.5.2018 - 2.8.2018

týden	květen					červen				červenec				srpen
	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.

způsobilé hlavní výdaje														
zemní práce														
úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní (KZS)														
ostatní kce a práce-bourání														
přesun sutě														
kce klempířské														
kce truhlářské (okna)														
zasklívání (vysklívání)														
VRN														
způsobilé hlavní výdaje II.														
ostatní kce a a práce-bourání (podlaha lodžii)														
přesun sutě														
kce zámečnické (zábradlí lodžii)														
podlahy z dlaždic (lodžie)														
způsobilé vedlejší výdaje														
VRN														
nezpůsobilé výdaje														
zemní práce														
povrchové úpravy terénu (trávník)														
vodorovné kce (schody)														
kommunikace														
úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní (okapový chodník)														
ostatní kce a práce-bourání														
přesun sutě														
izolace proti vodě														
povlakové krytiny (strojovna)														
hromosvod														
elektro-demontáže														
elektro-osvětlení														
nátěry-panel u vstupu														
LED svítidla														
elektro-okružní uzemnění														
zemní práce uzemnění														
elektro-ostatní														
kce truhlářské (vnitřní parapety)														
kce zámečnické														
podlahy z dlaždic (vstupy)														
plynovod														

plnění bez DPH	2 081 724	2 475 947	3 420 994	396 940
DPH 15%	312 259	371 392	513 149	59 541
plnění vč. DPH	2 393 982	2 847 339	3 934 143	456 481