








## **DODATEK č. 1**

**ke smlouvě o dílo č. 2017/02/174/Še, uzavřené dne 27.12.2017**





Smluvní strany:

**1. Město TŘINEC**

adresa: Jablunkovská 160, 739 61 Třinec  
zastoupeno: RNDr. Věrou Palkovskou, starostkou města  
jednání ve věcech:  
- ve věcech smluvních: RNDr. Věra Palkovská, starostka města  
- ve věcech technických:   
  
- ve věcech reklamací:  
  
telefon:   
fax:   
e-mail:   
IČ: 002 97 313  
DIČ: CZ00297313  
Bankovní spojení: Komerční banka Frýdek - Místek, expozitura Třinec  
č. účtu: 

dále jen „objednatel“ na straně jedné

**2. Projekční kancelář lay-out s. r. o.**

se sídlem: nám. Svobody 527, 739 61 Třinec  
IČ: 286 40 861  
jednající: Přemysl Cieslar, jednatel  
oprávněn jednat ve věcech smluvních:   
oprávněn jednat ve věcech technických:   
oprávněn jednat ve věcech reklamací:   
DIČ: CZ28640861  
Bankovní spojení: Fio banka a. s.  
č. účtu: 

dále jen „zhotovitel“ na straně druhé



## I. Předmět dodatku

V rámci předprojektové přípravy na stavbu je nutno zajistit realizaci stavebních sond pro zjištění stávajícího stavebně technického stavu střešního pláště budovy. Vzhledem k nepříznivým klimatickým podmínkám se nedaly tyto sondy provádět a jejich následné vyhodnocení je nezbytnou součástí návrhu opravy střechy.

Z těchto důvodů zhotovitel požádal o prodloužení termínu předání projektové dokumentace o jeden měsíc, tedy do 30.04.2018.

Objednatel tyto důvody uznal za adekvátní a s prodloužením termínu souhlasí.

V souvislosti s tímto se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. 2017/02/174/Še na vypracování projektové dokumentace „**Třinecká obchodní akademie, Třinec, ul. Beskydská čp. 1140 – oprava střechy**“ (dále jen „smlouva“) ze dne 27.12.2017.

1. Článek 3. odst. 1 smlouvy se nahrazuje tímto zněním:

Zhotovitel se zavazuje, že předmět díla v rozsahu a o obsahu dle této smlouvy objednateli předá v termínu do 30.04.2018.

## II. Závěrečná ujednání

1. Znění ostatních ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
3. Tento dodatek ze strany objednatele schválila níže podepsaná starostka města, a to v souladu s pověřením rady města vyplývajícím z bodu 2.2.4. vnitřní směrnice č. 07/2016 – Směrnice pro zadávání veřejných zakázek města Třince a příspěvkových organizací města Třince.

20. 03. 2018

V Třinci dne .....

15. 03. 2018

V Třinci dne .....

Za objednatele:

Za zhotovitele:

RNDr. Věra Palkovská  
starostka města

.....  
Přemysl Cieslar  
jednatel