



## DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č. 6440-0507-2016-19 („Oprava klempířských prvků“),  
uzavřené dne 9.8.2016 (ve znění dodatku č. 1 ze dne 5.10.2016)

### I.

#### Smluvní strany

Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany

IČO: 60162694

DIČ: CZ60162694

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

Za kterou jedná: Iveta Vamberová, vedoucí oddělení provozu Pardubice odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (dále jen „AHNM“) na základě pověření ministra obrany ČR č.j. 2493/2014-1140 ze dne 19. prosince 2014 vydaného ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů

Kontaktní osoba

- ve věcech smluvních: Iveta Vamberová, tel. [REDAKCE]

- koordinátor BOZP: [REDAKCE]

- ve věcech technických: [REDAKCE]

E-mail: [REDAKCE]

Datová schránka: hjaavk

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Oddělení provozu a FM, Teplého 1899  
530 02 Pardubice

(dále také jako „objednatel“) na straně jedné

a

**FAST střechy, s.r.o.,**

se sídlem: Smetanova 2065, 547 01 Náchod

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 24733

IČ: 275 37 676

DIČ: CZ27537676

jejímž jménem jedná Miloš Štantejský, jednatel společnosti, tel. [REDAKCE]

[REDAKCE]  
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [REDAKCE]

bankovní spojení: [REDAKCE]

číslo účtu: [REDAKCE]

osoba odpovědná za předání a převzetí díla: [REDAKCE]

(dále také jako „zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají tento dodatek č. 2 ke shora uvedené smlouvě (dále jen „dodatek“)

### II.

#### Účel dodatku

Účelem dodatku je prodloužení termínu k dokončení stavebních prací. Původní termín dokončení díla je 21.10.2016. Vzhledem k nepředvídatelným klimatickým podmínkám ve dnech 4.10.2016 (déšť do 10,30 hod., zataženo, silný vítr s limitem použití montážní plošiny), 5.10.2016 (silný vítr, déšť) s limitem použití montážní plošiny, 6.10.2016 (déšť, mrholení, polojasno), nemohla provádějící firma plně využít pracovní dobu.

Montážní plošinu lze použít do síly větru 11,5 m/s. Na montážní práce jsou používány plošiny o výšce zdvihu 18m a 21m.

**III.**  
**Předmět dodatku**

1. V článku 4 smlouvy „Čas a místo plnění“, odst. 4.3 se mění takto :

4.3. Termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí díla: **nejpozději do 27.10.2016**. Tento termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních stran, v případě nutnosti provést vícepráce, nebo v případě výskytu skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, které po přechodnou dobu bránily v provádění díla a které vznikly bez zavinění na straně zhotovitele.

Ostatní odstavce v čl. 4 smlouvy zůstávají beze změny.

**IV.**  
**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v nadále v platnosti.
2. Tento dodatek tvoří nedílnou součást smlouvy, smluvní strany prohlašují, že dodatek přečetli, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.
3. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden potvrzený stejnopis obdrží zhotovitel a dva potvrzené stejnopisy obdrží objednatel.

