

Krajský úřad

Číslo objednatele: **17/SML3513/01/SOD/INV**

Číslo zhotovitele:

SMLOUVA O DÍLO - DODATEK Č. 1

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany

Objednatel

Ústecký kraj

Sídlo: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem

Zastoupený: Oldřichem Bubeníčkem, hejtmánem Ústeckého kraje

Zástupce pro věcná jednání:

Miroslav Nápravník, referent investičního odboru Krajského úřadu

E-mail/telefon: napravnik.m@kr-ustecky.cz / 475 657 251

IČO: 70892156

DIČ: CZ70892156

Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.
č.ú.: 882733379/0800

Zhotovitel/dodavatel

Obchodní firma: Společnost SPZ Triangle – SMP – HST“

Sídlo: Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4

Zastoupený: Ing. Martinem Doksanským, předsedou představenstva
Ing. Janem Freudlem, členem představenstva

Kontaktní osoba pro věcná jednání:

Ing. Jan Freudl, člen představenstva

Ing. Milan Pavlič, ředitel divize

Ing. Pavel Kužela, náměstek

Ing. Petr Hajdina, vedoucí střediska

p. Tomáš Kratochvíl, stavbyvedoucí

E-mail/telefon: jech@smp.cz , tautman@smp.cz / +420 222 185 111

IČO: 271 95 147

DIČ: CZ271 95 147

Bank. spojení: Komerční banka, a.s.
č.ú. 141510186/0100

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

SMLOUVU O DÍLO – DODATEK Č. 1

Smluvní strany se dohodly na této změně smlouvy o dílo ze dne 20.11.2017 na akci : „**SPZ Triangle – čistírna technologických odpadních vod, SP**“, a to takto:

III. Cena díla a platební podmínky

ruší se odst. 1., čl. III v plném znění a nahrazuje se novým textem:

1.
 - 1.1 Původní cena díla je stanovena ve výši **52 772 632,- Kč** (slovy: padesátdvamiliónůsedmsetšedesátdvatisícšestsetřicetdva korun českých) **bez DPH.**
 - 1.2 Hodnota dodatku č. 1 činí **1 689 765,03 Kč** (slovy: jedenmiliónšestsetosmdesátdevěttisícšedmssetšedesátpět korun českých a tři haléře) bez DPH. Vícepráce činí **1 689 765,03 Kč** bez DPH.
 - 1.3 Nová cena díla je stanovena ve výši **54 462 397,03 Kč** (slovy: padesátčtyřmiliónůčtyřistašedesátdvatisícšestsetřicetdevadesátsedem korun českých a tři haléře) bez DPH.

IX Závěrečná ustanovení

Článek č.IX smlouvy o dílo se mění v bodě 7 v tomto znění:

7. Tento dodatek bude v úplném znění uveřejněn prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů obsažených v této smlouvě, které by jinak podléhaly znečitelnění, v registru smluv, popř. disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své straně s uveřejněním jejich osobních údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly znečitelnění. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel, který zároveň zajistí, aby informace o uveřejnění této smlouvy byla zaslána zhotoviteli do datové schránky ID utdgcji /na e-mail: ou@mp.cz. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Tento smluvní dodatek je uzavřen v souladu s usnesením Rady Ústeckého kraje č. 091/34R/2018 ze dne 7.2.2018

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

V Ústí nad Labem dne 19. 3. 2018

V Praze dne 15. 3. 2018

.....
objednatel
Ústecký kraj
Oldřich Bubeníček
hejtman Ústeckého kraje

.....
zhotovitel
„Společnost SPZ Triangle–SMP – HST“
Ing. Jan Freudl
člen představenstva SMP CZ, a.s.

Přílohy:

Příloha č. 1: Změnový list č.1 - 4

ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1

SPOLEČNÉ STANOVISKO

PROJEKT: SPZ TRIANGLE ČISTÍRNA TECHNOLOGICKÝCH ODPADNÍCH VOD

Podrobnější popis změny – vícepráce:

Oplocení areálu ČOV

Při provádění skrývky ornice – SO 01.5 a SO 04, dále stabilizace pláně pod halou a kolem akumulární nádrže – SO 01.5, pažení stavební jámy pro egalizační nádrž – SO 04 a provádění přívodního odpadního potrubí – SO 03, vodovodní přípojky – SO 01.3 a elektropřípojky – D2.5.1 v rozsahu daném DPS je nutné rozebrat z důvodu pohybu těžké stavební techniky stávající oplocení areálu ČOV rozebrat v rozsahu celkem cca 139m – celá jižní strana a část východní a západní strany. Po dokončení stavebních prací a terénních úprav bude zrealizováno nové oplocení totožné s oplocením původním.

Odůvodnění změny – vícepráce:

Oplocení areálu ČOV

Demontáž a zpětná montáž části oplocení areálu ČOV je nutná k provedení částí stavby zmíněných v popisu a je tedy nutná k řádnému dokončení celé stavby. Změna musí být realizována také z důvodů ochrany stávajících komunikací v objektu stávající ČOV proti nadměrnému zatěžování a v souvislosti s tím k případnému poškození těžkou mechanizační technikou jak komunikace, tak objektu ČOV (na objektu ČOV byla v 07/2017 provedena nová fasáda, případné škody, vzniklé na této komunikaci a objektu ČOV by pravděpodobně převýšily cenu demontáže a zpětné montáže oplocení). Případná oprava komunikace a objektu ČOV by byla časově náročnější než demontáž a zpětná montáž části oplocení areálu ČOV.

Použití stávajícího oplocení není ke zpětnému zabudování technicky vhodné z důvodu původního způsobu výstavby oplocení.

Tyto práce nebyly zahrnuty v předané realizační dokumentaci stavby.

Důvodem vícepráce je chyba v projektu (položka nebyla obsažena ve výkazu výměr).

Vícepráce objednává investor.

Nezbytnost vyvolaných změn :

V případě neprovedení této změny nelze řádně provádět práce na jednotlivých stavebních objektech.

Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko: + TDS	Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko:
Podpis objednatele, datum, razítko:	Podpis zmocněnce GP , datum, razítko: AD

**NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY
(příloha k žádosti o změnu)**

Identifikace stavby: SPZ Triangle – čistírna technologických odpadních vod SOD č. 17/SML3513/SOD/INV	Číslo změny: 1
	Datum: 10.1.2018

Návrh ocenění změny navazuje na skutečnosti zjištěné při provádění SO 01.5 – Ornice + HTÚ

Předkládaný návrh úpravy:	dohodnuté ceny	<input checked="" type="checkbox"/>
	dohodnuté lhůty ukončení díla	<input type="checkbox"/>

popis prací : **Demontáž stávajícího oplocení a montáž nového oplocení z důvodu kolize oplocení při provádění skryvky ornice – SO 01.5, SO 04, stavební jámy pro egalizační nádrž – SO 04, stabilizace pláně pod halou – SO 01.5, přesunů vytěžené zeminy a pohybu potřebné velké mechanizace.**

Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými podklady:

Soupis přípočtů po oddílech a objektech:

+0,00 Kč

viz příloha:

- položkový rozpočet

Počet listů příloh:

Navrhovaná změna ceny díla: Kč bez DPH	+0,00
zvýšení ceny o	-----0,00 -----Kč (bez DPH)
Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:	
prodloužení lhůty o	----- 0 -----kalendářních dní
zkrácení lhůty o	----- 0 -----kalendářních dní
Za zhotovitele: Tomáš Kratochvíl	
Za objednatele:	

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

Identifikace stavby: SPZ Triangle – čistírna technologických odpadních vod SOD č. 17/SML3513/SOD/INV		Číslo změny: 1	
Registrační číslo:		Datum: 10.1.2018	
Určeno pro	projektanta <input type="checkbox"/>	TDI <input checked="" type="checkbox"/>	zhotovitele <input checked="" type="checkbox"/>
	objednatel <input checked="" type="checkbox"/>		
Odesláno/předáno:	poštou <input type="checkbox"/>	poslem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>
	osobně <input checked="" type="checkbox"/>		
Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla:			
Na základě změny projektové dokumentace bylo provedeno odsouhlasení předložených víceprací. <u>Soupis odsouhlasených přípočtů: viz. příloha</u> - 0,00 - - Rozdíl – navýšení o hodnotu přípočtů <u>+0,00 Kč Kč</u>			
Počet připojených listů:		Počet připojených výkresů:	
Potvrzení změny sjednané ceny díla: Původní cena díla: 0,- Kč (bez DPH)		Potvrzení změny sjednané lhůty dokončení díla:	
zvýšení ceny o	0,00 Kč (bez DPH)	prodloužení lhůty o	0 kalendářních dní
snížení ceny o	(bez DPH)	zkrácení lhůty o	0 kalendářních dní
celková cena po změně	0,- Kč (bez DPH)	celková lhůta po změně	Datum dokončení:
Změna byla vyvolána	záměrem objednatele	<input type="checkbox"/>	
	chybou v dokumentaci zakázky	<input type="checkbox"/>	
	zjištěnou skutečností	<input checked="" type="checkbox"/>	
Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.			
Podpis zmocněnce objednatele (TDS), datum, razítko:		Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko:	
Podpis zástupce objednatele, datum, razítko:		Podpis zmocněnce GP, AD datum, razítko:	

ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 2 SPOLEČNÉ STANOVISKO

PROJEKT: SPZ TRIANGLE ČISTÍRNA TECHNOLOGICKÝCH ODPADNÍCH VOD

Podrobnější popis změny – vícepráce:

Stavební jáma SO 02 – nepředvídatelná překážka

Při provádění pažení severní stěny stavební jámy dodavatel zjistil překážku na úrovni cca 265,00 m.n.m. bránící zaražení štětovnic na požadovanou úroveň. Po obnažení byl objeven ve stavební jámě blok – materiál monolitická zálivka na bázi cementu široký cca 8,5m vedoucí přes celou stavební jámu od severovýchodního k jihozápadnímu rohu stavební jámy. Pro zdárné dokončení SO 02 je nutné blok vybourat, část severní stěny provizorně zapažit při bourání nad blokem, vybouraný materiál odtěžit a prostor zasypat na úroveň pro dokončení pažení štětovnicemi. Vybouraný materiál je nutné odvézt na skládku.

Odůvodnění změny – vícepráce:

Stavební jáma SO 02 – nepředvídatelná překážka

Geologický průzkum provedený před zpracováním dokumentace stavby překážku ve stavební jámě nezastihl. Na základě zjištěných nepředvídatelných skutečností, za které nenese odpovědnost žádná strana, je nutné provést specifikované práce ke zdárnému dokončení stavební jámy a tím i celé stavby.

Vícepráce objednává investor stavby.

Nezbytnost vyvolaných změn :

V případě neprovedení této změny nelze dokončit stavební objekt SO 02 a zprovoznit celou Čistírnu technologických odpadních vod.

Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko: + TDS	Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko:
Podpis objednatele, datum, razítko:	Podpis zmocněnce GP , datum, razítko: AD

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY
(příloha k žádosti o změnu)

Identifikace stavby: SPZ Triangle – čistírna technologických odpadních vod SOD č. 17/SML3513/SOD/INV	Číslo změny: 2
	Datum: 10.1.2018

Návrh ocenění změny navazuje na skutečnosti zjištěné při provádění SO 02 Stavební jáma

Předkládaný návrh úpravy:	dohodnuté ceny	<input checked="" type="checkbox"/>
	dohodnuté lhůty ukončení díla	<input type="checkbox"/>

popis prací : Při provádění pažení severní stěny stavební jámy byla zjištěna překážka na úrovni cca 265,00 bránící zaražení štětovic na požadovanou úroveň. Po obnažení byl objeven ve stavební jámě blok – materiál monolitická zálivka na bázi cementu široký cca 8,5m vedoucí přes celou stavební jámu od severovýchodního k jihozápadnímu rohu stavební jámy. Pro zdárné dokončení SO 02 je nutné blok vybourat, část severní stěny zapažit při bourání nad blokem provizorně, vybouraný materiál odtěžit a prostor zasypat na úroveň pro dokončení pažení štětovicemi. Vybouraný materiál je nutné odvézt na skládku.

Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými podklady:

Soupis přípočtů po oddílech a objektech:

1 219 725,84 Kč

viz příloha:

- položkový rozpočet

Počet listů příloh:

Navrhovaná změna ceny díla: 54 115 545,72 Kč bez DPH

zvýšení ceny o	----- 1 219 725,84 -----Kč (bez DPH)

Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:

prodloužení lhůty o	----- 12 -----kalendářních dní
zkrácení lhůty o	-----0-----kalendářních dní

Za zhotovitele: Tomáš Kratochvíl

Za objednatele:	
-----------------	--

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

Identifikace stavby: SPZ Triangle – čistírna technologických odpadních vod		SOD č. 17/SML3513/SOD/INV		Číslo změny: 2
Registrační číslo:			Datum: 10.1.2018	
Určeno pro	projektanta <input type="checkbox"/>	TDI <input checked="" type="checkbox"/>	zhotovitele <input checked="" type="checkbox"/>	objednatele <input checked="" type="checkbox"/>
Odesláno/předáno:	poštou <input type="checkbox"/>	poslem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla:				
<p>Na základě změny projektové dokumentace bylo provedeno odsouhlasení předložených víceprací.</p> <p><u>Soupis odsouhlasených přípočtů:</u> viz. příloha</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>Rozdíl – navýšení o hodnotu přípočtů +1 219 725,84 Kč Kč</p>				
Počet připojených listů:		Počet připojených výkresů:		
Potvrzení změny sjednané ceny díla: Původní cena díla včetně předchozího ZL: 52 895 819,18- Kč (bez DPH)		Potvrzení změny sjednané lhůty dokončení díla:		
zvýšení ceny o	1 219 725 Kč (bez DPH)	prodloužení lhůty o	12 kalendářních dní	
snížení ceny o	(bez DPH)	zkrácení lhůty o	0 kalendářních dní	
celková cena po změně	54 115 545,72 Kč (bez DPH)	celková lhůta po změně	Datum dokončení:	
Změna byla vyvolána	záměrem objednatele			<input type="checkbox"/>
	chybou v dokumentaci zakázky			<input type="checkbox"/>
	zjištěnou skutečností			<input checked="" type="checkbox"/>
Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.				
Podpis zmocněnce objednatele (TDS), datum, razítko:		Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko:		
Podpis zástupce objednatele, datum, razítko:		Podpis zmocněnce GP, AD datum, razítko:		

ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3

SPOLEČNÉ STANOVISKO

PROJEKT: SPZ TRIANGLE ČISTÍRNA TECHNOLOGICKÝCH ODPADNÍCH VOD

Podrobnější popis změny – vícepráce: **Změna založení haly TČOV**

Zhotovitel předložil statický výpočet a návrh VTD ocelové konstrukce haly. Kotvení 8 ks sloupů vyžaduje oproti původní DPS rozšíření hlavic pilot a osazení kotevních šroubů sloupů již při betonáži těchto hlavic a jejich přesné geodetické určení polohy a kontrolu při betonáži

Odůvodnění změny – vícepráce:

Změna založení haly TČOV

S ohledem na skutečnost, že v původním statickém výpočtu konstrukce nebyly uvedeny reakce sloupů do základů ani výpočet kotevních šroubů, nebylo možné přesně zjistit jednotlivé kotevní síly at' ve svislém nebo vodorovných směrech. Dále bylo v rámci výpočtu zpřesněno zatížení větrem dle ČSN EN 1991-1-4Ed.2 ve smyslu odst.7.2.9 zahrnutím vnitřních tlaků c_{pi} na konstrukci, tzn. zvýšením koeficientů c_p jak pro stavy se zavřenými tak otevřenými vraty. Tyto stavy pak na jednotlivé stěny působí většími výpočtovými tlaky od větru.

Až na základě předaných vypočtených reakcí působících od ocelové konstrukce do založení stavby, které byly stanoveny statickým výpočtem ocelové konstrukce v rámci Dokumentace pro provedení stavby, mohlo dojít k přesnému stanovení tvaru a velikosti jednotlivých základových konstrukcí.

Upřesnění se provádí na základě výrobní dokumentace dle konkrétního typu haly.
Provedení změny objednává investor.

Nezbytnost vyvolaných změn :

V případě neprovedení této změny nelze řádně zaručit dostatečnou únosnost ocelové konstrukce haly.

Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko: + TDS	Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko:
Podpis objednatele, datum, razítko:	Podpis zmocněnce GP , datum, razítko: AD

**NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY
(příloha k žádosti o změnu)**

Identifikace stavby: SPZ Triangle – čistírna technologických odpadních vod SOD č. 17/SML3513/SOD/INV	Číslo změny: 3
	Datum: 22.1.2018

Návrh ocenění změny navazuje na skutečnosti zjištěné při provádění SO 01.1 Ocelová hala - založení

Předkládaný návrh úpravy:	dohodnuté ceny	<input checked="" type="checkbox"/>
	dohodnuté lhůty ukončení díla	<input type="checkbox"/>

popis prací : **Změna založení haly TČOV**

Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými podklady:

Soupis přípočtů po oddílech a objektech:

258 710,13 Kč

viz příloha:

- položkový rozpočet

Počet listů příloh:

Navrhovaná změna ceny díla: **54 374 255,85 Kč bez DPH**

zvýšení ceny o	----- 258 710,13 -----Kč (bez DPH)
-----------------------	------------------------------------

Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:

prodloužení lhůty o	----- 12 -----kalendářních dní
----------------------------	--------------------------------

zkrácení lhůty o	-----0-----kalendářních dní
-------------------------	-----------------------------

Za zhotovitele: Tomáš Kratochvíl

Za objednatele:

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

Identifikace stavby: SPZ Triangle – čistírna technologických odpadních vod SOD č. 17/SML3513/SOD/INV	Číslo změny: 3
---	-----------------------

Registrační číslo:			Datum: 22.1.2018	
Určeno pro	projektanta <input type="checkbox"/>	TDI <input checked="" type="checkbox"/>	zhotovitele <input checked="" type="checkbox"/>	objednatele <input checked="" type="checkbox"/>
Odesláno/předáno:	poštou <input type="checkbox"/>	poslem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla:				
<p>Na základě změny projektové dokumentace bylo provedeno odsouhlasení předložených víceprací.</p> <p><u>Soupis odsouhlasených přípočtů:</u> viz. příloha</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>Rozdíl – navýšení o hodnotu přípočtů +258 710,13 Kč</p>				
Počet připojených listů:		Počet připojených výkresů:		
Potvrzení změny sjednané ceny díla: Původní cena díla včetně předchozích ZL: 54 115 545,72 Kč (bez DPH)		Potvrzení změny sjednané lhůty dokončení díla:		
zvýšení ceny o	258 710,13 Kč (bez DPH)	prodloužení lhůty o	12 kalendářních dní	
snížení ceny o	(bez DPH)	zkrácení lhůty o	0 kalendářních dní	
celková cena po změně	54 374 255,85 Kč (bez DPH)	celková lhůta po změně	Datum dokončení:	
Změna byla vyvolána	záměrem objednatele	<input type="checkbox"/>		
	chybou v dokumentaci zakázky	<input type="checkbox"/>		
	zjištěnou skutečností	<input checked="" type="checkbox"/>		
Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.				
Podpis zmocněnce objednatele (TDS), datum, razítko:		Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko:		
Podpis zástupce objednatele , datum, razítko:		Podpis zmocněnce GP, AD datum, razítko:		

ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 4

SPOLEČNÉ STANOVISKO

PROJEKT: SPZ TRIANGLE ČISTÍRNA TECHNOLOGICKÝCH ODPADNÍCH VOD

Podrobnější popis změny – vícepráce:

SO 04 – Provedení provizorního obtoku kanalizačního potrubí a demontáž chodníku

Při provádění přípravných prací bylo zjištěno, že 1 z nátoků - odpadní potrubí z homogenizační šachty KISSWIRE je oproti předpokladům v nepřetržitém provozu. Před započítáním prací na SO 04 je nutné provést provizorní obtok potrubí z homogenizační šachty KISSWIRE mimo stavební jámu pro egalizační nádrž a provést demontáže stávajících kanalizačních rozvodů, jenž jsou v kolizi s potrubím provizorního obtoku. Je rovněž nutné provést demontáž stávajícího chodníku z téhož důvodu. Bylo dohodnuto, že zpětná montáž chodníku se provádět nebude.

Odůvodnění změny – vícepráce:

SO 04 – Provedení provizorního obtoku kanalizačního potrubí a demontáž chodníku.

Při zpracování dokumentace stavby nebylo odpadní potrubí ze společnosti KISSWIRE provozováno a nebyl ani předpoklad, že do doby dokončení realizace stavby bude uvedeno do provozu.

Z tohoto důvodu nebylo v dokumentaci uvažováno s provedením obtoku odpadního potrubí stavební jámy.

Bez provedení obtoku stavební jámy, demontáží stávajících rozvodů kanalizace a stávajícího chodníku, nelze provést a řádně dokončit stavební objekt SO 04 a tím uvést do provozu celou čistírnu technologických odpadních vod.

Původní předpoklad realizace TČOV byl v roce 2017, kdy ještě nebyl spuštěn zkušební provoz KISSWIRE.

Vícepráce objednává investor.

Nezbytnost vyvolaných změn :

V případě neprovedení změny nelze dále pokračovat a řádně dokončit stavební objekt – Egalizační nádrž.

Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko: + TDS	Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko:
Podpis objednatele, datum, razítko:	Podpis zmocněnce GP , datum, razítko: AD

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY
(příloha k žádosti o změnu)

Identifikace stavby: SPZ Triangle – čistírna technologických odpadních vod SOD č. 17/SML3513/SOD/INV	Číslo změny: 4
	Datum: 22.1.2018

Návrh ocenění změny navazuje na skutečnosti zjištěné při provádění SO 04 – Egalizační nádrž

Předkládaný návrh úpravy:	dohodnuté ceny	<input checked="" type="checkbox"/>
	dohodnuté lhůty ukončení díla	<input type="checkbox"/>

popis prací : **Provedení provizorního obtoku kanalizace a demontáž chodníku**

Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými podklady:

Soupis přípočtů po oddílech a objektech:

88 141,18 Kč

viz příloha:

- položkový rozpočet

Počet listů příloh:

Navrhovaná změna ceny díla: 54 462 397,03 Kč **bez DPH**

zvýšení ceny o	----- 88 141,18 -----Kč (bez DPH)
-----------------------	-----------------------------------

Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:

prodloužení lhůty o	----- 0 -----kalendářních dní
----------------------------	-------------------------------

zkrácení lhůty o	-----0-----kalendářních dní
-------------------------	-----------------------------

Za zhotovitele: Tomáš Kratochvíl

Za objednatele:

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

Identifikace stavby: SPZ Triangle – čistírna technologických odpadních vod SOD č. 17/SML3513/SOD/INV	Číslo změny: 4
---	-----------------------

Registrační číslo:			Datum: 22.1.2018	
Určeno pro	projektanta <input type="checkbox"/>	TDI <input checked="" type="checkbox"/>	zhotovitele <input checked="" type="checkbox"/>	objednatele <input checked="" type="checkbox"/>
Odesláno/předáno:	poštou <input type="checkbox"/>	poslem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla:				
<p>Na základě změny projektové dokumentace bylo provedeno odsouhlasení předložených víceprací.</p> <p><u>Soupis odsouhlasených přípočtů:</u> viz. příloha</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>Rozdíl – navýšení o hodnotu přípočtů +88 141,18 Kč Kč</p>				
Počet připojených listů:		Počet připojených výkresů:		
Potvrzení změny sjednané ceny díla: Původní cena díla včetně předchozích ZL: 54 374 255,85 Kč (bez DPH)		Potvrzení změny sjednané lhůty dokončení díla:		
zvýšení ceny o	88 141,18 Kč (bez DPH)	prodloužení lhůty o	0 kalendářních dní	
snížení ceny o	(bez DPH)	zkrácení lhůty o	0 kalendářních dní	
celková cena po změně	54 462 397,03 Kč (bez DPH)	celková lhůta po změně	Datum dokončení:	
Změna byla vyvolána	záměrem objednatele	<input type="checkbox"/>		
	chybou v dokumentaci zakázky	<input type="checkbox"/>		
	zjištěnou skutečností	<input checked="" type="checkbox"/>		
Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.				
Podpis zmocněnce objednatele (TDS), datum, razítko:		Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko:		
Podpis zástupce objednatele , datum, razítko:		Podpis zmocněnce GP, AD datum, razítko:		