

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele:1913/2016

Číslo smlouvy zhotovitele: 216 986

Smluvní strany:

objednatel:

Povodí Vltavy, státní podnik

sídlo:

Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5

statutární orgán:

RNDr. Petr Kubala, generální ředitel

oprávněn k podpisu smlouvy

a k jednání o věcech smluvních:

oprávnění jednat o věcech technických:

[redacted], ředitel sekce investiční
[redacted], pověřen řízením sekce technické
[redacted], referent oddělení realizace
investic

IČO:

70889953

DIČ:

CZ70889953

bankovní spojení:

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu:

[redacted]

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594

tel.: [redacted]

e-mail: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel:

ZVÁNOVEC a.s.

sídlo:

Rudolfovská tř. 597, České Budějovice, PSČ 370 01

oprávněn k podpisu smlouvy:

Ing. Jaroslav Zvánovec, statutární ředitel

oprávněn jednat o věcech smluvních:

Ing. Jaroslav Zvánovec, statutární ředitel

oprávněn jednat o věcech technických:

[redacted]

IČO:

260 26 279

DIČ:

CZ26026279

bankovní spojení:

Sberbank CZ, a.s.

číslo účtu:

[redacted]

zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1109

tel.: [redacted]

e-mail: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

I.

1. Smlouva o dílo byla uzavřena dne 1.12.2016 na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění účinném před nabytím účinnosti zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, pro veřejnou zakázku s názvem „Radotínský potok – revitalizace toku v ř. km 12,13 – 13,43“, ve kterém byla nabídka zhotovitele vyhodnocena jako nejvhodnější.
2. Smluvní strany se s odvoláním na § 273 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) na základě vzájemného projednání dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.

3. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je sjednání změn závazku ze smlouvy o dílo ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, na základě které byla uvedená smlouva uzavřena.

Rozsah změn vyplývá z přílohy č. 1 tohoto dodatku č. 1.

4. Předmětem tohoto dodatku je dále posun termínu předání a převzetí díla, jehož nezbytnost je vyvolána změnami podle odst. 3 tohoto dodatku, které mají zásadní vliv na dobu provádění díla, zejména:
- SO 01: prohloubení podkladních vrstev a stabilizace podloží skluzu; stabilizace koryta za nově budovaným skluzem č. 1 k nové konstrukci brodu; posílení kamenných pohožů dna v přímých úsecích mezi oblouky, se strukturální úpravou v úrovni hladiny ve formě tzv. balvanových hřebenů – doporučení Agentury ochrany přírody a krajiny ČR,
 - SO 02: doplnění zábradlí opěrné zdi u ČOV; stabilizace dna a břehů přechodových úseků (skluz – tůň č. 5, tůň č. 5 – vodní nádrž); úprava objektu vyústění odpadního potrubí a požeráku; stabilizace podloží bezpečnostního přelivu a zámku hráze vodní nádrže,
 - SO 04: rozšíření kamenných obkladů nového mostu o pohledové líčové plochy zavazovacích křídel; rozšíření zábradlí samotné mostní konstrukce o zábradlí na zavazovacích křídlech.

II.

Tento dodatek č. 1 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo takto:

Článek II. „Lhůty a podmínky realizace díla“ odstavec 1. se mění následovně:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednaných lhůtách:

- předání a převzetí staveniště: do 15 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy
- zahájení stavebních prací: bez zbytečného odkladu po předání staveniště
- dokončení stavebních prací: do 450 dnů od předání staveniště
- předání a převzetí díla: do 480 dnů od předání staveniště

Článek III. „Cenové a platební podmínky“ odstavec 1. se mění následovně:

1. Celková cena díla v rozsahu čl. I., která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění materiálu a všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena částkou:

cena díla dle smlouvy o dílo (bez DPH):..... 13.990.448,63 Kč

dodatečné práce dle dodatku č. 1 (bez DPH):.....713.752,66 Kč

měněpráce dle dodatku č. 1 (bez DPH):.....811.077,43 Kč

Cena díla dle dodatku č. 1 (bez DPH):..... 13.893.123,86 Kč
(slovy: třináctmilionůosmsetdevadesáttřítisícstodvacettři korun českých osmdesátšest haléřů).

Cena díla je stanovena podle § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a je sjednána smluvními stranami dle aktualizovaného oceněného soupisu prací, který tvoří přílohu č. 1 smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění zdanitelného plnění.

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a beze změn.

Změna smlouvy o dílo provedená tímto dodatkem č. 1 není dle znění ZZVZ považována za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a uzavření tohoto dodatku č. 1 je v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je:
Příloha č. 1: Aktualizovaný soupis prací

V Praze dne

V Českých Budějovicích dne

objednatel:

zhotovitel:

.....
ředitel sekce investiční
Povodí Vltavy, státní podnik

.....
Ing. Jaroslav Zvánovec
statutární ředitel
ZVÁNOVEC a.s.