

Číslo smlouvy objednatele: 1293-2015-523101  
Číslo smlouvy zhotovitele:

**DODATEK Č. 3**  
**KE SMLouvĚ O DíLO**

**uzavřené**

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
(dále jen „NOZ“) na vyhotovení díla  
„Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Skalka u Kyjova“

**mezi smluvními stranami**

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
Fakturační adresa:	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774
zastoupený: ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Janem Ševčíkem, ředitelem Ing. Jan Ševčík xxxxxxxxxxxx, vedoucí Pobočky Hodonín xxxxxxxxxxxx, odborný referent Pobočky Hodonín
Adresa:	Bratislavská 1/6, 695 01 Hodonín
Tel.:	xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
E-mail:	xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	xxxxxxxxxxxx
Číslo účtu:	xxxxxxxxxxxx
IČ:	01312774
DIČ:	není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:	AGROPROJEKT PSO, s.r.o.
sídlo:	Slavičkova 840/1b, 638 00 Brno
zastoupený:	Ing. Mgr. Zdeňkem Stříteckým, jednatelem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký, jednatel xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Tel.:	xxxxxxxxxxxx
E-mail:	xxxxxxxxxxxx
ID DS:	784cctd
Bankovní spojení:	xxxxxxxxxxxx
Číslo účtu:	xxxxxxxxxxxx
IČ:	41601483
DIČ:	CZ41601483

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: KS v Brně oddíl C, vložka 2171

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxxxxxxxxxxxx

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků: xxxxxxxxxxxxxxx

dále jen „zhotovitel“.

**Čl. I.**

V průběhu zpracování komplexních pozemkových úprav a v rámci přípravy plánu společných zařízení vyvstala potřeba zajištění dokumentace technického řešení pro prvky plánu společných zařízení a to v takovém rozsahu, aby byla řádně zajištěna jejich funkční provázanost. Proto se smluvní strany dohodly na zvýšení počtu měrných jednotek u následujících dílčích částí:

### **Hlavního celku 3.2. Návrhové práce**

#### **Dílčí část 3.2.1.2. Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty**

ruší se původní počet měrných jednotek  
**a nahrazuje se novým počtem měrných jednotek 59**

#### **Dílčí část 3.2.1.3. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami**

ruší se původní počet měrných jednotek  
**a nahrazuje se novým počtem měrných jednotek 111**

Cena za jednotky bez DPH zůstává beze změny.

## **Čl. II.**

Dále se tímto dodatkem v důsledku nárůstu objemu prací mění termíny plnění:

### **Hlavního celku 3.2. Návrhové práce**

#### **Dílčí část 3.2.1.1. Předběžné inženýrsko-geologické průzkumy pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků a pro vodohospodářská opatření**

ruší se původní termín  
**a nahrazuje se novým termínem 30.11.2017**

#### **Dílčí část 3.2.1.2. Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty**

ruší se původní termín  
**a nahrazuje se novým termínem 30.11.2017**

#### **Dílčí část 3.2.1.3. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami**

ruší se původní termín  
**a nahrazuje se novým termínem 30.11.2017**

### Čl. III.

Tímto se mění cena uvedená v čl. VI. smlouvy o dílo:

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	513 250 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	564 100 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	98 000 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	90 000 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>1 265 350 Kč</b>
DPH 21% v Kč	265 724 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>1 531 074 Kč</b>

Výše uvedené změny jsou obsaženy v novém znění „Příloha k Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo – KoPÚ v k.ú. Skalka u Kyjova“, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

### Čl. IV.

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.

V Brně dne 28.8.2017

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
Ing. Jan Ševčík  
ředitel Krajského pozemkového  
úřadu pro Jihomoravský kraj

.....  
Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký  
jednatel  
AGROPROJEKT PSO, s.r.o.

Příloha:

1. Příloha k Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo – KoPÚ v k.ú. Skalka u Kyjova



Příloha k Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Skalka u Kyjova						
	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					od 1.12.
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	22	400	8 800	31.10.2016
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	10	2 000	20 000	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	240	530	127 200	31.10.2016
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	55	700	38 500	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	91	1 400	127 400	30.4.2017
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0		0	-
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0		0	-
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	295	250	73 750	31.1.2017
	Vodohospodářská studie	ha	0		0	-
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	280	420	117 600	30.6.2017
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>513 250</b>	<b>30.6.2017</b>
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	280	550	154 000	30.11.2017
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků - sonda do hl. 1m	sonda	11	800	8 800	30.11.2017
	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření - sonda do hl. 3m	sonda	5	3 000	15 000	30.11.2017
3.2.1.2.	Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	59	600	35 400	30.11.2017
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	111	900	99 900	
3.2.1.4.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	2	1 500	3 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	280	850	238 000	31.5.2018
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	2	5 000	10 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>564 100</b>	<b>31.8.2018</b>
<b>3.3</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	280	350	98 000	do 3 měsíců nabytí PM I.R
<b>Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>98 000</b>	
<b>3.4.</b>	<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b>	100 bm	150	600	90 000	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč</b>					<b>90 000</b>	

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>						
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					513 250 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					564 100 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					98 000 Kč	
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč					90 000 Kč	
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>					<b>1 265 350 Kč</b>	
DPH 21% v Kč					265 724 Kč	
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>					<b>1 531 074 Kč</b>	
V Brně dne 28.8.2017						
Za objednatele:			Za zhotovitele:			
.....			.....			
Ing. Jan Ševčík ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj			Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký jednatel AGROPROJEKT PSO, s.r.o.			