

DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DíLO ZE DNE 27.7.2016

uzavřený v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen „občanský zákoník“)

Níže uvedené smluvní strany:

Objednatel:

se sídlem:
zastoupené:
ve věcech technických:

Město Vyškov

Masarykovo náměstí 108/1, 682 01 Vyškov
Ing. Karlem Goldemundem, starostou

IČ:

00292427

DIČ:

CZ00292427

Bankovní spojení:

Tel.:

e-mail:

ID datové schránky:

na straně jedné jako „Objednatel“

a

Zhotovitel:

Jaroslav Šustr, fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona, nezapsaná v obchodním rejstříku, se sídlem [redacted], zhotovitel je plátcem DPH

IČ:

469 86 413

DIČ:

CZ5805260626

Bankovní spojení:

Tel:

na straně druhé jako „Zhotovitel“

uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo v souladu s článkem IX. odst.3 smlouvy o dílo a dohodly se na níže uvedených změnách.

čl. I dodatku č.1

1. Zhotovitel se v čl. III. odst.2 smlouvy o dílo ze dne 27.7.2016 zavazuje dílo dokončit a předat objednateli nejpozději do 30.9.2016.
2. Smluvní strany se v čl. II. odst. 1 smlouvy o dílo ze dne 27.7.2016 dohodly na ceně za provedení díla ve výši 782.993,- Kč vč. DPH.
3. Z důvodu víceprací vyžadovaných objednatelem nebylo možné dokončit dílo ve sjednaném termínu, a proto je nezbytné upravit termín dokončení díla a cenu díla.

čl. II. dodatku č.1-Cena díla

čl. II. Cena díla, odst.1-původní text

Cena díla bez DPH: 647.102,- Kč

DPH 21 %: 135.891,- Kč

Cena díla včetně DPH: 782.993,- Kč

mění a nově zní:

Původní cena díla bez DPH:	647.102,- Kč
DPH 21 %:	135.891,- Kč
Vícepráce bez DPH	112.963,- Kč
DPH 21%	23.722,- Kč
Cena díla včetně DPH:	919.678,- Kč

čl. III. dodatku č.1-Doba plnění

čl. III. Doba plnění, odst.2-původní text

- Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit a dokončené dílo předat objednateli nejpozději do **30.9.2016** a objednatel se zavazuje dokončené dílo v téže lhůtě převzít.


mění a nově zní:

- Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit a dokončené dílo předat objednateli nejpozději do **31.10.2016** a objednatel se zavazuje dokončené dílo v téže lhůtě převzít.

čl. IV. dodatku č.1-Závěrečné ustanovení


1. Dodatek č. 1 ke Smlouvě ze dne 27.7.2016 podléhá uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany berou na vědomí, že bude uveřejněna rovněž Smlouva o dílo na stavbu s názvem „**Vybudování zahrádkářské kolonie Sochorova**“ ze dne 27.7.2016. Zhotovitel prohlašuje, že žádná ze skutečností uvedených v tomto dodatku, ani ve Smlouvě ze dne 27.7.2016 není jeho obchodním tajemstvím.
2. Tento dodatek je vystaven v 4 vyhotoveních s platností originálu, z nichž 3 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem oběma smluvními stranami ke dni 30.9.2016.
4. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno 41. Radou města Vyškova dne 10.10.2016 usnesením č.2205-06.

Ve Vyškově dne **26-10-2016**



Ing. Karel Goldemund
starosta města

Ve Vyškově dne **25-10-2016**



Jaroslav Sustr
100-185-188
100-185-188
100-185-188