

# DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 107/P/2017

podle ust. § 2586 a násl. z.č.89/2012 Sb.

(dále jen dodatek)

## I.

### Úvodní ustanovení

#### 1. Smluvní strany

**Objednatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**  
příspěvková organizace  
Sídlo: Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Jan Štícha – ředitel organizace  
technických: [REDACTED],  
e-mail: [REDACTED]

IČO: 70971641

DIČ: CZ70971641

Bankovní spojení: [REDACTED]

č. účtu: [REDACTED]

Objednatel je příspěvkovou organizací zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddílu Pr., vložka 173, datum zápisu 1. 7. 2002

(dále jen objednatel)

**Zhotovitel: AP2projekt s.r.o.**  
Sídlo: Zátkovo nábřeží 448/7, 370 01 České Budějovice

Jednající: p. Michal Šlinc, jednatel společnosti  
tel.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

Bankovní spojení:  
[REDACTED]

IČO: 28149271

DIČ: CZ28149271

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 21464, datum zápisu 8. 1. 2013.

(dále jen zhotovitel)

Strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek smlouvy jsou k tomuto úkonu oprávněny.

2. Název akce:

„Úprava povrchu silnice III/1228 a III/13711 včetně křižovatky Stádlec“

Tímto dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo se na základě žádosti zhotovitele mění bod III. smlouvy o dílo odst. 2. a 3. a nově zní takto:

**III.  
Doba plnění**

2. Zhotovitel se zavazuje, že dokončí a předá PD ve stupni DSP + ZDS/PDPS části A. až E. projektové dokumentace (dle přílohy č. 8 vyhl. č. 146/2008 Sb.) nejpozději do **31. 5. 2018.**
3. Zhotovitel se zavazuje, že část F. projektové dokumentace (dle přílohy č. 8 vyhl. č. 146/2008 Sb) předá nejpozději do **31. 5. 2018.**

Zbývající části smlouvy jsou beze změn a zůstávají v plném rozsahu platné.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Tento dodatek je vypracován ve dvou vyhotoveních, jeden pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

Oprávnění zástupci prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku smlouvy a tento podepsali na základě svobodné vůle a vlastního přesvědčení.

Příloha č. 1: žádost zhotovitele o prodloužení termínu

V Českých Budějovicích, dne: 20-03-2018

V Českých Budějovicích, dne: 19.3.2018

Objednatel:

Zhotovitel:

*Správa a údržba silnic Jihočeského kraje*  
Nemanická 2133/10, 370 10 Č. Budějovice  
IČO: 709 71 641 (10)

.....  
Ing. Jan Štícha  
ředitel organizace

.....  
Michal Šlinec  
jednatel společnosti

## Michal Šlinc

---

**Od:** Michal Šlinc <s[REDACTED]>  
**Odesláno:** 8. března 2018 19:28  
**Komu:** [REDACTED]  
**Kopie:** [REDACTED]  
**Předmět:** žádost o prodloužení termínu plnění - Stádlec  
**Přílohy:** zapis\_z\_jednani\_dne\_6\_3\_2018.pdf

Dobrý den,

Tímto Vás žádám o prodloužení termínu plnění akce: **Úprava povrchu silnice III/1228 a III/13711 včetně křižovatky Stádlec** z důvodu termínu konání zastupitelstva Městyse Stádlec dne 25.4.2018, kde bude zastupiteli rozhodnuto (schválena) situace výše uvedené stavby (viz záznam z jednání dne 6.3.2018). Zároveň bude nutno projednat majetkoprávní vypořádání dvou pozemků (majitel pan [REDACTED] a firma z Belgie).

Termín pro odevzdání PD včetně stanoviska Městyse Stádlec k PD a snad i soukromých vlastníků – **31.5.2018**.

Prosím tedy o zaslání dodatku ke smlouvě o dílo č. 107/P/2017.

Děkuji

Michal ŠLINC  
AP2projekt s.r.o.  
Zátkovo nábřeží 448/7  
370 01 České Budějovice  
IČ: 281 49 271  
DIČ: CZ28149271

mob.: [REDACTED]

email: [REDACTED]

[www.ap2projekt.cz](http://www.ap2projekt.cz)

## Z Á P I S Z J E D N Á N Í

<b>Akce:</b>	Úprava povrchu silnice III/1228 a III/13711 včetně křižovatky Stádlec
<b>Datum jednání:</b>	6.3.2018
<b>Místo jednání :</b>	Zasedací místnost Městys Stádlec
<b>Stupeň</b>	dokumentace pro stavební povolení a zadání stavby (DSP+ZDS/PDPS)
<b>Účel jednání:</b>	2. výrobní výbor
<b>Účastníci:</b>	viz příložená prezenční listina

### *Na jednání (2.výrobním výboru) bylo projednáno a domluveno:*

- *Pod konstrukcí vozovky bude provedena sanace podloží nakupovaným materiálem v tl. 0,50 m dle geotechnického průzkumu*
- *S.O.301 – Kanalizace bude proveden včetně gaigrů pro zaústění okapových svodů a budou provedeny přípojky pro rodinné domy; do této kanalizace budou zaústěny uliční vpusti ze silnice II/1228; ZÚ kanalizace bude v km 1,170; konec v šachtě v km cca 1,380*
- *Parcely č.3 a 60 (soukromí vlastníci) budou v záborovém elaborátu rozděleny zvlášť zábor pro SÚS a zvlášť zábor pro Městys Stádlec*
- *Způsob provedení majetkoprávního vypořádání pro parcelu č.200 (Jednota) bude sdělen investorovi (Městys Stádlec) po jednání představenstva Jednoty (termín cca 29.3.2018); přibližná cena stavebních prací na tomto pozemku bude zástupcům Jednoty a Městys Stádlec sdělena*
- *Provedení či neprovedení parkoviště podél náměstí sdělí starosta Městys Stádlec až po jednání zastupitelstva Městys dne 25.4.2018; zároveň do této doby bude projednáno umístění stavby na pozemky v soukromém vlastnictví (pan ██████████ DUTCH FARMA) – u obou potřeba záboru jak pro SÚS, tak pro Městys Stádlec*
- *Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem (termín nejbližšího jednání zastupitelstva; projednání se soukromými vlastníky) bude požádáno o prodloužení termínu plnění pro odevzdání projektové dokumentace DŮR*

Zapsal ██████████

# PREZENČNÍ LISTINA

Akce : Úprava povrchu silnice III/1228 a III/13711 včetně křižovatky Stádlec

Datum : 6.3.2018

JMÉNO	ORGANIZACE	TELEFON	e-mail	PODPIS
Michal Šlinc	AP2projekt s.r.o.	██████████	██████████	██████████
██████████	JEDNOTA TABOR	██████████	██████████	██████████
██████████	JEDNOTA ODTA	██████████	██████████	██████████
██████████	SUS OČK	██████████	██████████	██████████
██████████	SUS JČK	██████████	██████████	██████████
██████████	MĚSTY S STADLEC	██████████	██████████	██████████