

**Dodatek č. 2
ke Smlouvě o dílo č. 2017001519**

uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění

číslo smlouvy objednatele: 2017001519
číslo smlouvy zhotovitele: TR/2303/2017
číslo veřejné zakázky: 17008

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel: Statutární město České Budějovice
se sídlem: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 České Budějovice
zastoupené:
ve věcech smluvních: Ing. Jiřím Svobodou, primátorem
ve věcech technických: Ing. Lenkou Růžičkovou, pracovnící investičního
odboru Magistrátu města České Budějovice

IČ: 00244732
DIČ: CZ 00244732
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., České Budějovice
číslo účtu: 4209522/0800

1.2. Zhotovitel ENVI-PUR, s. r. o.
se sídlem: Na Vlčovce 13/4, 160 00 Praha 6 – Dejvice
zapsán u rejstříkového soudu Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 167596
IČ: 25166077
DIČ: CZ 25166077
Zastoupen: Milan Drda, jednatelem společnosti
Kontaktní údaje:

bankovní spojení:
číslo účtu:

2. Předmět Dodatku č. 1

- 2.1.** Smluvní strany uzavřely dne 26. 6. 2017 Smlouvu o dílo (dále jen Smlouva), jejímž předmětem byl závazek zhotovitele provést dílo dle čl. 3. Smlouvy označené objednatelem jako **ČOV ČB – optimalizace aeračního procesu** a závazek objednatele zaplatit za řádně provedené a předané dílo sjednanou cenu. Dne 20. 10. 2017 byl mezi smluvními stranami uzavřen Dodatek č. 1 ke Smlouvě.
- 2.2.** Na základě skutečné situace na staveništi, postupně zjišťované až v průběhu realizace stavby, a v souladu s usnesením Rady města České Budějovice č. *309*/2018 ze dne *5. 3. 2019* sjednávají smluvní strany v souladu s bodem 18.3. Smlouvy tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě, jehož předmětem je změna předmětu díla, a to v rozsahu dle změny položkového rozpočtu zhotovitele. Příslušný změnový list tvoří Přílohu č. 1 k tomuto Dodatku č. 2.
- 2.3.** Smluvní strany shodně konstatují nezbytnost provedení změny závazku ze Smlouvy na veřejnou zakázku č. 17008 ve formě Dodatku č. 2 k této Smlouvě, když tato změna nepředstavuje podstatnou změnu závazku ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných

zakázek, v platném znění (dále jen ZZVZ). Změna závazku ze smlouvy nemění ve smyslu celkovou povahu veřejné zakázky, když tyto změny spočívají ve změnách stanovených v rozsahu:

- a) ust. § 222 odst. 6 ZZVZ, tj. provedení změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolnosti, kterou zadavatel nemohl předvídat a tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a splňuje podmínku uvedenou v ust. § 222 odst. 6 písm. a), b) a c) ZZVZ dle Změnového listu č. 2, který je jako Příloha č. 1 nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2.
- b) ust. § 222 odst. 4 ZZVZ, tj. neprovedení některých stavebních prací, dodávek a služeb dle Smlouvy (výkazu výměr a položkového rozpočtu), přičemž tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a splňuje podmínky uvedené v ust. § 222 odst. 4 písm. a) a b) ZZVZ, v rozsahu Změnového listu č. 2, který je jako Příloha č. 1 nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2.

2.4. Smluvní strany se dohodly na změně a doplnění článku 6., bod 6.2. Smlouvy.

Nově uvedený bod zní:

6.2. *V souladu s tímto rozpočtem činí celková cena Díla:*

20.554.838,- Kč bez DPH.

(slovy: dvacetmilionůpětsetpadesátčtyřitisícsmsetřicetosm korun českých)

K takto sjednané ceně bude účtováno DPH ve výši stanovené právními předpisy platnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Cena Díla a každá jednotková cena za položku výkazu výměr je cena pevná, nejvýše přípustná a neměnná. Nejvýše přípustnou cenou se přitom rozumí cena, která je neměnná po celou dobu trvání smlouvy, není-li přitom splněna některá z podmínek, které dle smlouvy zakládají možnost či povinnost její změny.

Název	Cena bez DPH
Smlouva o dílo	20.799.777,- Kč
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo	- 15.227,- Kč
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo	- 229.712,- Kč
změna dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ (zúžení původní ceny)	- 247.912,- Kč
změna dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ (rozšíření původní ceny)	18.200,- Kč
Celková cena, vč. změny dle Dodatku č. 1 a 2	20.554.838,- Kč

2.5. Veškerá ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna.

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2017001519 je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží čtyři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinností tento Dodatek č. 2 nabývá dnem zveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb.
- 3.2. Smluvní strany berou na vědomí, že za podmínek vyplývajících ze zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění, podléhá tento Dodatek č. 2 uveřejnění v registru smluv, přičemž uveřejnění dle tohoto zákona zajistí objednatel způsobem, v rozsahu a ve lhůtách z něho vyplývajících. Smluvní strany si ujednávají, že objednatel je oprávněn bez omezení provést uveřejnění úplného znění tohoto Dodatku č. 2 včetně všech příloh v registru smluv i v případě, že povinnost k jeho uveřejnění ze zákona dle předchozí věty nevyplývá, jakož i uveřejnění na oficiálních webových stránkách města České Budějovice. Smluvní strany berou dále na vědomí, že objednatel je povinen tento Dodatek č. 2 či skutečnosti z něj vyplývající uveřejnit nebo poskytnout třetím osobám, pokud takový postup vyplývá z příslušných právních předpisů. Pro účely uveřejňování či poskytování dle


předchozích vět smluvní strany současně shodně prohlašují, že žádnou část tohoto Dodatku č. 2 nepovažují za své obchodní tajemství bránící jeho uveřejnění či poskytnutí.

- 3.3. Tento Dodatek č. 2 vznikl dohodou smluvních stran o celém jejím obsahu. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 přečetly a že tento byl sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní, ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.
- 3.4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 je jeho Příloha č. 1.

V Českých Budějovicích, dne 19. 5. 2018

V Českých Budějovicích, dne 21. 5. 2018

Za objednatele:



.....
Ing. Jiří Svoboda
primátor
statutární město České Budějovice



Za zhotovitele:



Milan Drda
jednatel společnosti
ENVI-PUR, s.r.o.

ENVI-PUR, s.r.o.
Na Václavce 1346, 180 00 Praha 6
Právožovna!
Wilsonova 420, 392 01 Soběslav
Tel: 381 203 211, fax: 381 251 738
IČO: 25166077 DIČ CZ25166077

PROTOKOL O ZMĚNĚ č.2

na akci

ČOV ČESKÉ BUDĚJOVICE - optimalizace aeračního procesu

Navrhovatel změny : projektant, zhotovitel

Popis změny : Optimalizace počtu axiálních spojek STRAUB.

Seznam dokumentace týkající se změny : PD skutečného provedení stavby

Odůvodnění změn :

V průběhu realizace nových trubních rozvodů tlakového vzduchu bylo za účasti provozovatele ČOV provedeno prověření skutečné potřeby instalace axiálně pevných spojek Straub, které byly v projektové dokumentaci pro výběr zhotovitele uvedeny ve výkazu výměr. Bylo zjištěno, že z důvodu optimalizace trubních rozvodů ve výrobní dokumentaci není nutné spojky Straub osadit bez negativního vlivu na případnou demontáž armatur v průběhu provozu zařízení. (méněpráce). Zároveň bylo zjištěno, že stávající spojka na DN 800 Straub netěsní a je nutné ji kompletně vyměnit. (vícepráce).

Souhrn nákladů : meně/více	bez DPH		-229 712,00	Kč
	DPH 21%		-48 239,52	Kč
	celkem s DPH		-277 951,52	Kč

Dopad změny na termín dokončení díla : ne

Za zhotovitele: Ing. Tomáš Roztočil
Dne: 31.1.2018

ENVI-PUR, s.r.o.

Na Víckovice 13/4, 160 00 Praha 6

Wilsa
Tel.: 28
IČO: 25

Za projektanta: Vladimír Sedláček
Dne: 31.1.2018

Za TD: Ing. Jaroslav Patera
Dne: 31.1.2018

GPL - INVEST S.R.O.
Kněžskodvorská 2632
370 04 České Budějovice
IČ: 260 70 766, DIČ: CZ 26070766
č. 2

Za objednatele: Ing. Lenka Růžičková
Dne: 5.3.2018

**MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE**
Investiční odbor
oddělení přípravy a realizace
dávkových staveb

Přílohy: - změnový rozpočet

Příloha č. 1: Změnový rozpočet

DPS 03.1

Vícepráce		Dle SoD				Dle skutečnosti					
Pozice	Specifikace, název, materiál	Jednotka	Počet	jednotková á cena	cena celkem	Jednotka	Počet	jednotková cena	cena celkem	Rozdíl skutečnost - SOD (počet)	Rozdíl skutečnost - SOD (celková cena)
1	Potrubní obj. STRAUB L-800 PN 10 FLEX EPDM	ks	0,0	18 200 Kč	0,0 Kč	ks	1,0	18 200 Kč	18 200,0 Kč	1,0	18 200,0 Kč
CELKEM					0,0 Kč				18 200,0 Kč		18 200,0 Kč

méněpráce		Dle SoD				Dle skutečnosti					
Pozice	Specifikace, název, materiál	Jednotka	Počet	jednotková á cena	cena celkem	Jednotka	Počet	jednotková cena	cena celkem	Rozdíl skutečnost - SOD (počet)	Rozdíl skutečnost - SOD (celková cena)
3.3.59	Těsnící spojka axiálně pevná, PN 16 pro nerezové potrubí ø256x3	ks	2,0	17 337	34 673 Kč	ks	0,0	17 337	0 Kč	-2,0	-34 673 Kč
3.3.60	Těsnící spojka axiálně pevná, PN 16 pro nerezové potrubí ø406x3	ks	4,0	22 694	90 776 Kč	ks	0,0	22 694	0 Kč	-4,0	-90 776 Kč
3.3.61	Těsnící spojka axiálně pevná, PN 16 pro nerezové potrubí ø508x3	ks	2,0	24 722	49 445 Kč	ks	0,0	24 722	0 Kč	-2,0	-49 445 Kč
3.3.62	Těsnící spojka axiálně pevná, PN 16 pro nerezové potrubí ø606x3	kpl	1,0	27 629	27 629 Kč	kpl	0,0	27 629	0 Kč	-1,0	-27 629 Kč
CELKEM					202 524 Kč				0 Kč		-202 524 Kč

DPS 04.1

méněpráce		Dle SoD				Dle skutečnosti					
Pozice	Specifikace, název, materiál	Jednotka	Počet	jednotková á cena	cena celkem	Jednotka	Počet	jednotková cena	cena celkem	Rozdíl skutečnost - SOD (počet)	Rozdíl skutečnost - SOD (celková cena)
4.3.4	Těsnící spojka axiálně pevná, PN 16 pro nerezové potrubí ø406x3	ks	2,0	22 694	45 388 Kč	ks	0,0	22 694	0 Kč	-2,0	-45 388 Kč
ZL 02 CELKEM					247 912 Kč				18 200,0 Kč		-229 712 Kč