

Dodatek č. 1. Smlouvy o dílo

č. objednatele: **314-43/70/2017**

č. zhotovitele: **7250/MP**

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a v souladu s ustanovením § 27 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách,

kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

Objednatel:

Statutární město Plzeň

nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň

IČ: 00075370, DIČ: CZ00075370

zastoupené:

SPRÁVOU VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA PLZNĚ, příspěvkovou organizací (dále jen „SVSMP“)

Klatovská tř. 10 a 12, 301 00 Plzeň

IČ: 40526551, DIČ: CZ40526551

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném KS v Plzni

Zhotovitel:

METROPROJEKT Praha, a.s.

se sídlem Praha 2, náměstí I.P. Pavlova 1786/2, PSČ 120 00

IČ: 45271895, DIČ: CZ45271895

zapsána do OR vedeného Městským soudem v Praze

Smluvní strany se dohodly uzavřít s ohledem na článek III., odst. 2 Smlouvy o dílo na službu s označením „*Vypracování projektové dokumentace DOS + PDPS na akci: Oprava tramvajové trati Slovanská třída v Plzni, úsek Náměstí Milady Horákové - Částková*“ níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1:

I. Preambule

V souvislosti s podstatným rozšířením navrhovaných úprav na kanalizačních zařízeních Vodárny Plzeň a.s. (sanace kanalizace, opravy příčných přechodů vodovodních řadů, výměna vodovodních armatur) a z toho plynoucích návazných úprav dokumentace (mimo projektů kanalizace také souhrnné části, majetkový elaborát, rozpočet atd.) a návazném inženýringu dohodly se smluvní strany na rozšíření smlouvy o dílo.

Rozšíření projektových prací:

rozšíření PD na úpravy kanalizace ...	280 hod x 750 Kč/hod = 210 000 Kč
úprava souhrnných částí dokumentace	160 hod x 750 Kč/hod = 120 000 Kč
inženýring (zajištění stanovisek pro rozšířenou dokumentaci)	180 hod x 750 Kč/hod = 135 000 Kč
Celkem	465 000 Kč

II. Předmět dodatku

V článku II. se mění odstavec 1. takto:

Původní text bodu:

1. Rozsah díla je vymezen:
 - I. Zadávacími podmínkami veřejné zakázky „*Vypracování projektové dokumentace DOS + PDPS na akci: Oprava tramvajové trati Oprava tramvajové trati Slovanská třída v Plzni, úsek Náměstí Milady Horákové - Částková*“ vyhlášené pod číslem 314-43/70/2017 jako veřejná zakázka malého rozsahu podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále jen „veřejná zakázka“),
 - II. Technickými podmínkami, které tvoří přílohu č. 1 této smlouvy
 - III. Nabídkou zhotovitele ze dne 25. 7. 2017 předloženou v zadávacím řízení na veřejnou zakázku,
 - IV. Podmínkami této smlouvy,
 - V. Pokyny objednatele udělenými v průběhu provádění díla.

se ruší a nahrazuje se tímto textem:

1. Rozsah díla je vymezen:
 - I. Zadávacími podmínkami veřejné zakázky „*Vypracování projektové dokumentace DOS +*

PDPS na akci: Oprava tramvajové trati Oprava tramvajové trati Slovanská třída v Plzni, úsek Náměstí Milady Horákové - Částková" vyhlášené pod číslem 314-43/70/2017 jako veřejná zakázka malého rozsahu podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále jen „veřejná zakázka“),

- II. Technickými podmínkami, které tvoří přílohu č. 1 této smlouvy
- III. Nabídkou zhotovitele ze dne 25. 7. 2017, předloženou v zadávacím řízení na veřejnou zakázku,
- IV. Podmínkami této smlouvy,
- V. Pokyny objednatele udělenými v průběhu provádění díla.
- VI. Rozšířením prací na kanalizaci ve Slovanské ulici.

V článku III. se mění odstavec 1. takto:

Původní text bodu:

- 1. Dílo bude dokončeno a odevzdáno objednateli nejdéle 28. 2. 2018. **se**

ruší a nahrazuje se tímto textem:

- 1. Dílo bude dokončeno a odevzdáno objednateli nejdéle 31. 5. 2018.

V článku IV. se mění odstavec 2. takto: Původní text bodu:

- 2. Cena za dílo činí:

cena bez DPH	1 070 000,- Kč
DPH 21%	224 700,-Kč
cena s DPH	1 294 700,- Kč

se ruší a nahrazuje se tímto textem:

- 3. Cena za dílo činí:

	1 070 000,- Kč
cena bez DPH	465 000,- Kč
cena dle dodatku č. 1	1 535 000,-Kč
cena celkem bez DPH	322 350,- Kč
DPH 21%	1 857 350,- Kč
cena s DPH	

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo (č. objednatele 314-43/70/2017, č. zhotovitele: 7250/MP) nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek č. 1 má 4 strany a vyhotovuje se ve dvou stejnopisech. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
3. Tento dodatek č. 1 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv (viz odst. č. 4 tohoto článku).
4. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek ke smlouvě o dílo dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek včetně smlouvy o dílo k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru Statutární město Plzeň.

V Plzni dne 27.2.2018

V Praze dne 27. 2. 2018

za objednatele

za zhotovitele

za společnost "Metroprojekt Praha a.s.

SPRÁVY VEŘEJNÉHO STATKU
MĚSTA PLZNĚ, příspěvkové
organizace

METROPROJEKT Praha