

DODATEK č. 1, ke SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: 5/2018

číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "občanský zákoník"),

1.

SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel:

Město Tábor

Sídlo: Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor

IČ: 00253014

DIČ: CZ00253014

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx

zastoupené společností

BYTES Tábor s.r.o.

Sídlo: Kpt. Jaroše 2418, Klokoty, 390 03 Tábor

IČ: 62502573

DIČ: CZ62502573

Osoby zmocněné jednat za objednatele:

Ing. Ondřej Semerák, jednatel společnosti BYTES Tábor s.r.o. –ve věcech smluvních (tel. xxxxxxxxxxxxxxxx),

Věci technické:

technický dozor investora (TDI) – xxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen "objednatel")

a

1.2. Zhotovitel:

Jiří Ploc

Sídlo: Fibichova 351, 390 02 Tábor

IČ: 62514881

DIČ: CZ7609061735

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx

Spisová značka: 330801-48843-00

Kontaktní osoba: Jiří Ploc

tel: / fax: xxxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx

Osoby zmocněné jednat za zhotovitele:

Věci smluvní: Jiří Ploc

Věci technické: Jiří Ploc

(dále jen "zhotovitel")

Strany smlouvy tímto dodatkem sjednávají následující změny a doplňky smlouvy o dílo č. 5/2018 dle článku 11 smlouvy o dílo.

2.

PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1. Smluvní strany sjednávají na základě článku 4. Cena díla a platební podmínky tohoto dodatku č. 1 změnu předmětu díla takto:

Předmět smlouvy byl rozšířen o zřízení otopné soustavy – teplovodní s elektrokotlem, vyrovnání svislosti stěn v koupelně, navýšení rozsahu o SDK strop vč. tepelné izolace, betonování podlahy v koupelně a oprava - sešívání prasklin zdiva. Dále byla odečtena rozpočtová rezerva v plné výši.

3.

DOBA PLNĚNÍ

3.1. Smluvní strany sjednávají na základě článku 11 a odstavců 3.4., 6.1., 7.5, 7.11. a 9.1. smlouvy o dílo a článku 2. Předmětu smlouvy změnu termínu dokončení celkového díla takto:

Původní dokončení celého díla: 29.3.2018
Nový termín dokončení díla: **18.04.2018**

Důvodem prodloužení termínu dokončení díla jsou, nevyhovující klimatické podmínky. Zhotovitel není schopen dokončit realizaci soklu domu, protože stávající klimatické podmínky neumožňují dodržení předepsaného technologického postupu.

4.

CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Smluvní strany sjednávají na základě článku 2. Předmět smlouvy tohoto dodatku č. 1 změnu smluvní ceny takto:

Rekapitulace ceny díla:	
Cena dle základní smlouvy	340 428,48 Kč bez DPH
<u>Změnový list č. 1</u>	<u>103 647,00 Kč bez DPH</u>
Celková cena dle dodatku č. 1	444 075,48 Kč bez DPH
DPH 15%	66 611,32 Kč
Cena díla celkem dle základní SOD a dodatku č. 1	510 686,80 Kč s DPH

5.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

5.1 Zhotovitel prohlašuje, že byl informován o tom, že objednatel je povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, a že zašle správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv tuto smlouvu, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dní ode dne uzavření této smlouvy.

5.2 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, která nejsou tímto dodatkem č. 1 dotčena, zůstávají v platnosti.

5.3 Tento dodatek č. 1 je sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu. Tři vyhotovení obdrží objednatel, jedno zhotovitel.

5.4 Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že tento dodatek č. 1 byl uzavřen na základě svobodné vážné vůle, nebyl uzavřen v tísní, za nápadně nevýhodných podmínek ani pod nátlakem.

V Táboře dne 19.3.2018

V Táboře dne 19.3.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Ondřej Semerák
jednatel společnosti
BYTES Tábor s.r.o.

.....
Jiří Ploc

Stavební úpravy bytu č. 1, ulice Děkanská, čp. 296, Tábor