

## DODATEK č. 1, ke SMLouvĚ O DíLO

číslo smlouvy objednatele: 13/2018

číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  
(dále jen "občanský zákoník"),

### 1.

#### SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel:

**Město Tábor**

Sídlo: Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor

IČ: 00253014

DIČ: CZ00253014

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx

zastoupené společností

**BYTES Tábor s.r.o.**

Sídlo: Kpt. Jaroše 2418, Klokoty, 390 03 Tábor

IČ: 62502573

DIČ: CZ62502573

Osoby zmocněné jednat za objednatele:

Ing. Ondřej Semerák, jednatel společnosti BYTES Tábor s.r.o. – ve věcech podpisu smlouvy, i jednající ve věcech plnění ze smlouvy (tel. xxxxxxxxxxxx),

Věci technické:

technický dozor investora (TDI) – xxxxxxxxxxxx, tel.: xxxxxxxx

(dále jen "objednatel")

a

1.2. Zhotovitel:

**VAKU STAV s.r.o.**

Sídlo: nám. Fr. Křižíka 2840, 390 01 Tábor

IČ: 24273554

DIČ: CZ24273554

Bankovní spojení: xxxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxx

Spisová značka: 24059

Kontaktní osoba: Vasył Kuzevych

tel: / fax: xxxxxxxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx

Osoby zmocněné jednat za zhotovitele:

Věci smluvní: Vasył Kuzevych

Věci technické: xxxxxxxxx

(dále jen "zhotovitel")

Strany smlouvy tímto dodatkem sjednávají následující změny a doplňky smlouvy o dílo č. 13/2018 dle článku 11 smlouvy o dílo.

**2.**  
**DOBA PLNĚNÍ**

2.1. Smluvní strany sjednávají na základě čl. 11 a odstavců 3.3., 6.1., 7.5, 7.11. a 9.1. smlouvy o dílo změnu termínu dokončení celkového díla takto:

Původní dokončení celého díla: 23.3.2018  
Nový termín dokončení díla: **6.4.2018**

Důvodem prodloužení termínu dokončení díla je technologická přestávka z důvodu havárie topení, která způsobila zamokření místa plnění.

**3.**  
**ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- 3.1 Zhotovitel prohlašuje, že byl informován o tom, že objednatel je povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, a že zašle správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv tuto smlouvu, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dní ode dne uzavření této smlouvy.
- 3.2 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, která nejsou tímto dodatkem č. 1 dotčena, zůstávají v platnosti.
- 3.3 Tento dodatek č. 1 je sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu. Tři vyhotovení obdrží objednatel, jedno zhotovitel.
- 3.4 Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že tento dodatek č. 1 byl uzavřen na základě svobodné vážné vůle, nebyl uzavřen v tísní, za nápadně nevýhodných podmínek ani pod nátlakem.

V Táboře dne 20.3.2018

V Tábor dne 20.3.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Ing. Ondřej Semerák  
jednatel společnosti  
BYTES Tábor s.r.o.

.....  
Vasyl Kuzevych  
jednatel společnosti  
VAKU STAV s.r.o.