

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. 229-2015-508101 ze dne 07.05.2015

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Roman Chochola, vrchní referent KPÚ pro Ústecký kraj, Pobočka Louny
Adresa:	Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Husitská 1071/2, 415 02 Teplice
Telefon:	+ 420 725 002 568
E-mail :	louny.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	GEO Hrubý spol. s r.o.
Sídlo:	Doudlevecká 26. 301 00 Plzeň
Zastoupen:	Ing. Zdeňkem Hrubým, jednatelem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Zdeněk Hrubý
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Zdeněk Hrubý
Telefon:	xxxxxxxxxxxxx
E-mail :	xxxxxxxxxxxxx
ID DS:	7s47464
Bankovní spojení:	xxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu:	xxxxxxxxxxxxx
IČO:	25227751
DIČ:	CZ25227751
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	KS v Plzni. Oddíl C, vložka 10235
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	xxxxxxxxxxxxx
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřičských činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytyčení pozemků:	xxxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 229-2015-508101 na Komplexní pozemkové úpravy s rekonstrukcí přídělů v katastrálním území Všechlapy u Libčevsi a části k. ú. Libčeves (dále jen „dodatek“).

Článek I. Předmět a účel dodatku smlouvy

- 1.1. Úprava ceny a rozsahu díla na základě rozšíření obvodu pozemkové úpravy a potřeby vypracování podkladů pro změnu katastrální hranice.

Na základě výsledku geotechnického průzkumu, zadaného jako podklad pro zpracování plánu společných zařízení, je nutné pro řádné zpracování návrhu rozšířit stávající obvod řešeného území o část katastrálního území Lahovice u Libčevsi z důvodu přeložky navržené polní cesty VC 2 mimo území s nízkou únosností zemin. Pro umístění celé trasy cesty VC 2 v jednom katastrálním území bude provedena změna katastrální hranice mezi k. ú. Všechlapy u Libčevsi a k. ú. Lahovice u Libčevsi. Z uvedeného důvodu vznikla potřeba následujících služeb, úpravy ceny a termínů ukončení plnění.

- 1.2. V článku VI. odst. 6.1. se upravuje Rekapitulace ceny následovně:

1. Hlavní celek-Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.7.) bez DPH	461 000,- Kč
2. Hlavní celek -Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH	277 600,- Kč
3. Hlavní celek-Mapové dílo celkem bez DPH	60 400,- Kč
4. Hlavní celek-Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	60 000,-Kč
Celková cena díla bez DPH	909 000,- Kč
DPH 21%	190 890,- Kč
CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH	1 099 890,- Kč

- 1.3. V příloze č. 1 dodatku č. 2 k SoD se vkládá nová položka, upravuje se cena za plnění a termíny ukončení plnění jednotlivých celků:

3.1. Přípravné práce – vkládá se nová položka: 3.1.8. Vyhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice – vícepráce – 1 MJ za cenu 18 000 Kč bez DPH s termínem dokončení 31.08.2018.

Přípravné práce celkem (3.1.1. – 3.1.8.) cena 443 000 Kč bez DPH se navyšuje na cenu 461 000 Kč.

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení – termín dokončení 31.03.2018 se upravuje na termín 30.09.2018.

3.2.1.2. Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty – termín dokončení 31.03.2018 se upravuje na termín 30.09.2018.

3.2.1.3. Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami – termín dokončení 31.03.2018 se upravuje na termín 30.09.2018.

3.2.1.4. Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami – termín dokončení 31.03.2018 se upravuje na termín 30.09.2018.

3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona – termín dokončení 30.09.2018 se upravuje na termín 31.03.2019.

Návrhové práce celkem (3.2.1. – 3.2.3.) termín dokončení 31.01.2019 se upravuje na termín 31.07.2019.

3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM – termín dokončení 30.09.2019 se nahrazuje textem – nejpozději do konce roku následujícího po roce, v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí.

1.4. Změna zástupce objednatele z důvodu změny v personálním obsazení na postu ředitele KPÚ pro Ústecký kraj, platná od 01.02.2018. V této části se smlouva mění následovně:

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Husitská 1071/2, 415 02 Teplice

zastoupen: PhDr. Ing. Mgr. Oldřichem Valhou, MBA,
ředitelem KPÚ pro Ústecký kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA,
ředitel KPÚ pro Ústecký kraj

Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 2 se nemění.

Článek II. Závěrečná ustanovení

- 2.1. Tento dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy č. 229-2015-508101 k provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy s rekonstrukcí přídělů v k. ú. Všechlapy u Libčevsi a části k. ú. Libčeves”.
- 2.2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – Výkaz činností.
- 2.3. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 2.1. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si smlouvu přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že smlouva nebyla sepsána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Teplicích dne

V Plzni dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA
ředitel Krajského pozemkového úřadu pro
Ústecký kraj

Ing. Zdeněk Hrubý
jednatel GEO Hrubý spol. s r.o.

Příloha: Položkový výkaz činností